



# MĚSTO PÍSEK

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

**Projektová dokumentace a související služby**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Písek</b>
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	JUDr. Ing. Michal Čapek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	127271/0100
Zástupce ve věcech technických:	Bc. Rudolf Koraba

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.</b>
se sídlem:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Petr Michalec, jednatel
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
Zástupce ve věcech technických:	xxx, kontakt: xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):	OR KS v ČB, oddíl C, vložka 10853

uzavírají tento Dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek ke smlouvě**“)

Předmětem dodatku je prodloužení termínů plnění projektové dokumentace na stavbu: „**Rekonstrukce Harantovy ulice v Písku – I.Etapa** (úsek ul. Budějovická – ul. 17.listopadu“ a související služby.

Důvodem prodloužení termínů jsou:

- Stavební objekt světelné signalizace byl dodán rozpracovaný (koncept), firma CROSS Zlín, a.s. řeší požadavky s PČR DI Písek a MěÚ Písek odborem dopravy – nelze dodat.
- Stavební objekt veřejné osvětlení dosud nebyl dodán – řeší Městské služby Písek s.r.o., projektant xxx – nelze dodat.
- Stavební objekt sadové úpravy zpracovaný firmou atelier 6 senses s. r. o. byl podán na MěÚ Písek, odbor životního prostředí. V závazném stanovisku o povolení ke kácení bude udělena náhradní výsadba navržená projektantkou. Čeká se na vydání závazného stanoviska z MěÚ Písek, odboru životního prostředí.

Z výše uvedených důvodů je nutno termín plnění prodloužit na:

zpracování čistopisu dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr včetně podání na stavební úřad	1.11.2023
získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu – stavební povolení a vypracování rozpočtu	31.1.2024

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 09.02.2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

V Písku, dne 30.10.2023

V Písku, dne 31.10.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**Město Písek**

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

.....  
**GK Plavec – Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.**  
Petr Michalec, jednatel

- Vzorová smlouva schválena RM dne 21.03.2022 usnesením č. 164/22
- Za věcnou správnost smlouvy zodpovídá: Bc. Rudolf Koraba
- Dodatek č.1 byl schválen RM dne 11.05.2023, č.usn. 324/23
- Dodatek č.2 byl schválen RM dne 19.10.2023 č.usn. 628/23