

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-031 ze dne 15. 2. 2022
(SMVS: 107V751003153)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Petr Písařík, [REDACTED]

dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Techniserv, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

Fax:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-031 ze dne 15. 2. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Chocerady – parkovací stání pro techniku - výstavba“ (dále jen „**smlouva**“), dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu předání 2. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V rámci 2. etapy díla (viz bod 2.1.4. – 2.1.8. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy) byla zhotovitelem zpracována projektová dokumentace pro stavbu „Chocerady – parkovací stání pro techniku - výstavba“ (dále jen „**dokumentace**“). Následně byla tato dokumentace zaslána **dne 27. 2. 2023** s žádostí o její posouzení a vydání stavebního povolení na Stavební úřad MO Brno (dále jen „**SÚ MO**“). SÚ MO dne **14. 4. 2023 vyzval k doplnění žádosti a doložení požadovaných dokladů do 31. 7. 2023** (výzva a usnesení z 14. 4. 2023 - jedná se o doplnění některých dokladů – např. souhlasné vyjádření orgánu ochrany životního prostředí s ohledem na záměr realizace likvidace dešťových vod, závazné stanovisko oddělení ochrany územních zájmů sekce majetkové MO, katastrální situaci se zákresem veškerých navrhovaných stavebních (inženýrských) objektů apod.) **a rozhodl o přerušení stavebního řízení.** Na základě této výzvy požádal zhotovitel Odbor životního prostředí MěÚ Benešov (OŽP MěÚ Benešov) o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Toto stanovisko bylo vydáno dne 15. 5. 2023. Následně požádal zhotovitel dne 18. 5. 2023 objednatele o prodloužení termínu plnění 2. etapy díla o 60 kalendářních dnů, a to z důvodů nutnosti splnění požadavků OŽP MěÚ Benešov specifikovaných ve vydaném koordinovaném závazném stanovisku.
- 2.2.** S ohledem na termín předání výstupů 2. etapy díla (28. 5. 2023) pozastavil objednatel dopisem čj. MO 440508/2023-6440 **dnem 26. 5. 2023** provádění 2. etapy díla, a to z důvodů prodlení SÚ MO s posouzením žádosti o stavební povolení a s vydáním usnesení a výzvy k doplnění.
- 2.3.** V průběhu pozastavení 2. etapy díla probíhala jednání mezi objednatelem a Lesy ČR, týkající se jednoho z požadavků OŽP MěÚ Benešov (udělení souhlasu vlastníka lesa s umístěním stavby).
- 2.4.** Zhotovitel v termínu stanoveném SÚ MO žádost o posouzení dokumentace a vydání stavebního povolení doplnil o požadované doklady. SÚ MO dopisem čj. MO 732680/2023-1322 (Sp.zn. SpMO 29395/2023-1322) ze dne 10. 10. 2023 oznámil zahájení stavebního řízení a jeho pokračování po doplnění.
- 2.5.** Objednatel posoudil žádost zhotovitele o posun termínu pro předání výstupů 2. etapy díla jako oprávněnou. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména vzhledem k délce pozastavení, se termín pro předání výstupů 2. etapy díla stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.6.** Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 30 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 2 objednateli, způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
OŘS AHNM
v zastoupení
Ing. Ilona Parlášková

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlášková

Digitálně podepsal
Ing. Ilona
Parlášková
Datum: 2023.11.02
08:27:25 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2023.11.01
15:11:27 +01'00'