



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/23/106**

Číslo smlouvy zhotovitele: 122057

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických:

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o

Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 17690
IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078
ID datové schránky: q3tciba
Bankovní spojení: Banka CREDITAS, a.s.
číslo účtu: 103831579/2250
Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. Změna smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 2 týkající se posunu termínů realizace stavby.
2. V rámci realizace si Silniční správní úřad (Úřad městské části města Brna, Brno - jih) podmínil vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace změnou navrhované přechodné úpravy dopravního značení, resp. souhlasným vyjádřením Dopravního inspektorátu městského ředitelství policie Brno k této úpravě a vydáním Veřejné vyhlášky opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (vydal Odbor dopravy Magistrátu města Brna).



III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2023
- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby
- 2.3. zapravení dotčených povrchů do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby
- 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby
- 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby a po výzvě Objednatele

Nové znění

2. Časový harmonogram provedení díla:

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2023
- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15. 10. 2023
- 2.3. zapravení dotčených povrchů do 15. 10. 2023
- 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 10. 2023
- 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 10. 2023, po výzvě Objednatele

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo O/23/106 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.



Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Josef Uchýtil
jednatel