

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220062

na akci: Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr
Mlýnec – stavební část

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160017
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Adresa sídla: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. Jiří Vích, jednatel
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatelé
společně.

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 93177
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220062 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické

Stávající text:

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX
XXX

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši 146 213,69 Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
EL č. 1	SO 03	146 213,69 Kč
CELKEM:		146 213,69 Kč

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1, 2 a 3 v celkové výši 3 086 249,19 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 03	723 722,28 Kč
ZL č. 2	SO 01, SO 03, SO 06	2 081 325,53 Kč
ZL č. 3	SO 02	284 201,38 Kč
CELKEM:		3 089 249,19 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnových listech č. 2 a 3 v celkové výši - 3 448 057,71 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 2	SO 01, SO 03, SO 06	-3 158 696,07 Kč
ZL č. 3	SO 02	-289 361,65 Kč
CELKEM:		- 3 448 057,72 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8.5. až 8.8. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 8. 2022 a změnovými listy č. 1, 2, 3 a evidenčním listem vyhrazené změny č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 58 343 554,86 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle EL 1 v celkové výši 146 213,69 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle ZL 1, ZL 2 a ZL 3 v celkové výši 3 089 249,19 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle ZL 2 a ZL 3 v celkové výši - 3 448 057,72 Kč bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí 58 130 960,02 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce, činnosti a dodávky i nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnových listech č. 1, 2, a 3.

Jedná se o následující práce, činnosti a dodávky.

Změnový list č. 1 řeší:

- Po odhalení základové spáry bylo zjištěno zvodnělé podloží a z tohoto důvodu muselo být přistoupeno ke zpevnění základové spáry dle návrhu geotechnika.

Změnový list č. 2 řeší:

- Protimrazové křídlo – vzhledem k úpravě křížení těsnící stěny a sdruženého objektu bylo nutno pro zamezení vzniku preferenčních průsakových cest realizovat protimrazové křídlo.
- Změna sklonu svahu – v projektové dokumentaci byl navržen na základě provedeného IGP sklon svahu 1:1,75. Po zahájení realizace stavby hráze byly odebrány kontrolní vzorky zemin a bylo zjištěno, že zemin y nedosahují předpokládaných parametrů dle PD. Z tohoto důvodu byl na základě výsledků rozboru zemin zpracován geotechnický posudek stability svahu a v návaznosti na tento posudek bylo přistoupeno ke změně sklonu svahu na 1:2,2.
- Sanace černé skládky – z důvodu změny vlastníka bylo rozhodnuto o vypuštění sanace černé skládky.
- Kácení – rozsah kácení byl upraven dle skutečnosti.

Změnový list č. 3 řeší:

- Při zpracování výrobní dokumentace mostku bylo zjištěno, že konstrukce mostu nebyla navržena v souladu s ČSN a z tohoto důvodu byl proveden statický přepočítání konstrukce v souladu s ČSN a následně byla upravena PD.

Dále byly dle odst. 8.5. - 8.8 smlouvy o dílo uplatněny změny týkající se vyhrazených položek uvedených v článku 8.8 jako „Vyhrazená změna č. 1“ a „Vyhrazená změna č. 2“. Vyhrazené změny jsou obsaženy v evidenčním listu vyhrazené změny č. 1.

Evidenční list č. 1 řeší:

- Vyhrazená změna č. 1 – položky č. 48. a 50. související s bouráním mostní konstrukce. Stanovení množství bylo provedeno na základě zaměřením skutečného tvaru bourané konstrukce. Při přípravě PD nemohl projektant vycházet z projektové dokumentace mostu z konce 19. století, a proto mocnost stávajících konstrukcí odhadl.
- Vyhrazená změna č. 2 – položky č. 47. a 51. související s bouráním základů mostní konstrukce. Stanovení množství bylo provedeno na základě zaměřením skutečného tvaru bourané konstrukce. Při přípravě PD nemohl projektant vycházet z projektové dokumentace mostu z konce 19. století, a proto mocnost stávajících konstrukcí odhadl.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220062 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
podepsán elektronicky

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
podepsán elektronicky