

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„ZZS OK – vzdělávací a výcvikové středisko Olomouc (Hněvotínská)“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zapsaný: C 4942 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47667419

DIČ: CZ47667419

Zastoupený: Ing. Kamilem Škrobánkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 11. 10. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2022/03577/OI/DSM pod názvem akce „ZZS OK – vzdělávací a výcvikové středisko Olomouc (Hněvotínská)“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení odstranění stavby, projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a ve výkonu inženýrské činnosti směřující k zajištění společného povolení, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany dne 07. 06. 2023 uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy – termínu podání žádosti pro vydání společného povolení a změna platebních podmínek, a to z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) - rozšíření vjezdu do areálu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace, na ulici Hněvotínská. Smluvní strany se dohodly na pozastavení plnění Smlouvy do doby, než bude nalezen vyhovující způsob řešení dopravního napojení vjezdu do areálu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace, na ulici Hněvotínská a souvisejících změnách Smlouvy. Žádost o vydání společného povolení nebude Zhotovitelem podána v původním termínu dle Smlouvy.

2. Tyto změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 2 (změna termínu plnění Smlouvy) a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III. odst. 7, bod 7.1 Smlouvy z výše uvedených důvodů dohodly na **změně termínu plnění** uvedeného v čl. III. odst. 1 písm. d) Smlouvy, a to následovně:

Čl. III. odst. 1 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) Termín podání žádosti pro vydání společného povolení
do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Objednatele

2. Současně se smluvní strany dohodly na **změně platebních podmínek stanovených v čl. V. odst. 1 písm. d) Smlouvy** takto:

Čl. V. odst. 1 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) *čtvrtá faktura* ve výši **66 792,00 Kč** včetně DPH (55 200,00 Kč bez DPH);
tj. **50 % ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení**;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po účinnosti tohoto dodatku.

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu předání části díla stanovené v čl. II. odst. 7 A) písm. c) Smlouvy takto:

Zpracovaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) bude Objednateli předána pouze v digitální podobě.

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/93/43/2023 ze dne 23. 10. 2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Kamil Škrobánek
jednatel

