

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CzechToll s.r.o.**  
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika  
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

**SkyToll, a. s.**  
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava I., Oddíl Sa., vložka č.: 4646/B,

(CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. dále společně jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě pak jako „**Smluvní strana**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **dodatek č. 27 ke Smlouvě**

### **o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM**

## PREAMBULE

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena „Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);“
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postoupitele a Objednatelem, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. podle dostupných informací MD plánuje ke dni 01.03.2024 provést transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o poplatky za používání určité dopravní infrastruktury (dále jen „**Směrnice**“) do právního řádu České republiky, a to zejména:
  - a) přípravou podkladů pro novelizaci ZPK, která je ke dni podpisu Dodatku pouze projednána v 1. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 488) a která je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“), jako i
  - b) přípravou podkladů pro novelizaci zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPPV**“), která je ke dni podpisu tohoto Dodatku pouze projednána v 1. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 488) a která je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, jako i
  - c) přípravou novelizace vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikacích zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“) a
  - d) přípravou novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení**“ – Vyhláška a Nařízení společně jen jako „**Prováděcí předpisy**“, ZPK, ZPPV a Prováděcí předpisy společně jen jako „**Připravovaná legislativa**“);
- D. Objednatel požádal pokynem ze dne 03.07.2023 Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U064**, Vypracování Komplexního návrhu změny (dále jen „**KNZ**“) a nacenění k změně U064 – Transpozice směrnice EU 362/2022 (dále jen „**Změna U064**“);
- E. S poukazem na skutečnost, že zástupci MD na Kontrolním dni č.112, který se konal dne 22.08.2023 ve 14 00 hod. v sídle Objednatele v souladu s úkolem 109.1 deklarovali, že budou Smluvní strany informovat o návrzích Prováděcích předpisů nejpozději do dne 12.09.2023, přičemž MD v uvedeném termínu Smluvním stranám nepředložilo legislativní návrhy novelizace Nařízení a aktuální návrhy novelizace Vyhlášky, Dodavatel objektivně neměl jinou možnost než zpracovat KNZ a návrh Dodatku s ohledem na právní stav a podobu Připravované legislativy, která mu byla známa ke dni 12.09.2023, přičemž Objednatel s ohledem na časové aspekty realizace Změny U064 musí tuto skutečnost respektovat (dále jen „**Rozhodný den**“ );

- F. S ohledem na zkrácený časový rámec pro implementaci Fáze 1 nelze vyloučit skutečnost, že v průběhu realizace Fáze 1 nastane okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele ve smyslu odst. 48.5. Smlouvy SEM, která bude mít vliv na řádnou a včasnou realizaci Změy U064 (dále jen „**Nestandardní situace**“);
- G. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh Změny U064, a to podle aktuálně známého znění Přípravované legislativy k Rozhodnému dnu, a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U064, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1. Dodatku;
- H. se Smluvní strany v souladu s odst. 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

### **Článek 1. Přípustnost změny Smlouvy**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku, jelikož jde o změnu Smlouvy přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) Změna U064 spočívá nastavení SEM a zajištění výběru Mýtného na zpoplatněných komunikacích dle Přípravované legislativy; a současně
  - b) v případě realizace Změny U064 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné a dojde k aktualizaci dále určené Dodatkem v souladu s Dodavatelem známými informacemi dále určenými Dodatkem; a současně
  - c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy** ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:
    - i. implementace Změny U064 nebyla součástí Technického řešení Dodavatele a ani součástí původního závazku ze Smlouvy, a zároveň
    - ii. v době uzavření Smlouvy ani s náležitou péčí nemohly Smluvní strany předvídat budoucí přijetí Směrnice ani změnu Právních předpisů Přípravovanou legislativou, a zároveň
    - iii. Změna U064 nemění celkovou povahu Smlouvy, a zároveň
  - d) celkový cenový nárůst související se změnami dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 9 Zákona.

### **Článek 2. Účel Změny U064**

- 2.1 Účelem Změny U064 je úprava a doplnění procesů a funkcionalit SEM v souvislosti s transpozicí Směrnice do právního řádu České republiky. Hlavní změnu představuje zavedení nové složky Mýtného, která bude vybírána za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO<sub>2</sub> při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích. Výběr této

složky Mýtného bude umožněn zavedením nového kritéria pro stanovení sazby Mýtného, jímž bude emisní třída CO<sub>2</sub> vozidla.

- 2.2 Emisní třídu CO<sub>2</sub> vozidel registrovaných do SEM prostřednictvím zákaznických služeb SEM (dále jako „**Vozidla SEM**“), tj. vozidel registrovaných v SEM jinými způsoby než prostřednictvím Poskytovatelů EETS, bude SEM určovat na základě údajů o vozidle, získaných z Registru silničních vozidel (pouze pro Vozidla SEM registrovaná v České republice) a z dokumentů, které budou předkládat provozovatelé Vozidel SEM. Napojení na Registr silničních vozidel není podmínkou pro implementaci emisní třídy CO<sub>2</sub> do SEM.
- 2.3 Pro vozidla Uživatelů EETS, registrovaná do SEM prostřednictvím Poskytovatelů EETS (dále jako „**Vozidla EETS**“), budou emisní třídu CO<sub>2</sub> stanovovat Poskytovatelé EETS. Za správnost emisní třídy CO<sub>2</sub> Vozidla EETS bude odpovídat Poskytovatel EETS.
- 2.4 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U064 v souladu s aktuálně platnou legislativou, a Přípravovanou legislativou k Rozhodnému dnu, a to podle Objednatelům dodaných pracovních verzí tabulek skupin/podskupin vozidel, navrhované struktury sazeb Mýtného a zápisů z jednání s MD a z odpovědí MD, které jsou uvedeny jako Přílohy č. 1 až 5 Dodatku.
- 2.5 Smluvní strany vycházejí při uzavření Dodatku ze sdělení MD, že informace uvedené ve shora uvedených podkladech budou beze změny a včas zapracované do Prováděcích předpisů, které v současné době připravuje.
- 2.6 Podrobný popis předmětu Změny U064 je uveden v KNZ.

### **Článek 3. Předmět Dodatku**

- 3.1 Dodavatel se Dodatkem zavazuje realizovat Změnu U064 a Objednatel se zavazuje mu uhradit související odměnu.
- 3.2 Za účelem naplnění základního požadavku Přípravované legislativy, kterým je zahájení zpoplatňování podle emisní třídy CO<sub>2</sub> ke dni 01. 03. 2024, bude implementace Změny U064 realizována ve dvou fázích.

#### **3.3 Fáze 1**

- 3.3.1 V rámci Fáze 1 Dodavatel vykoná, otestuje a uvede do provozu změny SEM nezbytné pro zpoplatnění podle nových sazeb Mýtného zahrnujících i emisní třídu CO<sub>2</sub>. Podrobnosti rozsahu Fáze 1 a stavu SEM po dokončení Fáze 1 jsou uvedeny v KNZ.
- 3.3.2 Ve Fázi 1 nebude implementovaná úprava zpracování WhiteList pro osvobozená vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, jejichž největší technicky přípustná hmotnost vozidla činí nejvýše 4,25 tuny. Až do dokončení Fáze 2 bude možné taková vozidla registrovat pouze přímo do SEM jako osvobozená vozidla SEM.

#### **3.4 V rámci Fáze 1 Dodavatel pro realizaci předmětu Změny U064 realizuje následující činnosti:**

- 3.4.1 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Centrálního informačního systému v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.2 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Zákaznického portálu a samoobsluhy v rozsahu uvedeném v KNZ,

- 3.4.3 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Rozhraní EETS a samoobsluhy v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.4 Dodavatel se zavazuje provést Integraci a E2E testování v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.5 Dodavatel se zavazuje provést analýzu dopadu Změny U064 na SEM a návrh její realizace v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.6 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Provozních předpisů pro obsluhu SEM v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.7 Dodavatel se zavazuje provést a Objednateli předat ve lhůtě nejpozději do jednoho (1) měsíce od realizace Fáze 1 aktualizaci Dokumentace skutečného provedení SEM v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.8 Dodavatel se zavazuje provést Vyškolení personálu Dodavatele v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.9 Dodavatel se zavazuje provést Informační kampaň v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.4.10 Dodavatel se zavazuje zabezpečit personál Dodavatele v rozsahu uvedeném v KNZ.

### **3.5 Fáze 2**

- 3.5.1 V rámci Fáze 2 budou Dodavatelem implementovány zbývající funkcionality Změny U064, které nebyly předmětem Fáze 1.

### **3.6 V rámci Fáze 2 Dodavatel pro realizaci předmětu Změny U064 realizuje následující činnosti:**

- 3.6.1 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Centrálního informačního systému v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.2 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci POS aplikace v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.3 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Zákaznického portálu a samoobsluha v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.4 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Mobilní aplikace v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.5 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Rozhraní EETS v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.6 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci DWH a reporting v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.7 Dodavatel se zavazuje provést Integraci a E2E testování v rozsahu uvedeném v KNZ
- 3.6.8 Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Provozních předpisů pro obsluhu SEM v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.9 Dodavatel se zavazuje provést a Objednateli předat ve lhůtě nejpozději do jednoho (1) měsíce od realizace Fáze 2 aktualizaci Dokumentace skutečného provedení SEM v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.6.10 Dodavatel se zavazuje provést Vyškolení personálu Dodavatele v rozsahu uvedeném v KNZ.

### **3.7 Dodavatel se zavazuje realizovat v celém průběhu Změny U064, tj. během obou Fází následující činnosti:**

- 3.7.1 Zajištění jakosti při realizaci Změny U064 v rozsahu uvedeném v KNZ,
- 3.7.2 Řízení realizace Změny U064 v rozsahu uvedeném v KNZ.

### 3.7.3 Školení personálu Objednatele:

- a) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel si je oprávněn objednat u Dodavatele školení pracovníků Objednatele, v jehož rámci by byla prezentována aktualizovaná Rozhraní a Funkcionality Změny U064. Dodavatel v rámci přípravy školení zajistí pro personál Objednatele školicí materiály. Jednoho člověkem školení se z důvodů jeho praktického zaměření a naplnění jeho cílů může účastnit nejvýše deset (10) pracovníků Objednatele.
- b) Objednatel si je oprávněn objednat školení personálu Objednatele formou objednávky (pokynu k poskytnutí služby školení) doručené do datové schránky Dodavatele. Dodavatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení objednávky zašle Objednateli své potvrzení, včetně návrhu obsahu školení, termínu konání školení a časového rozsahu školení. Školení bude Dodavatelem realizováno za cenu stanovenou v položce č. 112 Ceníku, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

## Článek 4.

### Lhůty pro realizaci Změny U064

- 4.1 Časový harmonogram provedení Změny U064 se zohledněním rozdělení realizace Změny U064 do dvou fází je uveden v KNZ. Jedná se o předběžný harmonogram realizace Změny U064, přičemž závazná je pro Dodavatele lhůta pro uvedení Fáze 1 do provozu ode dne 01. 03. 2024. Detailní harmonogram, který bude respektovat harmonogram uvedený v KNZ a závazek k uvedení Fáze 1 do provozu ode dne 01. 03. 2024, Dodavatel předloží Objednateli do 14 dnů po účinnosti Dodatku.
- 4.2 Dokončení Fáze 1 a Fáze 2 Dodavatelem bude Smluvními stranami potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí jednotlivých Fází. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Změny U064, resp. její příslušné části.

## Článek 5.

### Cena a platební podmínky

- 5.1 **Fáze 1:** Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za realizaci plnění Změny U064 zařazeného do Fáze 1 dle čl. 3 odst. 3.2 Dodatku, tj. za činnosti specifikované v čl. 3 odst. 3.3, 3.4 a 3.7 Dodatku, jednorázově pevnou cenu **ve výši 20.813.128,76 Kč (dvacet milionů osm set třináct tisíc sto dvacet osm korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH**. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění po podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny U064 v rozsahu Fáze 1 dle čl. 5 Dodatku.
- 5.2 **Fáze 2:** Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za realizaci plnění Změny U064 zařazeného do Fáze 2 dle čl. 3 odst. 3.4 Dodatku, tj. za činnosti specifikované v čl. 3 odst. 3.5, 3.6 a 3.7 Dodatku, jednorázově pevnou cenu **ve výši 21.702.023,01 Kč (dvacet jedna milionů sedm set dva tisíc dvacet tři korun českých jeden haléř) bez DPH**. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění po podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny U064 v rozsahu Fáze 2 dle čl. 5 Dodatku.
- 5.3 **Pravidlené a průběžné provozní aktivity Fáze 1:** Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za realizaci činností (pravidelných a průběžných provozních aktivit), které jsou obsahem Fáze 1 dle čl. 3 odst. 3.4 bod 3.4.2 a 3.4.3 Dodatku v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze 1 (dni podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí Fáze 1 Změny U064) do konce účinnosti Smlouvy částku **ve výši 46.019,73 Kč (čtyřicet šest tisíc devatenáct korun**

**českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH za kalendářní měsíc.** Pokud budou provozní aktivity zahájeny Dodavatelem v průběhu kalendářního měsíce, bude za první měsíc fakturována cena v proporcionální výši, Dodavatel bude fakturovat uvedenou částku jako samostatnou položku v rámci měsíční faktury za Dodávky a Služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci ve smyslu odst. 39.3 Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že výše ceny hrazené Objednatelem Dodavateli za kalendářní měsíc dle tohoto odstavce Dodatku je paušální a není závislá na množství a časové náročnosti aktivit vykonaných Dodavatelem v daném kalendářním měsíci.

- 5.4 **Pravidlené a průběžné provozní aktivity Fáze 2:** Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za realizaci činností (pravidelných a průběžných provozních aktivit), které jsou obsahem Fáze 2 dle čl. 3 odst. 3.6 bod 3.6.2 a 3.6.6 Dodatku v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze 2 (dne podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí Fáze 2 Změny U064) do konce účinnosti Smlouvy částku **ve výši 38.767,94 Kč ( třicet osm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých devadesát čtyři haléřů) bez DPH za kalendářní měsíc.** Pokud budou provozní aktivity zahájeny Dodavatelem v průběhu kalendářního měsíce, bude za první měsíc fakturována cena v proporcionální výši, Dodavatel bude fakturovat uvedenou částku jako samostatnou položku v rámci měsíční faktury za Dodávky a Služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci ve smyslu odst. 39.3 Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že výše ceny hrazené Objednatelem Dodavateli za kalendářní měsíc dle tohoto odstavce Dodatku je paušální a není závislá na množství a časové náročnosti aktivit vykonaných Dodavatelem v daném kalendářním měsíci.
- 5.5 Soulad cen plnění sjednaných v Dodatku s pravidly cenotvorby u Změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy byl ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným dne 12.10.2023 pod číslem 19/2023 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v článku 5 Dodatku bude po dobu trvání účinnosti Smlouvy měněna v závislosti na míře inflace/deflace. Cena bude měněna dle pravidel stanovených v odst. 38.9 Smlouvy počínaje dnem 01.04.2024, a to vždy ode dne 01.04. příslušného kalendářního roku pro další období dle míry inflace/deflace za předchozí kalendářní rok.
- 5.7 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňových dokladů vystavovaných Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

## **Článek 6.**

### **Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U064**

Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace plnění sjednané v Dodatku plně odpovídají obsahu KNZ na provedení Změny U046 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.6 včetně jeho příloh), který Objednatel věcně odsouhlasil dne 31.10.2023.

## **Článek 7.**

### **Změna závazku dle ZZVZ**

Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované Dodatkem činí celkem 48.094.125,48 Kč bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými Dodatkem a

předcházejícími dodatky Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,523 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

### Článek 8.

#### Další související skutečnosti, součinnost a právní dopady Změny U064

- 8.1 V čase uzavření Dodatku ještě probíhá legislativní proces transpozice Směrnice do českého právního řádu a Smluvní strany nemají k dispozici finálně schválené a přijaté znění Připravované legislativy. Pokud přijaté, platné a účinné znění Připravované legislativy stanoví odchylně parametry a podmínky pro výběr Mýtného, než jsou uvedeny ve Směrnici a v Připravované legislativě uvedené v přílohách Dodatku, zavazuje se Dodavatel zpracovat na pokyn Objednatele analýzu rozdílů a dopadů na technické řešení Změny U064, časový harmonogram a náklady na implementaci Změny U064.
- 8.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v písm. C) až G) PREAMBULE Dodatku se Smluvní strany dohodly, že pokud do uvedení Fáze 1 Změny U064 do provozu dojde ze strany Dodavatele k porušení Smlouvy (dále jen "**Porušení Dodavatele**"), Objednatel se zavazuje neuplatnit si vůči Dodavateli žádné smluvní sankce (smluvní pokuty, náhradu škody a pod.) až do momentu, kdy o skutečnosti, zda Porušení Dodavatele bylo způsobeno Nestandardní situací, rozhodne Rada pro rozhodování sporů (dále jen „**Rada**“). Pravidla pro ustanovení a jednání Rady tvoří Přílohu č. 7 Dodatku. Rada rozhoduje o tom, zda:
  - a) zda Porušení Dodavatele bylo způsobeno nebo nebylo způsobeno Nestandardní situací, a
  - b) v případě, že Porušení Dodavatele nebylo způsobeno Nestandardní situací, práva a oprávněné zájmy Objednatele, které je oprávněn nárokovat na Dodavateli, zejména výši smluvních pokut a náhrady způsobené škody.
- 8.3 Dodatkem popsaná integrace s Registrem silničních vozidel předpokládá realizaci Změny U065 – Dopady novely ZPPV na registraci vozidel. Bez implementace Změny U065 nebude možné získávat z RSV údaje o vozidlech pro určení skupiny/podskupiny vozidel a emisní třídy CO<sub>2</sub>. Implementace Změny U065 ovšem není podmínkou zahájení provozu Změny U064.
- 8.4 V souvislosti se Změnou U064 Dodavatel doplní účetní předkontace pro účtování nových fakturačních položek. Za účelem nastavení nových účetních předkontací a jejich otestování Objednatel poskytne Dodavateli požadované doplnění účetních předkontací nejpozději tři měsíce před zahájením provozu Fáze 1 Změny U064.
- 8.5 Objednatel zajistí nezbytnou součinnost:
  - a) MD v souvislosti se sdílením informací o postupu legislativního procesu transpozice Směrnice a stavu Připravované legislativy,
  - b) Poskytovatelů EETS pro:
    - zasilání údajů pro zaevidování lepší emisní třídy CO<sub>2</sub> Vozidel EETS v průběhu Fáze 1 (viz čl. 4 Dodatku),
    - implementaci změn v EETS rozhraních,
    - výkon integračních testů (testů pro obnovení vhodnosti rozhraní BO Poskytovatele EETS).



## Článek 9.

### Závěrečná ustanovení

- 9.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 9.2 Změna Dodatku Smlouvy: Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 9.3 Nabytí účinnosti: Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 9.5 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.
- 9.6 Nedílnou součástí Dodatku jsou jeho následující přílohy:
- Příloha č. 1: a) Návrh novely ZPK a ZPPV – platné znění ke dni 27.06.2023 s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ke dni 01. 03. 2024,
  - Příloha č. 1: b) Rozdílová tabulka A-vláda\_ZPK (Návrh zákona, kterým se mění),
  - Příloha č. 1: c) Návrh Bodového znění, kterým se mění Připravovaná legislativa,
  - Příloha č. 1: d) Důvodová zpráva,
  - Příloha č. 2: Zápis z jednání Implementace CO2 do SEM ze dne 28. 06. 2023,
  - Příloha č. 3: Odpověď na doplňující dotazy v rámci transpozice Směrnice,
  - Příloha č. 4: Odpověď na dokument "Nezbytná rozhodnutí – transpozice směrnice (EU) 2022/362",
  - Příloha č. 5: Odpověď na dopis "Transpozice směrnice (EU) 2022/362 – 2. iterace",
  - Příloha č. 6: Cenová specifikace realizace Změny U064,
  - Příloha č. 7: Pravidla Rady.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

## PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

31.10.2023 16:22:08

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.31

17:46:18 +01'00'

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.31

16:52:10 +01'00'

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.31

17:47:55 +01'00'

---

SkyToll, a. s.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.10.31

17:46:59 +01'00'

---

SkyToll, a. s.