

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.08.2023
(dále jen „dodatek“)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0989A23

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **město Bučovice**
Právní forma: 801 - obec
zastoupený: starostou obce – PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 381 441
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech:
a) smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
b) technických: Ing. Irena Pospíšilová
Osoba oprávněná k převzetí díla: Ing. Irena Pospíšilová
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Statutární orgán: Ing. Martin Hanáček, MBA – předseda představenstva
Ing. Antonín Daňa – člen představenstva
Ing. Dušan Čížek, MBA – člen představenstva
Ing. Pavel Zuzula – člen představenstva
Ing. Vladimír Řípa – člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., xxxxxxxxxxxxxx/xxxx
Tel.: +420 xxx xxx xxx
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno,
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno,
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)
b) technických Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno a Josef Křenek,
stavbyvedoucí
(každý samostatně)

Zástupce zhotovitele pověřený vedením realizace díla:

Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

1. Dne 09.08.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Oprava chodníku ul. Čsl. armády v Bučovicích** (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla - vícepráce a méněpráce definované přílohou č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla uvedená v čl. 7 odst. 1 se mění následovně:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Původní cena díla celkem bez DPH | 793.325,00 Kč |
| Sazba a výše DPH činí 21% | 166.598,25 Kč |
| Celková cena díla s DPH činí | 959.923,25 Kč |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Nová cena díla celkem bez DPH | 918.517,07 Kč |
| Sazba a výše DPH činí 21% | 192.888,58 Kč |
| Celková cena díla s DPH činí | 1.111.405,65 Kč |

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla.
4. Změny dle tohoto dodatku budou objednatelům uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v článku 7, odstavec 3 až 8 smlouvy o dílo ze dne 09.08.2023.

IV.

Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 27. schůzi konané dne 23.10.2023, usnesením č. 445/27/RM/2023 OM 14.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
8. Tento dodatek obsahuje tuto přílohu, která je jeho nedílnou součástí:
Příloha: Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD.

objednatel

zhotovitel

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

Ing. Lukáš Hruška
vedoucí provozu Brno

Ing. Jan Bezrouk
ekonom provozu Brno