

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 1 . 0 7 . 2 0 2 3

číslo smlouvy objednatele: 370/1S/2023

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Mgr. A. Miroslav Misař

sídlo: Purkyňova 2570/3, 586 01 Jihlava
IČO: 64525104
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB č.ú. xxx
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)
společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 11.07.2023, č. smlouvy objednatele: 370/1S/2023, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem: „**Snížení energetické náročnosti BD v lokalitě Nivy, Dačice**“ ve stupních: Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, (dále jen „Dílo“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, Mgr. A. Miroslavem Misařem.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy co do termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení lhůty pro dokončení díla do 15. 12. 2023. Jako důvod uvedl komplikace s ohledem na výskyt ptactva a s tím spojené zajištění ornitologických průzkumů a vyjádření dotčených orgánů. Objednatel uznává tuto žádost zhotovitele jako opodstatněnou.

Snížení energetické náročnosti BD v lokalitě Nivy, Dačice

3. Článek IV. – Doba plnění, smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DSP + DPS

do 15. 12. 2023.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

V Dačicích dne

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta

.....
Mgr. A. Miroslav Misař