

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DÍLO č. 14/22

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Plzeň, sady 5. května 42

se sídlem: sady 5. května 85/42, Plzeň

IČO: 49774191

DIČ: neplátce DPH

zastoupený: Mgr. Lukáš Vlček

bankovní spojení: 198834747/0300

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **SILBA – Elstav s.r.o.**

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel

bankovní spojení: 2463450277/0100

Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Michal Schmid – obor pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1. Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.14/22 díla „Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)“ je změna termínu plnění u některých částí stavby.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ – DOKONČENÍ DÍLA

- 2.1. Termín dokončení stavebních prací uvedený v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.14/22 v čl.2 se doplňují takto:

Dokončení stavebních prací: se mění z 16.7.2023 na nejpozději do 31.10.2023 s následující výjimkou: 2.NP a 3.NP bude komplet hotovo do 16.7.2023 a do 31.8.2023 bude zajištěno povolení k předčasnému užívání včetně vyjádření BOZP k částečnému provozu budovy a způsobu provozu budovy – dodá pan Beneda. Ostatní části se termínem z důvodu rozšíření prací posouvají do výše uvedeného termínu 31.10.2023. Následně bude požádáno o kolaudaci.

U položek rozpočtu 02.2.h Terasa a vnitroblok a 01.1.e Bezbariérová terasa vnitroblok se termín dokončení stavebních prací prodlužuje do 31.7.2024. Následně bude požádáno o kolaudaci stavby v těchto položkách.

Odůvodnění: Změna termínu prací je z důvodu kolize dvou akcí na jedné budově, kdy dochází k časovému nesouladu mezi pracemi, které mají na sebe technicky a technologicky navazovat. Jedná

se o to, že ve vnitrobloku budovy KCVJŠ dojde k zateplení fasády jako dodatečných prací, které se nejprve budou soutěžit vzhledem k jejich rozsahu. Toto zateplení koliduje s realizací vnitrobloku a terasy, která bude ukotvená do fasády budovy. Vnitroblok a terasa je předmětem bezbariérového záměru v tom, že vstupy do něj ze stávající budovy školy budou bezbariérové a hotové do konce října 2023. Problém nastává v samotné vnitrobloku a terase, kde do bezbariérovosti jako uznatelný náklad náleží podlahy. V časové ose se tyto projekty tedy nepotkají. Fasáda dle dispozic objednatele by měla být zhotovena do 15. 5.2024 a následně bude možné, aby zhotovitel mohl instalovat prvky ve vnitrobloku, což je montovaná konstrukce včetně navazujících prací.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění
- 3.2. Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

v Plzni

V Letkově


Mgr. Lukáš Vlček
ředitel

Ing. Jan Jirka
jednatel

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Plzeň, sady 5. května 42

SILBA – Elstav s.r.o.

za objednatele



za zhotovitele

