

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17. 1. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

zastoupena: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/002-OD, ev. č. Zhotovitele 230009 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 1. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/002-OD, ev. č. Zhotovitele 230009 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	43 371 458,26 Kč
DPH ve výši	9 108 006,23 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	52 479 464,49 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 5.304.889,57 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 2.706.101,71 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení



- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registru smluv“).
- Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Změny a doplnění slaboproudu			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Změnový list reflektuje změny, ke kterým došlo od počátku přípravy projektu. Jedná se o nárůst množství zařízení, která budou připojována do LAN, koncepční změny v rámci IT infrastruktury ve FNO, změny v rámci výměny kamerového systému a změny v nabízených produktech na trhu. Bez akceptace těchto změn IT oddělení není schopno požadavky na připojení zařízení zajistit.</p>			
Odkazy na	specifikací:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-772 908,- Kč		1 703 808,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	938 395,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	197 062,95 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 135 457,95 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 23. 4. 2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 23. 4. 2023	
Stanovisko TDI: 	
Stanovisko projektanta stavby: 	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	

Oznámení o změnách akce č.2

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Záměna konstrukce skladby podlahy			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Změna vyvolaná zhotovitelem a jeho návrhem provádět v horkých letních dnech vhodnější technologií - anhydrit, ve sprchách potěr. Na základě skutečně změřených výšek podlah a plošných výměr na stavbě zhotovitel navrhl skladbu podlahy pro různé naměřené tloušťky dle dodavatele anhydritové podlahy. Tato navržená změna přinese úsporu nákladů při zachování stejných parametrů kvality původně plánovaného nově použitého materiálu dle PD.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-1 765 415,76 Kč		1 011 606,24 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	-753 809,52 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-158 299,99 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-912 109,51 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nemění se.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 23. 4. 2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 23. 4. 2023	
Stanovisko TDI: 23. 4. 2023	
Stanovisko projektanta stavby: 23. 4. 2023 SOUHLASÍM	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	

Oznámení o změnách akce č.4

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Zajištění funkčnosti klimatizace z.č.22			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Změna vyvolaná požadavkem údržby VZT FNO v průběhu bouracích prací. Bylo požadováno před bouráním demontovat jednotky chlazení v rekonstruovaných prostorách, ale přitom zajistit chod jednotek, které byly na stejném okruhu chlazení, ale mimo rekonstruované prostory.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		28 713,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	28 713,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 029,73 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	34 742,73 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 27.3.2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 27.3.2023	
Stanovisko TDI: 24.3.2023 Souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: 24.3.2023 Souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	

Oznámení o změnách akce č.5

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Změna trasy přívodu NN			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Změna vyvolaná na základě skutečností zjištěné při kontrole průchodnosti navrhované přívodní trasy kabelů NN pro ORL a tudíž nesouladem s realizační PD. Byla zjištěna nemožnost provedení dle PD a tak se vybrala nová trasa přívodních kabelů za přítomnosti projektanta silnoproudu a zástupce údržby elektro FNO.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		21 325,69 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	21 325,69 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 478,39 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	25 804,08 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 17. 5. 2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 17. 5. 2023	
Stanovisko TDI: 17. 5. 2023 <i>Jouek</i>	
Stanovisko projektanta stavby: 17. 5. 2023 <i>Soukhanov</i>	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	
2. Fotodokumentace	

Oznámení o změnách akce č.7

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Záměna Cu potrubí TV a cirkulace za nerez.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Záměna materiálů stoupacího vedení teplé vody a cirkulace z původně plánovaného měděného potrubí za nerezové. Kvalitní nerez určená pro vodárenské účely je uživatelsky nejlepším ověřeným materiálem, jehož jednoznačnou výhodou je jeho rezistence vůči desinfekčnímu agens používanému centrálně ve FNO pro prevenci výskytu bakterie Legionella Pneumophila v TV (CLO2 chlordioxid). Další preferovanou vlastností je vnitřní povrch nerezových rozvodů, který není příznivý pro tvorbu inkrustů a následně usazených vrstev, kde dochází k množení bakterií a kontaminaci TV při „utržení“ nánosu.</p>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 85 249,02 Kč		176 730,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	91 480,98 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	19 211,01 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	110 691,99 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 24.3.2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 24.3.2023	
Stanovisko TDI: 24.3.2023	
Stanovisko projektanta stavby: 24.3.2023 SOUHCASN	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	

Oznámení o změnách akce č.8

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Výměna stoupaček K+V8 až K+V16, oprava poškozených stoupaček vody V1 a V16 během bouracích prací.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Změna vyvolaná havarijním!!! stavem stoupaček vody a odpadů a požadavkem zástupců FNO. Zpracován projekt na část ZTI – stoupačky V8 až V16 a KB až K16 v sekci „D“ a naceněny položky dle dodaného položkového VV a doplněno o stavební část v rozsahu oprav po provedených bouracích pracích a výměnách potrubí od 1.PP po 5.NP. Původní realizační projekt počítal s výměnou potrubí stoupaček jen v rekonstruovaném podlaží a 0,5m nad a 0,5m pod toto podlaží. Dále bylo nutné provést opravu havarijního stavu stoupaček vody V1 a V16 během bouracích prací.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		2 362 706,64 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	2 362 706,64 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	496 168,39 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	2 858 875,03 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava 26.6.2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 26.6.2023	
Stanovisko TDI: 26.6.2023 Joachim	
Stanovisko projektanta stavby: 26.6.2023 Souklopina	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	

Oznámení o změnách akce č.9

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Morys s.r.o.		
Adresa	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Nerealizované stoupačky ZTI V1 až V7 a K1 až K8			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Změna vyvolaná požadavkem FNO. Dle SoD měl výměnu stoupaček odpadů a vod v sekci „C“ provádět zhotovitel ORL. Dle rozhodnutí FNO provádí výměnu stoupaček vody a kanalizace v části dilatačního celku „C“ jiný dodavatel, takže stoupačky V1 až V7 a K1 až K8 byly vyjmuty z dodávky zhotovitele ORL.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-82 528,93 Kč		0 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

	-82 528,93 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-17 331,08 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-99 860,01 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Faktuální nemocnice Ostrava 26. 6. 2023	
Podpis zmocněnce zhotovitele: 26. 6. 2023	
Stanovisko TDI: 26. 6. 2023 Souhlasím	
Stanovisko projektanta stavby: 26. 6. 2023 Souhlasím	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Fotodokumentace	