











PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		025
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize vnitřních omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 025 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 12.10.2020
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	MAIL	FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize vnitřních omítek DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Je zde řešena záměna jádrových omítek ve vlhkých prostorech ze sádrových, nevhodných do vlhkých prostor a pod obklady, za vápenocementové.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 06.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		025	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize vnitřních omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 025 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: <i>12.10.2020</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize vnitřních omítek DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	501 675,88 Kč	75 251,38 Kč	576 927,26 Kč
Méněpráce:	-294 596,02 Kč	-44 189,40 Kč	-338 785,42 Kč
Rozdíl:	207 079,86 Kč	31 061,98 Kč	238 141,84 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: _____
VYJÁDRĚNÍ: <i>schváleno</i>			
OD GP:			DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 025 Revize vnitřních omítek**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	207 079,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	207 079,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	207 079,86 CZK
Snížená DPH	15 %	31 061,98 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 238 141,84 CZK

v

BRNO

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			493 880,74	238,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-291 389,66	-140,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 588,78	2,2
Cena celkem					207 079,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 025	Revize vnitřních omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				493 880,74	
157	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	992,34760	196,00	194 500,13	SoD
158	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	992,34760	288,00	285 796,11	SoD
3	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFÍ Feinputz, ručně	m2	84,90310	160,00	13 584,50	RTS 23/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-291 389,66	
148	602021234RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	-1 075,23860	271,00	-291 389,66	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 588,78	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	16,15768	284,00	4 588,78	SoD
Celkem						207 079,86	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 025** Revize vnitřních omítek

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	501 675,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	501 675,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	501 675,88 CZK
Snížená DPH	15 %	75 251,38 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **576 927,26 CZK**

v

dvacet

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			493 880,74	98,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 795,14	1,6
Cena celkem					501 675,88	100,0




Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 025	Revize vnitřních omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				493 880,74	
157	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	992,34760	196,00	194 500,13	SoD
158	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	992,34760	288,00	285 796,11	SoD
3	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně	m2	84,90310	160,00	13 584,50	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 795,14	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	27,44769	284,00	7 795,14	SoD

Celkem	501 675,88
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 025	Revize vnitřních omítek
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-294 596,02
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-294 596,02
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-294 596,02 CZK
Snížená DPH	15 %	-44 189,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-338 785,42 CZK
v	dne	
		
		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-291 389,66	98,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 206,36	1,1
Cena celkem					-294 596,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 025	Revize vnitřních omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-291 389,66	
148	602021234RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	-1 075,23860	271,00	-291 389,66	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 206,36	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-11,29001	284,00	-3 206,36	SoD
Celkem						-294 596,02	