



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00077-2023-111-D01

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S941/2023/153 ze dne 23. 6. 2023

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 3. 2. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 476 76 175

DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupená Kamilem Holendou, předsedou představenstva a Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email [redacted]

bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Oprava a rekonstrukce LC Písek – Studeničné**, evidenční číslo zakázky: S941/2023/153 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2023 smlouvu o dílo **Oprava a rekonstrukce LC Písek – Studeničné, evidenční číslo zakázky S941/2023/153** (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy (méněpráce 574 588,25 Kč bez DPH). Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné smlouvy:

13 941 414,00 Kč bez DPH cena za provedení díla bez dodatků

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 31. 10. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

- 574 588,25 Kč bez DPH cena za méně práce
- 574 588,25 Kč bez DPH Celkem za dodatek č. 1

### **13 366 825,8 Kč bez DPH Celková cena za provedení díla včetně dodatku č. 1**

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **13 366 825,80 Kč bez DPH**, slovy třináct milionů tři sta šedesát šest tisíc osm set dvacet pět korun českých a osmdesát haléřů, bez DPH.“*
4. staveniště bylo předáno o 18 dnů později, než předpokládala smlouva. S ohledem na znění čl. II. odst. 4 smlouvy se posouvá konec dokončení díla na 2. 11. 2023.

## II.

### Odůvodnění

1. Důvodem dodatečně požadovaných méně prací jsou následující skutečnosti:  
Na základě skutečného geodetického zaměření lesní cesty bylo zjištěno, že celková plocha finální obrusné vrstvy je o 1899,482 m<sup>2</sup> menší, než je uvedeno v položkovém rozpočtu projektové dokumentace. Tato plocha bude odečtena a řešena jako méně práce.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce  
Příloha č. 2 – změnový list stavby

V Ostravě, dne 21.7.2023/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne .....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

.....  
.....oblastního ředitelství severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Kamil Holenda**, předseda představenstva  
**Jiří Babiš**, místopředseda představenstva  
AWT Rekultivace, a.s.


## Položkový rozpočet Méněpráce






**Kód:** 211908/01 01  
**Objekt:** Komunikace km 0,000-2,875

**Místo:** LC Písek - Studeničné  
**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
**Zhotovitel:** AWT Rekultivace a.s.

**Datum:**  
**IČ:** 42196451  
**DIČ:** CZ42196451  
**IČ:** 47676175  
**DIČ:** CZ47676175

Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství MP	J. cena	Celková cena
S		211908	Oprava a rekonstrukce LC Písek - Studeničné				
O		01 01	Komunikace km 0,000-2,875				574 558,25050
D		5	Komunikace				558 108,08250
34	K	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	99,00000	529,00000	52 371,00000
39	K	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 798,96400	7,50000	28 492,23000
40	K	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 899,48200	251,25000	477 244,85250
D		99	Staveništní přesun hmot				16 450,16800
57	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	246,26000	51,00000	12 559,26000
58	K	998225193R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 3 km	t	246,26000	15,80000	3 890,90800



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.:1	
		Datum změny: 31.10.2023	
Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce LC Písek - Studeničné			
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava			
Název akce (majetku): LC Písek - Studeničné	Charakter akce: I+N	Číslo objektů:	Stavební díly: viz příloha
Popis změny: Zmenšení plochy finální obrusné vrstvy			
Zdůvodnění změny: Na základě skutečného geodetického zaměření lesní cesty bylo zjištěno, že celková plocha finální obrusné vrstvy je o 1899,482 m <sup>2</sup> menší, než je uvedeno v položkovém rozpočtu projektové dokumentace. Tato plocha bude odečtena a řešena jako méně práce.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Andrea Milatová, IČO: 76333442		Datum: 31.10.2023	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ane/Ne, DSPS):		Změny budou zapracovány do DSPS
	do časového plánu (Ane/Ne):		Termín dokončení do: 02.11.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 574 558,25 N: 0	Bilance:  - 574 558,25 - Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		13 366 825,8,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		13 366 825,8,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: AWT Rekultivace a.s.		Datum: 31.10.2023	
Zástupce objednatele - jméno: Lesy ČR, s.p.		Datum: 31.10.2023	
Přílohy: Položkový rozpočet méně práce			
Poznámka:			