

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě ze dne 14. 03. 2022**

č. smlouvy objednatele: 11PT-003122
č. smlouvy zhotovitele: 22 044 204
ISPROFIN: 500 151 0002 (3271115003.18701)
Ev. číslo: 003/22

**pro realizaci zakázky
„I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, IČ k SP“**

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: **Ing. Petr Štěpánek**, ředitel Správy Pardubice, na
základě Pověření

(dále jen „Objednatel“)

a

společností

„SG_Menší projekty_BIM 2020“

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

tvořenou společníky:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČ: 05165024
DIČ: CZ05165024

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové
Město 832 03, Slovenská republika

IČ:

31322000

DIČ:

SK2020524770

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem:

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

zastoupen na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti společností

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zastoupen:

, předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitelem“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14. 03. 2022 Smlouvu na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, IČ k SP“ (dále jen „Smlouvu“).

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen jako „Dodatek č. 1“).

Odůvodnění

Dodatkem č. 1 se doplňují činnosti technické pomoci, které vyplynuly z řádného plnění základní smlouvy a přímo navazují či doplňují již rozpracované činnosti. Prodloužení doby přípravy stavby bylo zapříčiněno dlouhou dobou řešení ze strany města Pardubice ohledně vymístění sběrného dvora, dále pak neúměrně dlouhým a dosud neukončeným stavebním řízením i s ohledem na odvolání účastníků stavebního řízení. Proto se dále se doplňuje aktualizace záborového elaborátu z důvodu prodloužení termínu – podrobně viz příloha č. 1 – specifikace.

V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu činností se cena Služeb navyšuje analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“) o 463.250,- Kč na celkovou částku 3.151.550,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 17,23 %

původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

Článek I

1. „Ustanovení článku II. Odst. 1 Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy v souladu s Dodatkem č. 1 celkovou cenu v následující výši:

	Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
Smlouva	2 688 300,00	564 543,00	3 252 843,00
<i>Navýšení dle Dodatku č. 1</i>	<i>463 250,00</i>	<i>97 282,50</i>	<i>560 532,50</i>
CELKEM	3 151 550,00	661 825,50	3 813 375,50

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.1 Dodatku č.1.

2. „Ustanovení článku III. Odst. 1 Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	průběžně do vydání všech pravomocných stavebních povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později

Dokončení plnění: do vydání všech pravomocných stavebních povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později, předpoklad 06/2024.

Článek II

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha:
Příloha č.1 – Specifikace činnosti technické pomoci – rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podpisa...
DN: cn=ing,li
o=SUDOP PRAHA a.s. ou=59713
email:
Datum: 2023.10.30 15:11:08 +01'00'

Podpisa...
DN: cn
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,
email:
Datum: 2023.10.30 16:02:37
+01'00'

I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, IČ k SP

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003122 ev.č. 003/22

	Původní SoD	Navýšení TP dle Dodatku č. 1	Celkem po navýšení
C	1 387 800,00	0,00	1 387 800,00
C	1 300 500,00	463 250,00	1 763 750,00
C	2 688 300,00	463 250,00	3 151 550,00
Cena celkem za smlouvu v Kč vč. DPH			661 825,50
			3 813 375,50

Detailní specifikace činnosti technické pomoci			
činnost	hodin	hodin	hodin
celkem hodin	1 530	545	2 075
Kč/hod	850,00	850,00	850,00
Celkem Kč bez DPH	1 300 500,00	463 250,00	1 763 750,00

Digitálně podepsal:

Datum: 06.11.2023 9:27:31 +01:00