

DODATEK č. 2

PPR-49156-23/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 3. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:**

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

DCI Czech a.s.

Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10



ISDS:

xwaaqsv

IČO:

04501624

DIČ:

CZ04501624

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

407131002/5500

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou pod názvem „Úpravy objektu Praha 6, Pelleova 19 pro novou technologii - realizace“ evidovanou pod č. j.: PPR-49156-15/ČJ-2022-990656 dne 16. 3. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, které vznikly z důvodu nepředvídatelných objektivně zjištěných skrytých poruch zdiva vnitřních příček v prostorách sociálních zařízení a projektovými nepřesnostmi vnitřní dispozice objektu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do sedmi (7) kalendářních měsíců od převzetí staveniště“.

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

