


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3		
Název akce: Vozovna Strašnice - výměna oken				
Předmět změny: Vozovna Strašnice - Havarijní oprava špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3				
Zhotovitel:	MAPE group construction s.r.o., IČ:28387163			
Objednatel:	DPP. hl. m. Prahy, IČ:00005886	Datum: 14.06.2023		
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem x	faxem
				osobně
Odkazy na specifikaci:		Oznámení změny č. 3 včetně příloh		
na rozpočtové podklady:		Předmět změny: Vozovna Strašnice - Havarijní oprava špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3. Změny vyvolané prováděním opravy ZL 3 - Vozovna Strašnice		
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Na základě skutečného stavu, požadavku uživatele byly provedeny úpravy rozsahu a plnění zakázky v rámci Havarijní opravy špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3. <u>Navrhované řešení:</u> Vyhovuje požadavkům uživatele a projektanta stavby.				
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X				
Zhotovitel: MAPE group construction s.r.o. Andrea Matulíková				
Stanovisko TDO:  SOULČEK SM				
Přílohy: - Položkový rozpočet ZL3 Změny vyvolané prováděním opravy Vozovna Strašnice - výměna oken, v rámci Havarijní opravy špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3				

Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
+ 38.733,42 Kč	- 42.900 Kč

Odůvodnění + fotodokumentace

Po vybourání špalet původních oken zůstaly stropní trámy bez statické podpory. Kritický stav po vybourání okna vyvolal nutnost statických opatření podepření stávající konstrukce, ocelový I profilem podporující dřevěný trámový strop.



Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 4.166,58 Kč	Lhůta pro provedení díla se mění. Termín dokončení změny díla je 4 den od uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. V případě prodloužení doby trvání provádění díla budou objednateli účtovány náklady na realizační tým a provozní náklady na zařízení staveniště. Výše těchto nákladů bude stanovena na základě skutečného prodloužení doby realizace.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
MAZ Andrea Matulíková of IC Datum: 28. 7. 2023	200420 oddělení Oblastní správa Sever 8 Datum: 28. 07. 2023

17-08 500420 odd. Oblastní 1

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

Vozovna Strašnice - Havarijní oprava špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3

Komentář

Změny vyvolané prováděním výměny oken, pozice 05 Ospea

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Vozovna Strašnice, Starostrašnická 25

Datum zahájení

Rok

2023

Datum dokončení

Typ Firmy

Název

Kontaktní osoba

Telefon

MAPE group construction s.r.o.

Matulíková Andrea

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Kód zatřídění

Zatřídění

Celkem (bez DPH)

-4 166,58

DPH

-874,98

Celkem (včetně DPH)

-5 041,56

Za zhotovitele:

Jméno : Andrea Matulíková

Datum : 14.6.2023

Podpis:

Za objednatele:

Jméno :

Datum :

Podpis :

200420

oddělení
Oblastní správa Sever

8

17-

Zakázka:				
Vozovna Strašnice - Havarijní oprava špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3				
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
REKAPITULACE	-4 166,58	-874,98	-5 041,56	
NOVÉ POLOŽKY:	38 733,42	8 134,02	46 867,44	
3: Svislé a kompletní konstrukce	5 202,89	1 092,61	6 295,49	2
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 929,03	2 295,10	13 224,13	5
96: Bourání konstrukcí	586,80	123,23	710,03	1
997: Přesun sutě	139,45	29,28	168,73	4
998: Přesun hmot	3 024,00	635,04	3 659,04	1
766: Konstrukce truhlářské	6 176,34	1 297,03	7 473,37	3
767: Konstrukce zámečnické	8 467,92	1 778,26	10 246,18	5
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 207,00	883,47	5 090,47	4
PUVODNÍ POLOŽKY:	-42 900,00	-9 009,00	-51 909,00	
766: Konstrukce truhlářské	-42 900,00	-9 009,00	-51 909,00	1
Celkem (bez DPH)	-4 166,58			
DPH	-874,98			
	-874,98			
Celkem (včetně DPH)	-5 041,56			

Vozovna Strašnice - Havarijná oprava špalety a kriticky propadlého nadpraží u pozice 05 - ZL č.3