

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2323 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 760 - oprava uliční fasády vč. výměny výloh**

**Objednatel**                    **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo                              Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený                    ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon                         495 774 111  
ID datové schránky         rkyk8m9  
IČ                                 648 11 069  
DIČ                               CZ64811069  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení         Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
   č. účtu 27-315020217/0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz  
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel**                    **MM Hallinto s.r.o.**  
Sídlo                              Pod Lipím 244, 547 01 Náchod  
Zastoupený                    Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti  
Telefon                         xxx  
Email                            xxx  
ID datové schránky         hqm3xvd  
IČ                                 28820266  
DIČ                               CZ28820266  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373  
Bankovní spojení         xxx  
   č. účtu xxx  
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění termín dokončení a cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 4. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

V průběhu realizace zjištěná značná degradace stávajících dřevěných vnějších výplní stavebního otvoru byla řešena rozhodnutím OPPMMHK o změnách dne 18. 9. 2023. Stávající prvky byly shledány nevyhovujícími a nevhodnými k repasi, proto je nutná jejich výměna za repliky.

Z důvodu degradace bude i odřezána a znovu provedena horní římsa fasády, opravena a doplněna elektroinstalace. Z bezpečnostních důvodů bude zabezpečen stávající vrchní výkladec pomocí zpevňovače a kotvících lan. Na základě požadavků nájemců nebytových prostor budou dodány a namontovány samozavírače dveří, na základě požadavku OPPMMHK repliky pantů, madel a pákového ovladače. Výše uvedené práce a dodávky nebyly součástí projektové dokumentace.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 6. 11. 2023.

## II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. věta druhá „Doba plnění“ se mění následovně:  
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **14. 12. 2023**
2. Původní text čl. IV. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně:  
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  
**celková smluvní cena činí bez DPH 3 015 519,71 Kč**  
(slovy: tři miliony patnáct tisíc pět set devatenáct korun českých sedmdesát jedna haléřů)

## III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové 6.11.2023

.....  
za zhotovitele  
Ing. Milan Marek  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: 6.11.2023