

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:	Silnice II/03511 Frýdlant - Kunratice - st. Hranice	CU:	OTSKP-SPK 2015
Číslo stavby:		Datum:	Září 2015
Investor (objednatel):	Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace		
Projektant (zpracovatel):			
Zhotovitel stavby:			

Název souhrnných částí		Cena (EUR)		Poznámky	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
SO 101	II/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00	162 810,24	197 000,39	197 000,39	
SO 102	II/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00	357 439,47	432 489,66	432 489,66	
SO 103	II/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00	127 335,26	154 076,51	154 076,51	
SO 104	Úprava autobusových zastávek	42 868,21	51 870,53		51 870,53
SO 111	Propust km 0,800 00	12 581,57	15 223,70	15 223,70	
SO 113	Propust km 1,983 50	4 547,14	5 502,04	5 502,04	
SO 114	Propust km 2,530 00	5 390,46	6 522,46	6 522,46	
SO 115	Propust km 2,763 06	9 812,06	11 872,59	11 872,59	
SO 116	Propust km 3,100 00	5 919,27	7 162,32	7 162,32	
SO 117	Propust km 3,770 00	8 415,19	10 182,38	10 182,38	
SO 201	Rekonstrukce zábrnní zdi km 0,090 448 - 0,193 870	17 435,88	21 097,41	21 097,41	
SO 401	Veřejné osvětlení	6 094,60	7 374,47		7 374,47
SO 801.1	Kácení dřevin	8 068,78	9 763,22	9 763,22	
<b>STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM</b>		<b>768 708,83</b>	<b>930 137,68</b>	<b>870 892,68</b>	<b>59 245,00</b>
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
		nepožaduje se		nepožaduje se	
<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Název dokumentace		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zpracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	EUR	4 038,53	4 886,62	4 886,62	
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	EUR	1 889,59	2 286,40	2 286,40	
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM</b>		<b>5 928,12</b>	<b>7 173,03</b>	<b>7 173,03</b>	<b>0,00</b>
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	EUR	2 852,91	3 452,02	3 452,02	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.	EUR	4 621,95	5 592,56	5 592,56	
<b>ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM</b>		<b>7 474,86</b>	<b>9 044,58</b>	<b>9 044,58</b>	<b>0,00</b>
E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
<b>Náklady na umístění stavby:</b> Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplotněním staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborom veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro péči v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	EUR	2 260,10	2 734,72	2 734,72	

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		2 260,10	2 734,72	2 734,72	0,00
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
<b>Publicita během stavby:</b>					
informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiči z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.	EUR	1 111,52	1 344,94	1 344,94	
<b>Publicita po dokončení stavby:</b>					
trvalá pamětní deska - 1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.	EUR	926,27	1 120,79	1 120,79	
<b>Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:</b>					
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- archeologický dohled	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- záchranný archeologický průzkum	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- geotechnický monitoring	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
- doplňující inženýrsko geologický průzkum	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	EUR		nepožaduje se		nepožaduje se
<b>OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM</b>		<b>2 037,79</b>	<b>2 465,73</b>	<b>2 465,73</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>786 409,70</b>	<b>951 555,74</b>	<b>892 310,74</b>	<b>59 245,00</b>

**POZNÁMKA:**

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

### ZBV č. 1

SO 101 - III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00

1. změna SO 101



EUROVIA CS, a.s. VINGI  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

**Zpracoval:**

Jméno: Daniel Patera

Funkce: stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

datum: 01. 06. 2017

podpis:

**Schvaluje:**

Jméno: Jan Masopust

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 01. 06. 2017

vyjádření:

podpis:

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

\*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice  
**číslo a název SO/PS:** SO 101 - III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00  
**číslo ZBV:** 1  
**číslo změny na SO/PS:** 1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1(A3)
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	ANO	7/3

## Krycí list ZBV

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 - III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 452 74 924

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 657,97 €	25,94 €	1 632,03 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	7,42 €	179,80 €	-172,38 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 665,39 €	205,74 €	1 459,65 €

# Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 - III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 452 74 924

**Popis změny**

U pol.č. 9/11352, 19/17180, 33/56330, 42/574E06, 69/91781 došlo ke změně výměry v rámci zpracování RDS, kdy tyto doplněné výměry byly v rozpočtu PDPS opomenuty.

u pol.č. 76/97617 došlo ke změně z důvodu odrastranění zpomalovacích prahů jejich majitelem, firmou TRW

**Dopad Změny na cenu Stavby a SO:**  
(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

1 657,97 €

Cena navrhovaných Změn záporných

25,94 €

Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem

1 632,03 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek	01. 06. 2017	M - PROJEKCE s.r.o. Ressešova 956/13, 500 02 Hradec Králové pracoviště: Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1 IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Václav Sláma STĚPÁN ILICH	01. 06. 2017	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jan Masopust	01. 06. 2017	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jan Masopust	01. 06. 2017	
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Daniel Patera	01. 06. 2017	



**EUROVIA CS, a.s.**  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Léonovská 584, 460 11 Liberec 11

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 - III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6 IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 452 74 924
---	---

### Popis změny

U pol. č. 55/91228, 57/914131, 59/914133 došlo ke změně na základě upřesňujícího vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR k dopravnímu značení.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	7,42 €	179,80 €	-172,38 €

### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

			M - PROJEKCE s.r.o.
<b>Projektant:</b>	Jméno: David Senohrábek	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Ing. Václav Sláma <i>STĚPÁN</i>	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno: Daniel Patera	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:



**EUROVIA**

EUROVIA CS, a.s.  
celostátní závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 584, 460 11 Liberec 11

23

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 - III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00

**cena SO/PS dle Smlouvy**

**cena Stavby dle Smlouvy**

1

2

161 350,60 €

779 275,75 €

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS

Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS

Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS

Cena SO/PS po všech předchozích Změnách

3

4

5=3+4

6=1+5

0,00 €

0,00 €

0,00 €

161 350,60 €

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS

Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS

cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %

7

8

9=7+8

10=(9/1)\*10

1 665,39 €

-205,74 €

1 871,13 €

1,160%

**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)

cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %

11=3+7

12=4+8

13=11+12

14=(13/1)\*100

1 665,39 €

-205,74 €

1 871,13 €

1,160%

cena SO/PS po této Změně

cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %

cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %

15=1+13

16=(15/1)\*100

17=2+13

18=(17/2)\*100

162 810,25 €

100,905%

780 735,40 €

100,187%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací

veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

**Projektant:**

jméno: David Senohrábek

Datum: 01. 06. 2017

**M - PROJEKCE s.r.o.**

Souhlasím - ~~nesouhlasím~~\*

Podpis:

**Technický dozor stavebníka:**

jméno: Ing. Václav Štáma J. ILLICHA

Datum: 01. 06. 2017

Podpis:

Průmyslová 956/13, 500 07 Hradec Králové  
pracoviště:  
Masarykova 455/44, 460 01 Liberec 1  
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ-050 61 415

Souhlasím - ~~nesouhlasím~~\*

**Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny**

jméno: Jan Masopust

Datum: 01. 06. 2017

Podpis:

Souhlasím - ~~nesouhlasím~~\*

**Zhotovitel**

jméno: Daniel Patera

Datum: 01. 06. 2017

**EUROVIA**

EUROVIA s.r.o. VINCIT  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec

\*nehodící se škrtněte

Průmyslová 304, 460 11 Liberec 11







PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

# Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

## ZBV č. 1

SO 102 - III/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00  
1. změna SO 102

### Zpracoval:

Jméno: Daniel Patera

Funkce: stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

datum: 01. 06. 2017

### Schvaluje:

Jméno: Jan Masopust

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 01. 06. 2017

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~



**EUROVIA** VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
záv. úřadec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

23

Krajická správa silnic

podpis:

paré č.: 1/5 - Objednatel

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice  
**číslo a název SO/PS:** SO 102 - III/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00  
**číslo ZBV:** 1  
**číslo změny na SO/PS:** 1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1(A3)
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	ANO	7/6

## Krycí list ZBV

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 - III/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 452 74 924

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 911,55 €	0,00 €	1 911,55 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	2 804,34 €	111,58 €	2 692,76 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	4 715,89 €	111,58 €	4 604,31 €

# Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 - III/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**  
 České mládeže 632/32  
 460 06 Liberec VI  
 IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a.s.**  
 Národní 138/10  
 110 00 Praha 1 - Nové Město  
 IČ: 452 74 924

**Popis změny**


U pol.č. 18/17180, 38/574103 došlo ke změně výměry v rámci zpracování RDS, kdy tyto doplněné výměry byly v rozpočtu PDPS opomenuty.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 911,55 €	0,00 €	1 911,55 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Projektant:	David Senohrábek	01. 06. 2017	<p style="text-align: center;"><b>M - PROJEKCE S.R.O.</b></p> <p style="font-size: small;">Hradec Králové                      Besslova 956/13, 500 02                      pracoviště:                      Masarykova 455/34, 460 01 Liberec 1                      IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415</p>
Technický dozor stavebníka:	Ing. Václav Sláma <i>ŠTEPÁN ILIČ</i>	01. 06. 2017	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jan Masopust	01. 06. 2017	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno: Daniel Patera	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 

**EUROVIA**

EUROVIA CS, a.s.  
 oděpňý závod oblast Čechy střed  
 závod Liberec  
 Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

# Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 - III/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 452 74 924

**Popis změny**

U pol. č. 46/9113A1, 48/91228, 50/91267, 51/914131, 52/914133 došlo ke změně na základě upřesňujícího vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR k dopravnímu značení.

**Dopad Změny na cenu Stavby a SO:**  
(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

2 804,34 €




Cena navrhovaných Změn záporných

111,58 €



Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem

2 692,76 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

		<b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>	
<b>Projektant:</b>	Jméno: David Senohrábek	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:  <small>Praslova 950/13, 600 02 Hradec Králové pracoviště: Masarykova 485/34, 460 01 Liberec 1 IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415</small>
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Ing. <del>Václav Sláma</del> <b>STĚPÁN ILIČ</b>	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:  <small>Česká mládež 632/32 460 06 Liberec VI</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno: Daniel Patera	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 102 - III/03511 - část 2 - km 1,015 00 - km 3,827 00

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	352 825,16 €	779 275,75 €

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	352 825,16 €

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
4 715,89 €	-111,58 €	4 827,47 €	1,368%

**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
4 715,89 €	-111,58 €	4 827,47 €	1,368%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
357 429,47 €	101,305%	783 880,06 €	100,591%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací

veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> <b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>                      Pevslova 956/13, 500 02 Hradec Králové                      IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 05 161 415                      Podpis:  </div>
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Václav Sláma J. Kluch Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Jan Masopust Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Daniel Patera Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:

\*nehodící se škrtněte

EUROVIA CS, s.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Liberec  
 Lendýnská 564, 460 11 Liberec 11







PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

### ZBV č. 1

SO 103 - III/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00  
1. změna SO 103

**Zpracoval:**

Jméno: Daniel Patera

Funkce: stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

datum: 01. 06. 2017

**Schvaluje:**

Jméno: Jan Masopust

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 01. 06. 2017  
vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~



EUROVIA CS, a.s. VINCI  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

podpis:

podpis:

\*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Název stavby:** Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice  
**číslo a název SO/PS:** SO 103 - III/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00  
**číslo ZBV:** 1  
**číslo změny na SO/PS:** 1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1(A3)
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	ANO	7/3

## Krycí list ZBV

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 103 - III/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 452 74 924

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	805,10 €	0,00 €	805,10 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	5,92 €	-5,92 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		805,10 €	5,92 €

# Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

1

**Číslo a název SO/PS:** SO 103 - III/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město




IČ: 452 74 924

**Popis změny**



U pol.č.14/17180 došlo ke změně výměry v rámci zpracování RDS, kdy tyto doplněné výměry byly v rozpočtu PDPS opomenuty.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	805,10 €	0,00 €	<b>805,10 €</b>

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

<b>Projektant:</b>	Jméno: David Senohrábek	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Ing. Václav Sláma	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
<b>zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -</b>	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno: Daniel Patera	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 

odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

# Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

ZBV číslo:

1

Číslo a název SO/PS: SO 103 - III/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI  
IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 452 74 924

**Popis změny**

U pol. č.41/914133 došlo ke změně na základě upřesňujícího vyjádření Doprávního inspektorátu Policie ČR k dopravnímu značení.

**Dopad Změny na cenu Stavby a SO:**  
(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn záporných

5,92 €

Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem

5,92 €

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

M - PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
pracoviště:  
Mládežkova 460/34, 460 01 Liberec 1  
IČ: 050 61 4152, DIČ: CZ 050 61 415

**Projektant:**

Jméno:

David Senohrábek

Datum:

01.06.2017

Podpis:

**Technický dozor stavebníka:**

Jméno:

Ing. Václav Sláma JTEŘAN

Datum:

01.06.2017

Podpis:

zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Jan Masopust

Datum:

01.06.2017

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:

Jméno:

Jan Masopust

Datum:

01.06.2017

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno:

Daniel Patera

Datum:

01.06.2017

Podpis:

EUROVIA

EUROVIA CS, a.s. VINEPI  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

23

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 103 - III/03511 - část 3 - km 3,827 00 - km 4,848 00

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	126 536,78 €	779 275,75 €

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	126 536,78 €

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
805,10 €	-5,92 €	811,02 €	0,641%

**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
805,10 €	-5,92 €	811,02 €	0,641%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
127 335,96 €	100,632%	780 074,93 €	100,103%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací

veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

**M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
právní sídlo:  
Masarykova 459/34, 460 01 Liberec 1  
IČ: 050 61 315 DIČ: CZ 050 61 315

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Václav Sláma J. ILLICH Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Jan Masopust Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Daniel Patera Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:

\*nehodící se škrtněte





# Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

## ZBV č. 1

### SO 104 - Úprava autobusových zastávek 1. změna SO 104

**Zpracoval:**

Jméno: Daniel Patera  
Funkce: stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

**Schvaluje:**

Jméno: Jan Masopust  
Funkce: zástupce objednatele KSS LK

Podpis se škrtně



datum: 01. 06. 2017

EUROVIA CS, a.s. VINEI S.P.A.  
podpis: [Signature]  
závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

datum: 01. 06. 2017  
vyjádření:

podpis: [Signature]  
schvaluji ~~neschvaluji~~\*

paré č.: 1/5 - Objednatel





## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 104 - Úprava autobusových zastávek

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078	<b>Zhotovitel:</b> EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 452 74 924
--	---

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	95,59 €	0,00 €	95,59 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	95,59 €	0,00 €	95,59 €

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b>  <b>1</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS: SO 104 - Úprava autobusových zastávek**

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace</b>	<b>EUROVIA CS, a.s.</b>
České mládeže 632/32	Národní 138/10
460 06 Liberec VI	110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70946078	IČ: 452 74 924

**Popis změny**

U pol.č. 56/91725 došlo ke změně výměry v rámci zpracování RDS, kdy tyto doplněné výměry byly v rozpočtu PDPS opomenuty.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	95,59 €	0,00 €	<b>M - PROJEKCE S.R.O.</b>

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

<b>Projektant:</b>	Jméno: David Senohrábek	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Jméno: Ing. Václav Štáma <i>ŠTĚPÁŇ ILIČ</i>	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -</b>	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:</b>	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:
<b>Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:</b>	Jméno: Daniel Patera	Datum: 01. 06. 2017	Podpis:

EUROVIA CS, a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Liberec  
 Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** SO 104 - Úprava autobusových zastávek

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	42 772,62 €	779 275,75 €

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 772,62 €

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
95,59 €	0,00 €	95,59 €	0,223%




**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
95,59 €	0,00 €	95,59 €	0,223%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
42 868,21 €	100,223%	779 371,34 €	100,012%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**M - PROJEKCE s.r.o.**

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: David Senohrábek Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	<small>Resšlova 956/13, 500 02 Hradec Králové pracoviště: Mlýnský náhon 455/34, 460 01 Liberec 1 IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415</small>
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: Ing. Václav Sláma Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: Jan Masopust Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 
<b>Zhotovitel</b>	jméno: Daniel Patera Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: 

\*nehodící se škrtněte

**EUROVIA**  
EUROVIA CS, s.r.o.  
Důstojný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 364, 430 11 Liberec 11





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKACZAMY GRANICE  
2014—2020




EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

### ZBV č. 1

SO 201 - Rekonstrukce zárubní zdi km 0,090 448 - 0,153 870  
1. změna SO 201

 **EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s. VINCI  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec

**Zpracoval:**

Jméno: Daniel Patera

Funkce: stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

datum: 01. 06. 2017

podpis: 

**Schvaluje:**

Jméno: Jan Masopust

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 01. 06. 2017

vyjádření:

podpis: 

schvaluji - ~~neschvaluji\*~~

Krajská správa silnic  
Libereckého kraje

příspěvková organizace  
Krajské mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI (231)

\*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel



## Krycí list ZBV

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**
**1**
**Číslo a název SO/PS:** SO 201 - Rekonstrukce zárubní zdi km 0,090 448 - 0,153 870

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 452 74 924

**Cenová rekapitulace ZBV:**

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
		0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	175,23 €	0,00 €	175,23 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Celkem v ZBV</b>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	175,23 €	0,00 €	175,23 €



## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 - Rekonstrukce zárubní zdi km 0,090 448 - 0,153 870

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016251/D, č. zhotovitele 1517.6027361DPA na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI  
IČ: 70946078

**Zhotovitel:**




EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 452 74 924

**Popis změny**



U pol.č. 24/935212 došlo ke změně výměry v rámci zpracování RDS, kdy tyto doplněné výměry byly v rozpočtu PDPS opomenuty.


Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	175,23 €	0,00 €	<b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek	01.06.2017	
Technický dozor stavebníka:	Ing. Václav Sláma <i>Sláma VITĚK ILIČ</i>	01.06.2017	
zaměstnanec Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jan Masopust	01.06.2017	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatel ve věcech technických:	Jméno: Jan Masopust	Datum: 01.06.2017	Podpis: 
Oprávněná osoba Zhotovitel ve věcech technických:	Jméno: Daniel Patera	Datum: 01.06.2017	Podpis: 


**EUROVIA CS, a.s.**  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Liberec  
 Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice

**ZBV číslo:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 - Rekonstrukce zárubní zdi km 0,090 448 - 0,153 870

**cena SO/PS dle Smlouvy**

**cena Stavby dle Smlouvy**

1

2

17 260,65 €

779 275,75 €

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných  
v předchozích ZBV na  
SO/PS

Cena všech Změn záporných v  
předchozích ZBV na SO/PS

Cena všech Změn kladných a Změn  
záporných v předchozích ZBV na  
SO/PS

Cena SO/PS po všech  
předchozích Změnách

3

4

5=3+4

6=1+5

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17 260,65 €

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn  
kladných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn  
záporných na SO/PS

Cena všech navrhovaných Změn  
kladných a Změn záporných na  
SO/PS

cena všech navrhovaných Změn  
kladných a Změn záporných k  
ceně SO/PS dle smlouvy v %

7

8

9=7+8

10=(9/1)\*10

175,23 €

0,00 €

175,23 €

1,015%

**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných  
na SO/PS (předchozích i  
navrhovaných)

Cena všech Změn záporných  
na SO/PS (předchozích i  
navrhovaných)

Cena všech Změn kladných a Změn  
záporných na SO/PS (předchozích i  
navrhovaných)

cena všech Změn kladných a  
Změn záporných (předchozích i  
navrhovaných) k ceně SO/PS dle  
smlouvy v %

11=3+7

12=4+8

13=11+12

14=(13/1)\*100

175,23 €

0,00 €

175,23 €

1,015%

**cena SO/PS po této změně**

cena SO/PS po této změně  
oproti ceně SO/PS dle  
smlouvy v %

**cena Stavby po této změně**

cena Stavby po této změně oproti  
ceně Stavby dle smlouvy v %

15=1+13

16=(15/1)\*100

17=2+13

18=(17/2)\*100

17 435,88 €

101,015%

779 450,98 €

100,022%

uveďeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v EUR bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 01. 06. 2017	M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové pracovník: Mlýnská 455/34, 460 01 Liberec 1 IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Václav Sláma <i>SILICH</i>	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: <i>Mug</i>
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Jan Masopust	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: <i>[Signature]</i> Krajská správa státního Libereckého kraje příspěvková organizace České mládeže 632/3 460 02 Liberec VI 123
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		
Zhotovitel	jméno: Daniel Patera	Datum: 01. 06. 2017	Podpis: <i>[Signature]</i> EUROVIA EUROVIA CS, a.s. VINCIB
	Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *		

\*nehodící se škrtněte

odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

ASPE 9 Příloha k formuli pro ocenění nabídky

Stavba: 14-9-239 Slitnice II/035111 Frýdlant - Kunratice - st. hranice  
 SO 201 - Rekonstrukce zábrubní zdi km 0,090 448 - 0,153 870  
 SO 201 - Rekonstrukce zábrubní zdi km 0,090 448 - 0,153 870

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka		ZDS		RDS		Fizici		Změny záporné		Rozdělení počítat do 106 a jednotlivých odst. § 222		pozměnění								
				4	5	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR					
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	1,37	139,626	191,29	138,626	191,29	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	02720		POMOC PRÁCE ŘÍZ NERO ZAMĚST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤ	KPL	566,88	1,000	566,88	566,88	566,88															
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	8,52	8,000	68,16	68,16	68,16															
4	13273		HLOUBENÍ RVH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	10,37	60,800	630,50	630,50	630,50															
5	13283		HLOUBENÍ RVH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II	M3	18,15	15,200	275,88	275,88	275,88															
6	17411		ZÁSTĚP JAMA RVH Z KAMENNÉHO ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,33	6,430	21,41	21,41	21,41															
7	17481		ZÁSTĚP JAMA RVH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,30	48,950	406,29	406,29	406,29															
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM	M2	0,74	27,560	20,39	20,39	20,39															
9	261113		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POUVRCHU TR. I D DO 25MM	M	39,27	102,000	4 005,54	4 005,54	4 005,54															
10	272314		ZAKLADY Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,31	11,760	1 520,69	1 520,69	1 520,69															
11	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	1,70	30,740	52,26	52,26	52,26															
12	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	6,67	29,680	197,97	197,97	197,97															
13	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	269,36	7,440	2 004,04	2 004,04	2 004,04															
14	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI I 10505	T	796,59	1,116	888,99	888,99	888,99															
15	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁBRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	203,04	8,800	1 781,39	1 781,39	1 781,39															
16	327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDVA	M3	158,21	5,720	902,25	902,25	902,25															
17	451312		PODKLADNÍ A VPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTĚHO BETONU C12/15	M3	97,81	2,938	287,37	287,37	287,37															
18	45152		PODKLADNÍ A VPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	19,27	1,570	30,25	30,25	30,25															
19	45157		PODKLADNÍ A VPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	21,49	3,180	68,34	68,34	68,34															
20	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	18,90	2,067	39,07	39,07	39,07															
21	87533		POTRUBÍ DŘEV Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	13,34	36,000	480,24	480,24	480,24															
22	895113		DRENÁŽNÍ SÁCHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100	M	6,67	25,200	168,08	168,08	168,08															
23	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽÁBY Z BETON TVÁŘNÍK ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	240,09	1,000	240,09	240,09	240,09															
24	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	M	15,93	59,000	844,28	844,28	844,28															
25	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	11,23	151,290	1 688,99	1 688,99	1 688,99															
<b>CELKEM</b>							<b>17 860,65</b>	<b>17 860,65</b>	<b>17 860,65</b>		<b>175,23</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>									<b>0,00</b>	

175,23 1,02% 0,00 0,00% 17 435,89 0,00