

DODATEK č. 2 ke

SMLOUVĚ

Název smlouvy: **D7 MUK Aviatická – MÚK Ruzyně- zpracování VD-ZDS, AD a TP**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006325

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-314

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

ze dne 27.11.2019 ve znění Dodatku č. 1

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázku menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen dle OR:
při elektronickém podpisu této Smlouvy zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:	Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	49446703
DIČ:	CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace, zajištění autorského dozoru a technická pomoc objednateli za účelem zahájení soutěže pro zhotovitele stavby MÚK Aviatická (dále jen „Stavba“),
- dne 05.11.2021 předal zhotovitel objednateli koncept VD-ZDS,
- v květnu 2023 obdržel objednatel na základě předchozího jednání stanovisko Archeologického ústavu AV ČR k plánované stavbě D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně z hlediska náročnosti provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“),
- vzhledem k tomu, že plánovaná stavba prochází územím s mimořádně vysokou koncentrací archeologických nálezů, doporučil Archeologický ústav ve svém stanovisku postup provádění zemních prací při ZAV,
- z výše uvedeného důvodu je nutné vyhotovit do čistopisu VD - ZDS přílohu „Projekt zemních prací“, ze kterého bude zřejmý postup provádění zemních prací při ZAV,
- v loňském a letošním roce (2022 a 2023) proběhlo několik koordinačních jednání staveb ŘSD ČR, Letiště Praha a Správy železnic, ze kterých vyplynul požadavek na zkoordinování projektových dokumentací: D7 MÚK Aviatická s Novou komunikací Cargo - Hangár F, Letiště Praha tak, aby bylo možné provést jejich společnou výstavbu,
- řešená změna není podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limity §222, odst. 4. ZZVZ.

uzavírají objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění a s tím souvisejícímu navýšení ceny a úpravě termínu plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na rozšíření plnění dle čl. I., odst. 1 Smlouvy – Předmět smlouvy pro část VD-ZDS, a to v rozsahu, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
2. V souvislosti s navýšením rozsahu plnění se smluvní strany se dohodly dále na navýšení celkové ceny plnění dle čl. II. Smlouvy o **244.800,- Kč** bez DPH na celkových 7.926.550,- Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Celková cena dle Smlouvy	7.681.750,-Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	244.800,- Kč bez DPH
	(navýšení o 3,19%)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dod. č. 2.....	7.926.550,-Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Do dne uzavření tohoto Dodatku vystavil zhotovitel objednateli za předaný koncept VD-ZDS fakturu ve výši 5.286.000,- Kč bez DPH.
4. Částka navýšení dle tohoto Dodatku bude pro účely fakturace připočtena k částce za čistopis VD-ZDS a po předání čistopisu VD-ZDS tak bude vystavena faktura ve výši **1.654.400,- Kč** bez DPH (1.409.600 + 244.800).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace navýšení rozsahu VD-ZDS

Příloha č. 1 Dodatku č. 2

VD-ZDS - specifikace navýšení rozsahu plnění

Aktualizovaná příloha

D7 MÚK Aviatická

	Popis prací	Rozsah hodin	Sazba Kč/hod	Cena v Kč
--	-------------	--------------	--------------	-----------

Digitálně podepsal

Datum: 02.11.2023 8:12:17 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
14:44:29 +01'00'