

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD – DODATEK Č.2

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 02PT-001782

č. smlouvy zhotovitele: 15NO01004

Tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod byl uzavřen

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Pavlem Kocandou, LL.M., ředitelem Správy Praha

bankovní spojení: číslo účtu 43935041/0100

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**

zastoupená jediným společníkem **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

korespondenční adresa: středisko Praha, V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 9000803461/5500

IČO: ..48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Zakázka:

**„I/61 propojení R6, R7, I. etapa, DÚR/IČ“
ISPROFIN: „5211510017“**

I.

Zdůvodnění

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se upravují termíny a cena plnění. Důvodem jsou změny projektové dokumentace vyvolané projednáním čistopisu DÚR během inženýrské činnosti:

- Nové kontrolní místo Policie ČR pro vážení kamiónů – jedná se o nový požadavek objednatele. Návrh vhodných lokalit se schématy uspořádání pro umístění kontrolních míst. Definitivní lokalita bude určena na jednání Policie DI a ŘSD.
- SO 510 plyn - v původní DÚR byla s firmou GasNet předjednána přeložka plynovodu DN350 v délce 100 m. Po realizaci související akce firmou GasNet bylo v rámci projednávání přeložkové smlouvy zjištěno, že přeložka plynovodu neodpovídá původnímu rozsahu, je nutné ji upravit, přeprojektovat a projednat původní návrh. Nový rozsah je 222 m.
- Kolize vodovodu v Kročehlavech s trafostanicí SŽ - v době zpracování DÚR byl projekt trafostanice SŽ v ochranném pásmu budoucí silnice předložen ke schválení pouze provoznímu úseku ŘSD a nebyl zkoordinován s přípravou projektu silnice I/61 obchvatu Kladna se kterým byl v kolizi. Díky vyprojektované související akci trafostanice ve stupni PDPS bylo nutné přeprojektovat vybrané inženýrské sítě (vodovody, podzemní kabely).
- Aktualizace dendrologie v návaznosti na změnu řešení křižovatky Dřín – na základě připomínky dokumentace EIA a s pokynem objednatele byla do DÚR zapracována změna křižovatek Kročehlavy a Dřín. Tato změna měla za následek aktualizaci dendrologického průzkumu v daných lokalitách
- Posudek průvěsu vedení VVN u Dříně – na základě připomínky dokumentace EIA a s pokynem objednatele byla do DÚR zapracována změna křižovatek Kročehlavy a Dřín. Tato změna měla za následek prověření průvěsu velmi vysokého napětí ve správě firmy Teplárna Kladno.
- Návrh náhradní výsadby dle požadavku města Kladno - na základě požadavku Odboru ŽP města Kladna je nutné doplnit do dokumentace nad rámec Směrnice pro projektování PK návrh náhradní výsadby, odsouhlasený městem Kladno. Projektant navrhuje zpracovat nyní i náhradní výsadbu i pro ostatní katastrální území.
- PHS u Dolan - aktualizace ZE, změna DUR mostů a hlavní trasy - na základě připomínek obce Dolany zapracovat novou PHS do projektové dokumentace, s objednatelem bylo domluveno vytvoření územní rezervy pro případné dodatečné umístění PHS na základě skutečného měření hluku ve zkušebním provozu. Vytvoření územní rezervy má dopad na část příloh projektové dokumentace (např. úprava mostů, záborový elaborát, vynětí ze ZPF).
- Inženýrská činnost – projednání uvedených změn

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zpracování aktualizace DÚR v termínu 2 měsíce od nabytí účinnosti tohoto dodatku a na navýšení ceny díla.

Dále došlo ke změně bankovního spojení, nové číslo účtu je uvedeno v záhlaví dodatku.

II.

1. Zvláštní obchodní podmínky, článek 22.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
změna DÚR koncept	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

čistopis DÚR včetně související dokumentace a podkladů	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
aktualizace DÚR	do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 14 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí)

2. Cena díla uvedená v bodě I. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena:

a. Nabídková cena dle Smlouvy o dílo	7.820.000,- Kč
b. Cena za změnu DÚR – dle dodatku č.1	1.555.000,- Kč
c. <u>Cena za aktualizaci DÚR v rozsahu dodatku č.2</u>	<u>435 000,- Kč</u>
d. Cena celkem bez DPH (a + b + c)	9.810.000,- Kč
e. DPH	2.060.100,- Kč
f. <u>nabídková cena celkem (d + e)</u>	<u>11,870.100,- Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

Podrobná kalkulace aktualizace DÚR je uvedena v Příloze č.2 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Podrobná kalkulace aktualizace DÚR

PODEPSÁN za objednatele:

PODEPSÁN za zhotovitele.

Ředitel Správy Praha

Valbek, spol. s r.o., oprávněná jednat za společnost Sdružení NOVA

Datum: 02 -11- 2023

Datum: 23.10.2023

Příloha č.1 Podrobná kalkulace ceny

I/61 propojení R6, R7, I. etapa, DÚR/IČ – aktualizace

Změny projektové dokumentace vyvolané projednáním čistopisu DÚR během inženýrské činnosti

Cena celkem bez DPH	435 000 Kč
DPH 21%	91 350 Kč
Cena celkem včetně DPH	526 350 Kč

Předpokládaný termín plnění:
aktualizace DÚR - 2 měsíce od podpisu dodatku č.2