

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

**č.j.: 12701/2023-SŽ-SSV-Ú3**

a

**Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021**

##### **Vedoucí společník:**

###### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.

místopředsdou představenstva

a

##### **Společníci:**

###### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ: CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí

nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsdou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem

představenstva

a

###### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ: CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová

značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

## PREAMBULE

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1-5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
<b>1</b>	972 491,16 Kč	0,00 Kč	972 491,16 Kč
<b>2</b>	2 039 339,80 Kč	0,00 Kč	2 039 339,80 Kč
<b>3</b>	1 812 145,15 Kč	0,00 Kč	1 812 145,15 Kč
<b>4</b>	5 620 690,04 Kč	209 814,89 Kč	5 410 875,15 Kč
<b>5</b>	9 976 354,86 Kč	0,00 Kč	9 976 354,86 Kč
<b>Celkem</b>	<b>20 421 021,01 Kč</b>	<b>- 209 814,89 Kč</b>	<b>20 211 206,12 Kč</b>

## I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 2 bez DPH:	2 860 150 642,97 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:	+ 20 211 206,12 Kč
<b>Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>2 880 361 849,09 Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

- Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1.1 Preambule je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2.
- Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3

**za Objednatele**  
**V Praze** 6.11.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**za Zhotovitele**  
**V Brně 1.11.2023**  
**OHLA ŽS, a.s.**

.....  
**Ing. Roman Kocůrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

1.11.2023

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

**V Ústí nad Labem**  
**STRABAG Rail a.s.**

1.11.2023

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

31.10.2023

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**V Praze**  
**AŽD Praha s.r.o.**

30.10.2023

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel, na základě plné moci  
AŽD Praha s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3**

# Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 3

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 2	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 3
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	191 834 133,52	198 989 485,25			198 989 485,25
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	48 073 049,38	48 865 187,53			48 865 187,53
SO 01-28-01-D	Žst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace	197 904,65	197 904,65			197 904,65
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, rozdílná kabelizace	13 321 894,77	13 424 692,34			13 424 692,34
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlásové zařízení	2 282 152,59	2 282 152,59			2 282 152,59
PS 02-14-03	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlásové zařízení	468 533,10	468 533,10			468 533,10
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovač	2 995 906,53	2 995 906,53			2 995 906,53
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	9 831 822,26	9 831 822,26			9 831 822,26
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	1 661 577,90	1 661 577,90			1 661 577,90
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	1 417 224,65	1 417 224,65			1 417 224,65
PS 02-14-01	Vsetín Bečva - Vsetín, DOK a TK	19 820 253,51	20 674 219,15	972 491,16		21 646 710,31
PS 02-14-02	Vsetín Bečva - Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	12 897 498,99	13 729 163,59			13 729 163,59
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	28 893 654,97	28 893 654,97			28 893 654,97
PS 02-14-04	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, informační zařízení	2 320 122,19	2 320 122,19			2 320 122,19
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS	1 772 172,33	1 772 172,33			1 772 172,33
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	5 270 820,57	5 270 820,57			5 270 820,57
PS 50-14-01	Jablůnka - Valašská Polanka, přenos. systém a TDS	6 133 996,36	6 133 996,36			6 133 996,36
PS 50-14-02	Jablůnka - Valašská Polanka, DDTS ZDC	1 362 582,46	1 362 582,46			1 362 582,46
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ZDC	2 140 074,60	2 140 074,60			2 140 074,60
PS 01-05-01	Žst. Vsetín, technologická budova, DRT	3 375 255,59	3 375 255,59			3 375 255,59
PS 01-05-02	Žst. Vsetín, budova RZZ, DRT	2 989 606,54	2 989 606,54			2 989 606,54
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DRT	1 852 361,29	1 852 361,29			1 852 361,29
PS 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZE	1 217 128,50	1 217 128,50			1 217 128,50
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kv	6 551 924,73	7 179 882,88			7 179 882,88
PS 01-13-02	ŽST Vsetín, demontaž stávající trafostanice 22/0,4 kv	120 386,78	120 386,78			120 386,78
PS 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	4 813 793,92	5 128 550,72			5 128 550,72
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve TO	11 322 119,30	12 483 677,93			12 483 677,93
PS 01-07-03	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB	2 370 910,78	2 370 910,78			2 370 910,78
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	4 037 574,27	4 037 574,27			4 037 574,27
PS 01-07-05	ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ	4 177 185,29	4 177 185,29			4 177 185,29
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	2 662 283,29	2 662 283,29			2 662 283,29
PS 01-29-01.1	Žst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	3 930 967,94	3 930 967,94			3 930 967,94
PS 01-29-01.2	Žst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	2 278 645,14	2 278 645,14			2 278 645,14
PS 01-29-02	Žst. Vsetín, technologie eskalátorů	6 395 359,59	6 395 359,59			6 395 359,59
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	401 272 690,86	403 574 972,46			403 574 972,46
SO 01-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbítí	6 325 324,88	6 325 324,88			6 325 324,88
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., žel. svršek	10 530 323,29	10 530 323,29			10 530 323,29
SO 01-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbítí	219 282,84	219 282,84			219 282,84
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek	4 061 377,58	4 061 377,58			4 061 377,58
SO 01-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbítí	69 924,38	69 924,38			69 924,38
SO 01-17-09.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek	19 879 962,40	19 879 962,40			19 879 962,40
SO 01-17-09.2	Realizace GPK - 3.podbítí	413 291,63	413 291,63			413 291,63
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	157 516 142,93	167 816 156,76			167 816 156,76
SO 02-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbítí	2 689 828,16	2 689 828,16			2 689 828,16
SO 50-17-01	Výstroj tratí	1 306 205,35	1 328 413,18			1 328 413,18
SO 01-16-01.1	Žst. Vsetín, žel. spodek	104 417 036,69	104 837 409,58	1 795 646,36		106 633 055,94
SO 01-16-01.2	Žst. Vsetín, železniční spodek - oplocení	841 108,15	841 108,15			841 108,15
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., žel. spodek	3 483 255,09	3 483 255,09			3 483 255,09
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek	671 455,84	671 455,84			671 455,84
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	4 827 043,14	4 827 043,14			4 827 043,14
SO 02-16-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	65 393 735,07	67 293 856,98	243 693,44		67 537 549,42
SO 01-34-01	Žst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880	6 035 537,73	6 035 537,73			6 035 537,73
SO 01-34-02	Žst. Vsetín, PHS v km 34,674-34,889	6 185 647,13	6 860 281,85			6 860 281,85
SO 01-34-03	Žst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828	4 550 727,16	4 550 727,16			4 550 727,16
SO 01-16-04	Žst. Vsetín, nástupiště	46 102 114,34	46 102 114,34			46 102 114,34
SO 01-16-05	Žst. Vsetín, služební přístup na nástupiště	2 222 703,67	2 222 703,67			2 222 703,67
SO 01-17-04	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční	1 749 487,47	1 749 487,47			1 749 487,47
SO 01-17-05	Žst. Vsetín, žel. přejezd P10385	379 673,15	379 673,15			379 673,15
SO 01-17-06	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení	539 811,26	539 811,26			539 811,26
SO 01-17-07	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení	460 215,36	460 215,36			460 215,36
SO 01-17-08	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení	300 341,31	300 341,31			300 341,31
SO 01-19-01	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	8 549 787,60	8 549 787,60			8 549 787,60
SO 01-19-02	Žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 37,732	14 052 921,35	14 052 921,35			14 052 921,35
SO 01-19-03.1	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SZDC	88 463 289,57	88 463 289,57			88 463 289,57
SO 01-19-03.2	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část město	22 179 429,19	22 179 429,19			22 179 429,19
SO 01-19-03.3	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - zastřešení vstupu	13 825 500,14	13 825 500,14			13 825 500,14
SO 01-19-04	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,242	16 916 671,24	16 916 671,24			16 916 671,24
SO 01-19-05.1	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivčákárny - most - část SZDC	18 381 156,84	18 381 156,84			18 381 156,84
SO 01-19-05.2	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivčákárny - most - část město	29 704 638,63	29 704 638,63			29 704 638,63
SO 01-19-05.3	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivčákárny - zastřešení vstupu	19 548 010,84	19 548 010,84			19 548 010,84
SO 01-19-06	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,302	15 218 770,47	15 218 770,47			15 218 770,47
SO 02-19-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 35,743	3 615 823,24	3 809 759,73			3 809 759,73
SO 02-19-02	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v km 36,000	7 749 257,01	8 039 765,62			8 039 765,62
SO 02-19-03	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,453	3 578 371,87	3 769 532,80			3 769 532,80
SO 02-19-04	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,730	3 047 917,35	3 149 969,08			3 149 969,08
SO 02-19-05	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,862	3 048 690,26	3 189 116,86			3 189 116,86
SO 03-19-01	Žst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370	5 431 294,18	5 757 499,45			5 757 499,45
SO 04-19-01	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v ev. km 34,776	4 760 205,23	5 207 087,91			5 207 087,91
SO 04-19-02	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v ev. km 34,993	2 953 621,77	3 276 328,67			3 276 328,67
SO 01-19-11	Žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37,075-37,280	16 212 232,37	16 212 232,37			16 212 232,37
SO 02-19-11	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	90 082 689,92	93 561 400,50			93 561 400,50
SO 02-19-12	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zábrubní zeď 37,031-37,320	17 731 625,90	17 936 784,85	3 692 721,90		21 629 506,75
SO 02-19-13	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	40 505 778,76	40 998 182,54	6 283 632,96		47 281 815,50
SO 02-19-21	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, návěstní krakorec km 35,715	3 692 318,22	3 737 119,83			3 737 119,83
SO 01-19-31	Žst. Vsetín, úprava protidotykových štítů silničních nadjezdů	1 651 564,72	1 651 564,72			1 651 564,72
SO 01-19-33	Žst. Vsetín, silniční most na ul. u Křivčákárny	16 932 523,38	17 147 600,03			17 147 600,03
SO 01-19-35	Žst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapáči	5 328 333,20	5 624 268,87			5 624 268,87
SO 01-19-36	Úpravy mostu přes Senici v Ústí u Vsetína ÚS-M-02	11 569 351,24	11 735 773,64	1 812 145,15		13 547 918,79
SO 50-10-01.3	Žst. Vsetín, úprava kabelizace jiných správců	3 394 892,33	3 394 892,33			3 394 892,33
SO 01-22-01.1	Přípojka plynu dopravní terminál	332 349,34	332 349,34			332 349,34
SO 01-22-01.3	Přípojka plynu hala MTV	1 041 557,11	1 041 557,11			1 041 557,11
SO 01-27-01	Žst Vsetín, kanalizace	3 058 451,99	3 058 451,99			3 058 451,99
SO 01-27-01.01	Kanalizace k podchodu ul. u Křivčákárny	231 915,56	231 915,56			231 915,56
SO 01-27-01.02	Kanalizace podchod k nástupištím	165 617,45	165 617,45			165 617,45
SO 01-27-01.03	Přípojka kanalizace dopravní terminál	642 353,89	642 353,89			642 353,89
SO 01-27-01.04	Přípojka kanalizace výpravní budova	126 268,85	126 268,85			126 268,85
SO 01-27-01.05	Přípojka kanalizace hala MTV	593 382,67	593 382,67			593 382,67
SO 01-27-01.06	Kanalizace tankovací stanice	1 362 748,97	1 362 748,97			1 362 748,97
SO 01-27-01.08	Úprava přípojky kanalizace DKV (depo kolejových vozidel)	191 132,41	191 132,41			191 132,41
SO 01-27-01.09	Desťová kanalizace kolejiště, nástupiště a zastřešení	14 455 091,58	14 455 091,58			14 455 091,58
SO 01-27-01.10	Odvodnění komunikací	6 381 343,97	6 381 343,97			6 381 343,97
SO 01-27-02	Žst. Vsetín, vodovod	1 595 390,31	1 595 390,31			1 595 390,31
SO 01-27-02.1	Přípojka vodovodu dopravní terminál	35 039,55	35 039,55			35 039,55
SO 01-27-02.2	Přípojka vodovodu výpravní budova	33 789,61	33 789,61			33 789,61
SO 01-27-02.3	Přípojka vodovodu hala MTV	351 706,57	351 706,57			351 706,57
SO 01-27-02.5	Přípojka vody tankovací stanice	527 389,22	527 389,22			527 389,22
SO 01-27-02.7	Stojany pro doplňování vlakových souprav vodou	800 001,73	800 001,73			800 001,73
SO 50-21-01	Přeložky a ochrana teplovodu Teplo Vsetín	79 950,00	79 950,00			79 950,00
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynovodu	537 909,79	537 909,79			537 909,79
SO 50-27-01	Přeložky a ochrana vodovodu a kanalizací Vak Vsetín	2 625 110,37	2 625 110,37			2 625 110,37
SO 01-18-01	Přeložka ul. u Křivčákárny	3 670 299,66	3 839 241,82			3 839 241,82
SO 01-18-03	Nakládiště, zpevněné plochy	10 022 634,83	10 022 634,83			10 022 634,83
SO 01-18-04	Přístupová komunikace	975 793,67	1 075 548,69			1 075 548,69

SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OI	18 282 531,77	18 282 531,77		18 282 531,77
SO 01-18-06	Úprava vjezdu do DKV	2 443 754,38	2 443 754,38		2 443 754,38
SO 01-15-10	Zšt. Vsetín, kabelovod	79 888 272,32	81 698 800,56		81 698 800,56
SO 01-15-01.1	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	55 749 902,67	56 362 976,15	5 620 690,04	61 773 851,30
SO 01-15-01.2	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	19 270 765,61	20 855 159,00		20 855 159,00
SO 01-15-01.3	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - ZTI	1 989 280,18	2 039 330,43		2 039 330,43
SO 01-15-01.4	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vnitřní plynovod	50 643,07	50 643,07		50 643,07
SO 01-15-01.5	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění	2 023 017,55	2 023 017,55		2 023 017,55
SO 01-15-01.6	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	4 763 480,39	4 763 480,39		4 763 480,39
SO 01-15-01.7	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	4 339 006,40	4 339 006,40		4 339 006,40
SO 01-15-01.8	Zšt. Vsetín, dopravní terminál - Hromosvod	819 274,46	819 274,46		819 274,46
SO 01-15-02.1	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stav	5 326 214,32	5 326 214,32		5 326 214,32
SO 01-15-02.3	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - ZTI	344 278,35	344 278,35		344 278,35
SO 01-15-02.6	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	495 354,82	495 354,82		495 354,82
SO 01-15-02.7	Zšt. Vsetín, provozně-technologický objekt (VB) - Umělé osvětlení a vnitřní silnoprou	725 541,97	725 541,97		725 541,97
SO 01-15-02.8	Zšt. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Hromosvod	202 756,72	202 756,72		202 756,72
SO 01-15-03.1	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Architektonicko stavební řešení	29 604 346,84	29 604 346,84		29 604 346,84
SO 01-15-03.3	Zšt. Vsetín, hala MVTV - ZTI	484 418,56	484 418,56		484 418,56
SO 01-15-03.4	Zšt. Vsetín, hala MVTV - vnitřní plynovod	601 132,98	601 132,98		601 132,98
SO 01-15-03.6	Zšt. Vsetín, hala MVTV - vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 219 809,52	2 219 809,52		2 219 809,52
SO 01-15-03.7	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 299 872,99	1 299 872,99		1 299 872,99
SO 01-15-03.8	Zšt. Vsetín, hala MVTV - Hromosvod	174 453,63	174 453,63		174 453,63
SO 01-15-04.1	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	9 308 343,32	9 430 223,03		9 430 223,03
SO 01-15-04.3	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - ZTI	106 481,28	106 481,28		106 481,28
SO 01-15-04.4	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vnitřní plynovod	40 342,77	40 342,77		40 342,77
SO 01-15-04.5	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vytápění	130 924,92	130 924,92		130 924,92
SO 01-15-04.6	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vzduchotechnická zařízení a chlazení	769 179,80	819 547,18		819 547,18
SO 01-15-04.7	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozv	1 767 161,69	1 795 115,13		1 795 115,13
SO 01-15-04.8	Zšt. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Hromosvod	473 583,59	473 583,59		473 583,59
SO 01-15-05.1	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	11 275 967,76	11 917 997,42		11 917 997,42
SO 01-15-05.3	Zšt. Vsetín, technologický objekt - ZTI	196 356,03	196 356,03		196 356,03
SO 01-15-05.5	Zšt. Vsetín, technologický objekt - vytápění	37 965,99	37 965,99		37 965,99
SO 01-15-05.6	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	424 626,34	424 626,34		424 626,34
SO 01-15-05.7	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	541 680,02	562 278,25		562 278,25
SO 01-15-05.8	Zšt. Vsetín, technologický objekt - Hromosvod	123 656,44	123 656,44		123 656,44
SO 01-15-06.1	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Architektonicko stavební řešení	12 279 845,39	12 279 845,39		12 279 845,39
SO 01-15-06.4	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	304 410,29	304 410,29		304 410,29
SO 01-15-06.5	Zšt. Vsetín, tankovací stanice - Hromosvod	135 971,15	135 971,15		135 971,15
SO 01-15-07	Zšt. Vsetín, oplocení areálu OR OL	5 143 856,98	5 143 856,98		5 143 856,98
SO 01-15-08	Úprava oplocení areálu nemocnice	1 158 086,40	1 158 086,40		1 158 086,40
SO 01-15-09	Zšt. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ	312 954,21	312 954,21		312 954,21
SO 01-15-15	Zšt. Vsetín, úprava oplocení ulice Na Lapači p.č. 494/1 a 494/2	91 744,74	91 744,74		91 744,74
SO 01-15-16	Zšt. Vsetín, technologický objekt EPZ	1 110 739,13	1 110 739,13		1 110 739,13
SO 01-15-11	Zšt. Vsetín, zastřešení nástupiště	134 666 263,62	134 666 263,62		134 666 263,62
SO 01-15-12	Zšt. Vsetín, mobilář	3 145 848,00	3 145 848,00		3 145 848,00
SO 01-34-06	Zšt. Vsetín, IPO	791 154,10	791 154,10		791 154,10
SO 01-34-06-1	Vzduchotechnika RD Ústí	88 257,27	88 257,27		88 257,27
SO 01-34-06-2	Vzduchotechnika restaurace Vsetín	78 649,91	78 649,91		78 649,91
SO 01-15-13	Zšt. Vsetín, orientační systém	3 236 770,29	3 236 770,29		3 236 770,29
SO 01-15-14.1	Zšt. Vsetín, demolice budov vedených v KN	9 540 326,91	9 540 326,91		9 540 326,91
SO 01-15-14.2	Zšt. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla	3 681 126,39	3 681 126,39		3 681 126,39
SO 01-01-01	Zšt. Vsetín, traktální vedení	171 969 156,95	174 089 175,61		174 089 175,61
SO 01-01-03	Zšt. Vsetín, připojení EPZ na TV	238 041,85	238 041,85		238 041,85
SO 02-01-01	Zšt. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, traktální vedení	28 359 247,64	29 154 064,90		29 154 064,90
SO 03-01-01	Zšt. Vsetín Bečva, traktální vedení	23 979 438,29	24 848 865,80		24 848 865,80
SO 04-01-01	Valasská Polanka - Zst. Vsetín Bečva, traktální vedení	18 792 519,68	20 037 896,04		20 037 896,04
SO 06-01-01	Zšt. Jablůnka - Zst. Vsetín, traktální vedení	2 798 673,70	2 798 673,70		2 798 673,70
SO 01-06-01	Zšt. Vsetín, EOJ	12 365 494,44	12 365 494,44		12 365 494,44
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOJ	2 831 174,69	3 017 897,53		3 017 897,53
SO 01-06-09	Zšt. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ	2 379 303,43	2 379 303,43		2 379 303,43
SO 01-04-01	Zšt. Vsetín, kabelový rozvod 6kV	11 207 270,54	11 273 794,31		11 273 794,31
SO 01-04-02	Zšt. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV	1 528 114,94	1 580 829,60		1 580 829,60
SO 01-06-02	Zšt. Vsetín, venkovní osvětlení	18 910 487,04	18 920 021,96		18 920 021,96
SO 01-06-03	Zšt. Vsetín, osvětlení nástupiště	11 690 624,12	11 690 624,12		11 690 624,12
SO 01-06-04.1	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SŽDC	3 450 199,60	3 450 199,60		3 450 199,60
SO 01-06-04.2	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část město	553 216,43	553 216,43		553 216,43
SO 01-06-05	Zšt. Vsetín, DOUO	1 785 225,23	1 785 225,23		1 785 225,23
SO 01-06-06	Zšt. Vsetín, rozvody nn	5 216 649,34	5 216 649,34		5 216 649,34
SO 01-06-07	Zšt. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn	4 308 122,56	4 762 045,54		4 762 045,54
SO 01-06-08	Zšt. Vsetín, osvětlení podchodu ul. u Křiváčkárny	2 730 295,77	2 846 604,91		2 846 604,91
SO 01-12-01	Zšt. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn, část SŽDC	2 252 489,91	2 483 514,84		2 483 514,84
SO 03-06-02	Obv. Bečva, rekonstrukce přípojky nn	418 194,71	453 523,33		453 523,33
SO 03-06-03	Obv. Bečva, venkovní osvětlení	2 457 130,19	2 654 095,33		2 654 095,33
SO 03-06-04	Obv. Bečva, úprava DOUO	321 489,18	348 675,69		348 675,69
SO 01-01-02	Zst. Vsetín, ukolejení	4 091 559,04	4 134 779,85		4 134 779,85
SO 02-01-02	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, ukolejení	1 041 892,47	1 094 028,32		1 094 028,32
SO 03-01-02	Zst. Vsetín Bečva, ukolejení	1 249 018,57	1 374 179,41		1 374 179,41
SO 04-01-02	Valasská Polanka - Zst. Vsetín Bečva, ukolejení	885 202,78	972 256,65		972 256,65
SO 06-01-02	Zst. Jablůnka - Zst. Vsetín, ukolejení	147 207,30	147 207,30		147 207,30
SO 01-06-10	Zst. Vsetín - uzemnění TO	388 051,05	388 051,05		388 051,05
SO 01-06-11	Zst. Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu VB	178 247,96	178 247,96		178 247,96
SO 01-06-12	Zst. Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu DT	184 642,08	184 642,08		184 642,08
SO 01-06-13	Zst. Vsetín - uzemnění EPZ	175 884,38	175 884,38		175 884,38
SO 01-06-14	Zst. Vsetín - přeložky vedení VO	180 642,05	180 642,05		180 642,05
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	15 523 480,72	15 523 480,72		15 523 480,72
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	124 011 319,97	124 011 319,97		124 011 319,97
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	1 017 357,66	1 017 357,66		1 017 357,66
SO 731.3	Parkovací dům - Vytápění	35 191,36	35 191,36		35 191,36
SO 731.4	Parkovací dům - VZT	114 366,38	114 366,38		114 366,38
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	8 424 156,79	8 424 156,79		8 424 156,79
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	623 586,06	623 586,06		623 586,06
SO 731.7	Parkovací dům - Detekce plynů	1 107 045,23	1 107 045,23		1 107 045,23
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	1 570 852,44	1 570 852,44		1 570 852,44
SO 731.9	Parkovací dům - Nouzový zvukový systém	1 103 715,15	1 103 715,15		1 103 715,15
SO 730	Příprava území	3 801 760,27	3 801 760,27		3 801 760,27
SO 732	Sadové úpravy	112 007,10	112 007,10		112 007,10
SO 733	Objekt pro retenci	1 107 296,09	1 107 296,09		1 107 296,09
SO 734	Přípojka vody	414 659,46	451 854,45		451 854,45
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	131 729,73	131 729,73		131 729,73
SO 737	Přípojka sdělovacích rozvodů	83 259,80	91 529,29		91 529,29
SO 739	Automatické parkovací systémy	2 261 044,94	2 261 044,94		2 261 044,94
SO 020	Příprava staveniště	1 805 517,22	1 863 469,89		1 863 469,89
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapači	4 597 863,77	4 608 050,64		4 608 050,64
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	1 078 543,51	1 078 543,51		1 078 543,51
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolánsku	419 170,37	419 170,37		419 170,37
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	415 488,87	427 350,87		427 350,87
SO 105	Chodníky	1 148 359,50	1 151 048,81		1 151 048,81
SO 106	Parkovací stání	621 010,70	621 010,70		621 010,70
SO 107	Sjezdy k nemovitostem	300 438,22	300 438,22		300 438,22
SO 108	Provizorní komunikace	351 744,75	351 744,75		351 744,75
SO 201	Most přes Rokytunku na přeložce MK ulice Na Lapači	13 322 923,42	14 451 294,92		14 451 294,92
SO 301	Silniční kanalizace	2 039 143,55	2 137 221,67		2 137 221,67
SO 331	Přeložky kanalizace	408 093,92	452 110,93		452 110,93
SO 341	Přeložka vodovodu DN 300	1 671 364,31	1 856 270,24		1 856 270,24
SO 342	Přeložka vodovodu DN 100	419 575,71	419 575,71		419 575,71
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	1 911 956,10	1 961 052,84		1 961 052,84
SO 461	Ochrana sdělovacího vedení UPC	1 417 829,65	1 417 829,65		1 417 829,65
SO 670	Přeložka sdělovacího vedení CD Telematika	2 028 088,70	2 028 088,70		2 028 088,70
SO 801	Sadové úpravy	201 450,31	201 450,31		201 450,31
SO 831	Rekulтивace nevyužívaných částí	57 221,59	57 221,59		57 221,59
SO 861	Oplocení parcely 419/23	247 343,09	247 343,09		247 343,09

SO 862	Oplocení parcely 419/2	63 933,77	63 933,77			63 933,77
SO 863	Oplocení parcely 419/25	57 960,53	57 960,53			57 960,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 891 606,00	43 891 606,00			43 891 606,00
<b>Cena celkem</b>		<b>2 812 103 775,91</b>	<b>2 860 150 642,97</b>	<b>20 421 021,01</b>	<b>209 814,89</b>	<b>2 880 361 849,09</b>