

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. sml. objednatele SML/0218/21

č. sml. zhotovitele 1532.1100845STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/49718: VELKÝ OŘECHOV (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EUROVIA CS, a. s.</b>
Adresa:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na základě plné moci ze dne 16. 2. 2021
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Článek II.**

#### **Úvodní ujednání a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany spolu dne 26. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0218/21, jejímž

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49718: VELKÝ OŘECHOV (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49718: VELKÝ OŘECHOV“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu v provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 51 862 283,68 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 502 170,16 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 235 709,08 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 53 128 744,76 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

#### SO 101.2 – Silnice III/49718

- 2.01 Po provedení kontrolních zkoušek vzorků živice a kameniva z podkladních vrstev stávající vozovky v km 0,000 - 0,640 akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že množství PAU neumožňuje tento materiál dále zpracovávat ani jej uložit na běžnou skládku. Z toho důvodu je nutno živичný materiál a kontaminované kamenivo v množství 213,58 t odvézt na řízenou skládku a uložit jako nebezpečný odpad.

#### SO 161 DIO

- 2.02 Při koordinační schůzce před zahájením prací po zimní sezoně 2022/23 byly ze strany provozovatelů autobusové linkové dopravy vneseny požadavky na úpravu objízdné trasy, její vyznačení a v části trasy zajištění řízení provozu semaforovými soupravami. Z toho důvodu bude na objízdné trase osazeno celkem 85 ks dopravních značek a 1 semaforová souprava. Celková doba trvání objíždky bude 210 dní.

#### SO 241 Zárubní zeď v km 0,360 – 0,530

- 2.03 Při výkopových pracích na SO 241 Zárubní zeď bylo zjištěno, že rodinný dům č. p. 47 má narušené základy a projektovaná výška zdi by mohla ohrozit statiku domu. Z toho důvodu je nutno prodloužit dřik zárubní zdi v km 0,502 – 0,530 o 60 cm, což představuje navýšení objemu železobetonu o 13,3 m<sup>3</sup>.

#### SO 101.3 Trvalé dopravní značení

- 2.04 Během vyřizování stanovení trvalé úpravy provozu byly silničním správním

úřadem vzneseny požadavky na změny původního návrhu. Z toho důvodu nebude proveden bezpečnostní barevný povrch vozovky v křižovatce a osazeny značky A12a u dopravního terminálu.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	53 128 744,76 Kč
DPH 21 %	11 157 036,40 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>64 285 781,16 Kč</b>
<b>(slovy šedesát čtyři miliony dvě stě osmdesát pět tisíc sedm set osmdesát jedna koruna česká, 16/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.04.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

9. 10. 2023

.....  
za objednatele:

ředitel

.....  
za zhotovitele:

ředitel závodu Zlín