

## **Dodatek č. 3**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5032/2020

číslo jednací: 12596/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520008

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 3/21-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Výstavba TNS Stéblová“ podepsané dne 19.1.2021, která byla zveřejněna v registru smluv a nabyla účinnosti dne 20.1.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u vyjmenovaných PS o čtyři měsíce. Zhotovitel je tedy povinen dokončit Dílo (**pro uvedené SO a PS**) v rozsahu nezbytném pro účely **uvedení Díla do provozu** za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději **do 37 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 26.2.2024)**.

Důvodem prodloužení Doby pro uvedení do provozu u **vyjmenovaných PS, které nelze v původním termínu zprovoznit**, je skutečnost, že v současné době není možné provést připojení, zprovoznění a ověřovací provoz komunikace s elektrodispečinkem OŘ Hradec Králové. Důvodem je probíhající realizace stavby „Výstavba elektrodispečinku OŘ HK“.

Dalším důvodem prodloužení Doby pro uvedení do provozu je také **Vypořádání změnových listů stavby**, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy v původní Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 26.10.2023. Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

**Doba pro dokončení Díla zůstává zachována**, nejpozději do 39 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 26.4.2024).

Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedených důvodů prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro vyjmenované SO a PS a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

- 1.2 Dále smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Pokynu Správce stavby č. 7 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **6 681 188,41 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	<b>284 667 335,29 Kč</b>
Změna Ceny díla dle bodu 1.2. Dodatku č. 3	<b>6 681 188,41 Kč</b>
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>2 91 348 523,70 Kč</b>

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

## **2.1 Změna Smluvní ceny**

Na základě tohoto Dodatku č. 3 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:

**291 348 523,70 Kč**

slovy: **dvěstědevadesátjednamiliónůtřistačtyřicetostisícpětsetdvacet tři korun českých sedmdesát haléřů.**

## **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2 se tímto ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

## **2.3 Změna Přílohy k nabídce**

**Nové znění pod-článku:**

### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo (**níže uvedené So a PS**) v rozsahu nezbytném pro účely **uvedení Díla do provozu** za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději **do 37 měsíců od Data zahájení prací.**

- **PS, které nelze v původním termínu zprovoznit z důvodu probíhající realizace stavby „Výstavba elektrodispečinku OŘ HK“:**

PS 32-05-01	TNS Stéblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému
PS 32-09-03	TNS Stéblová, mobilní kontejnerové měničny
PS 32-09-05	TNS Stéblová, technologie - vazba napáječů

- **Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS:**

PS 32-05-01 –	TNS Stéblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
SO 32-15-06 –	TNS Stéblová, kabelovod
SO 32-18-01 –	TNS Stéblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS
SO 32-15-02.1 –	TNS Stéblová, stání traf 110kV, Stavebně technické řešení
SO 32-01-02–	TNS Stéblová, zpětné vedení

## **2.4. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy**

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2 se tímto ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3  
Příloha č. 2 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 6.11.2023

V Praze dne 27.10.2023

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Luděk Valtr  
Předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

26.10.2023

.....  
Ing. Martin Janovský  
Místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba: Výstavba TNS Stěblová

Cena dle SoD 274 828 404,-  
 Cena dle dodatku 1 275 387 471,17  
 Cena dle dodatku 2 284 667 335,29

číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle smlouvy	Cena dle dodatku č. 2	Valorizace	Cena dle dodatku č. 3
PS 32-05-01	TNS Stěblová, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	6 886 519,00	6 886 519,00		6 886 519,00
PS 32-05-02	ED SŽDC, doplnění DŘT a řídicího systému	833 433,00	833 433,00		833 433,00
PS 32-09-01	TNS Stěblová, technologie - rozvodna 110 kV	27 751 674,50	27 751 674,50		27 751 674,50
PS 32-09-02	TNS Stěblová, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	27 502 344,50	27 502 344,50		27 502 344,50
PS 32-09-03	TNS Stěblová, mobilní kontejnerové měřírny	74 857 055,08	74 857 055,08		74 857 055,08
PS 32-09-04	TNS Stěblová, technologie - vlastní spotřeba	3 611 919,50	3 611 919,50		3 611 919,50
PS 32-09-05	TNS Stěblová, technologie - vazba napáječů	1 055 886,52	1 055 886,52		1 055 886,52
PS 32-09-06	TNS Stěblová, technologie - trafostanice 22/0,4kV	19 896 240,50	19 896 240,50		19 896 240,50
PS 32-14-01	TNS Stěblová, POK	784 741,76	784 741,76	38 501,52	823 243,28
PS 32-14-02	Přeložka sdělovacího kabelu DK 38	2 315 380,24	2 053 322,27	103 477,66	2 156 799,93
PS 32-14-03	TNS Stěblová, sdělovací zařízení	284 055,20	284 055,20		284 055,20
PS 32-14-04	TNS Stěblová, přenosový systém	856 420,00	856 420,00		856 420,00
PS 32-14-05	TNS Stěblová, EZS	856 931,98	856 931,98	114 022,04	970 954,02
PS 32-14-07	TNS Stěblová, kamerový systém	2 578 895,40	2 578 895,40	338 454,82	2 917 350,22
PS 32-14-08	Doplnění DDTS na ED SŽDC	913 574,00	913 574,00		913 574,00
SO 32-01-01	TNS Stěblová, napájecí vedení	6 567 348,50	6 567 348,50	493 126,57	7 060 475,07
SO 32-01-02	TNS Stěblová, zpětné vedení	3 018 737,92	3 018 737,92		3 018 737,92
SO 32-01-03	TNS Stěblová, ukolejnění kovových konstrukcí	285 477,00	285 477,00		285 477,00
SO 32-06-01	TNS Stěblová, Venkovní osvětlení	995 162,48	995 162,48		995 162,48
SO 32-06-02	TNS Stěblová, DOÚO	439 317,64	439 317,64		439 317,64
SO 32-06-03	TNS Stěblová, Indikátor státní sběrač	647 778,48	647 778,48	2 836,78	650 615,26
SO 32-06-04	TNS Stěblová, rozvody nn	327 769,00	327 769,00		327 769,00
SO 32-06-05	TNS Stěblová - vnější uzemnění	5 997 252,30	6 164 159,25	136 210,69	6 300 369,94
SO 32-12-01	TNS Stěblová, rozvody 22kV	1 374 309,00	1 374 309,00		1 374 309,00
SO 32-12-02	TNS Stěblová, přípojka NN SŽDC	241 924,00	1 077 227,77	113 856,94	1 191 084,71
SO 32-12-03	TNS Stěblová, přípojka NN ČEZ	241 925,00	241 925,00		241 925,00
SO 32-15-01	TNS Stěblová, stanoviště mobilních kontejnerových měřiren	730 769,88	1 179 783,69	70 286,98	1 250 070,67
SO 32-15-02.1	TNS Stěblová, stání traf 110kV - stavebně konstrukční řešení	13 661 526,23	14 084 107,40	2 269 356,82	16 353 464,22
SO 32-15-02.2	TNS Stěblová, stání traf 110kV - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	222 304,08	222 304,08		222 304,08
SO 32-15-02.3	TNS Stěblová, stání traf 110kV - hromosvod	69 235,22	69 235,22	10 158,24	79 393,46
SO 32-15-04.1	TNS Stěblová, garáž pro SEE - stavebně technické řešení	1 081 289,41	1 181 542,51	50 836,19	1 232 378,70
SO 32-15-04.2	TNS Stěblová, garáž pro SSE - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	89 908,34	104 489,18	523,45	105 012,63
SO 32-15-04.3	TNS Stěblová, garáž pro SSE - hromosvody	38 757,10	40 073,39		40 073,39
SO 32-15-05.1	TNS Stěblová, technologický objekt - stavebně technické řešení	8 852 179,49	9 496 705,39	209 960,74	9 706 666,13
SO 32-15-05.2	TNS Stěblová, technologický objekt - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	809 276,83	956 424,60	28 079,74	984 504,34
SO 32-15-05.3	TNS Stěblová, technologický objekt - hromosvody	73 841,40	76 701,40		76 701,40
SO 32-15-05.4	TNS Stěblová, technologický objekt - zdravotně technické instalace	269 280,59	362 063,97	14 688,31	376 752,28
SO 32-15-05.5	TNS Stěblová, technologický objekt - vytápění	140 265,78	145 940,72		145 940,72
SO 32-15-05.6a	TNS Stěblová, technologický objekt - klimatizace	1 017 933,80	1 044 400,09	83 835,05	1 128 235,14
SO 32-15-05.6b	TNS Stěblová, technologický objekt - VZT	985 123,23	1 019 016,02	57 246,98	1 076 263,00
SO 32-15-06	TNS Stěblová, kabelovod	5 971 865,17	6 165 436,34	236 867,37	6 402 303,71
SO 32-15-07	TNS Stěblová, demolice objektu č.p. 21	943 626,30	985 145,86		985 145,86
SO 32-15-08-1	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - stavební část	2 599 945,87	3 173 221,01	119 018,11	3 292 239,12
SO 32-15-08-2	TNS Stěblová, rozvodna 110 kV - ocelové konstrukce	3 305 439,44	3 305 439,44		3 305 439,44
SO 32-18-01	TNS Stěblová, zpevněné plochy a komunikace v areálu TNS	4 878 345,52	5 484 839,19	411 236,99	5 896 076,18
SO 32-18-02	TNS Stěblová, příjezdová komunikace k areálu	13 353 112,79	14 754 902,42	930 274,23	15 685 176,65
SO 32-19-01	TNS Stěblová, opěrná zídka v km 8,200	1 037 852,62	1 081 622,24		1 081 622,24
SO 32-19-02	TNS Stěblová, most v km 8,176 - Velká Strouha	9 897 124,23	13 084 363,71	583 753,87	13 668 117,58
SO 32-19-03	TNS Stěblová, propustek v km 7,857	1 396 038,53	1 403 214,48		1 403 214,48
SO 32-19-04	TNS Stěblová, rušení propustku v km 7,857	460 276,35	480 528,51		480 528,51
SO 32-27-01	TNS Stěblová, studna	306 757,66	310 410,87	33 896,80	344 307,67
SO 32-27-02	TNS Stěblová, vsakování v areálu TNS	1 665 485,79	1 731 833,44	13 410,25	1 745 243,69
SO 32-34-01	TNS Stěblová, oplocení areálu TNS a provozní oplocení rozvodny 110 kV	2 002 864,85	3 015 459,87	217 271,27	3 232 731,14
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 845 905,00	7 845 905,00		7 845 905,00
		<b>274 828 404,00</b>	<b>284 667 335,29</b>	<b>6 681 188,41</b>	<b>291 348 523,70</b>

## **PŘÍLOHA Č. 2**

**Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 3**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4112882

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cede9069-2c67-44d1-b691-a2eff42afc7f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.11.2023 13:02:00



6ee6883f-b2e1-469a-863d-df4de9a3e788