

DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 1. 8. 2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov-Podlesí, p.o.

se sídlem: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí, 736 01

zastoupena: Ing. Annou Mikulovou, ředitelkou ZUŠ

IČ: 62331647

DIČ: CZ62331647

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: xxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. AMBRA – Group, s.r.o.

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Pavlem Svobodou, prokuristou společnosti

IČO: 253 79 887

DIČ: CZ25379887

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C16590

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxx, vedoucí obchodní oddělení interiéry, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava foyer školy“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba prodloužení doby provedení díla oproti původně dohodnutému termínu. Tuto skutečnost nebylo možno v době přípravy realizace projektu předvídat.
3. Prodloužení termínu plnění souvisí se situací, kdy došlo ke zpoždění dodávky protipožárních zárubní a dveří a dále bylo nutno reklamovat panikové hrazdy na protipožárních dveřích, protože byl dodán jiný typ. Bez těchto panikových hrazd, nelze dveře správně používat.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Z důvodu schválených změn v postupech provádění díla je stanoven nový termín plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah prací mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 15. 11. 2023** a nejpozději poslední den plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

Harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram

V Havířově dne 10.10.2023

Ve Frýdku-Místku dne 10.10.2023

.....

.....

Za objednatele

za zhotovitele

Ing. Anna Mikulová, ředitelka

Ing. Pavel Svoboda, prokurista společnosti
AMBRA- Group, s.r.o.

