

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023-841

Lesní cesta Mariánská

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem s.p.
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: ██████████
██
ve věcech technických: ██████████
██

ID datové schránky: bjds93z
a

Zhotovitel:

Název: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 8032
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vopaleckým, Ing. Petrou Hedderoth Čechovou, oba společně na základě pověření
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: ██████████
██
██
ve věcech technických: ██████████
██

ID datové schránky: amx5p38

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. ZMĚNA OSOBY VE VĚCECH SMLUVNÍCH

1. Ve článku I. se mění osoba zastupující zhotovitele ve věcech smluvních a technických. ██████████ se nahrazuje Ing. Jaroslavem Vopaleckým - ředitelem oblasti, a to na základě pověření.

IV. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

V. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	2 301 677,48 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	483 352,27 Kč
celková cena včetně DPH činí	2 785 029,75 Kč
3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše méněprací se stanovuje takto:

cena bez DPH	- 43 363,20 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	- 9 106,27 Kč
celková cena včetně DPH činí	-52 469,47 Kč
4. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
5. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

VI. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPD	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	16 311 725,77 Kč	3 425 462,41 Kč	19 737 188,18 Kč	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	2 301 677,48 Kč	483 352,27 Kč	2 785 029,75 Kč	14,11 %
Méněpráce	-43 363,20 Kč	-9 106,27 Kč	-52 469,47 Kč	- 0,27 %
Cena ve znění tohoto dodatku	18 570 040,05 Kč	3 899 708,41 Kč	22 469 748,46 Kč	
Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222				13,84 %

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1, 2 a 3
- Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele: 7.11.2023

Za zhotovitele: 6.11.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel s.p.

.....
SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Ing. Jaroslav Vopalecký
ředitel oblasti
oba společně, na základě pověření

3.11.2023

.....
SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Ing. Petra Hedderoth Čechová
ekonom oblasti
oba společně, na základě pověření

popis	částka	vícepráce	méněpráce
Změnový list č. 1) Frézování SO 101-SO103	-35 023,20 Kč	8 340,00 Kč	-43 363,20 Kč
Změnový list č. 2) Plochy sanací SO 101-SO 103	2 256 005,12 Kč	2 256 005,12 Kč	0,00 Kč
Změnový list č. 3) Pařezy SO106	37 332,36 Kč	37 332,36 Kč	0,00 Kč
CELKEM DOD.č.1	2 258 314,28 Kč	2 301 677,48 Kč	-43 363,20 Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

název stavby: Lesní cesta Mariánská
Číslo a název SO/PS:SO01/1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ

č. ON/1

Změna položek podle odst. 6 §

objekt	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
SO 101	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-180,00	90,34	-16261,20
SO 102	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-200,00	90,34	-18068,00
SO 103	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-100,00	90,34	-9034,00
SO 101	58981146	recyklát asfaltový frakce 0/8	t	12,00	278,00	3336,00
SO 102	58981146	recyklát asfaltový frakce 0/8	t	12,00	278,00	3336,00
SO 103	58981146	recyklát asfaltový frakce 0/8	t	6,00	278,00	1668,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		Celkem				-35 023,20

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

název stavby: Lesní cesta Mariánská Číslo a název SO/PS:SO 101- 103/2						ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
						č. ON/1
						Změna položek podle odst. 6 §
objekt	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
SO 101	113154111	(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 290,00	302,62	390 379,80000
	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 580,00	114,80	296 184,00000
	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 580,00	29,35	75 723,00000
	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	516,00	54,77	28 261,32000
	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	516,00	26,08	13 457,28000
	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	4 470,00	23,47	104 910,90000
SO 102	113154111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	630,50	302,62	190 801,91000
	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 261,00	117,38	148 016,18000
	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 261,00	29,35	37 010,35000
	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	252,20	54,77	13 812,99400
	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	252,20	26,08	6 577,37600
	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	4 500,00	23,47	105 615,00000
SO 103	113154111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 233,00	302,62	373 130,46000
	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 466,00	117,38	289 459,08000
	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 466,00	29,35	72 377,10000
	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	493,20	54,77	27 012,56400
	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	493,20	26,08	12 862,65600
	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 000,00	23,47	70 410,00000
Celkem						2 256 001,97

Za Zhotovitele:
Za objednatele:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

název stavby: Lesní cesta Mariánská Číslo a název SO/PS:SO01/1						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
						č. ON/1
						Změna položek podle odst. 6 § 222 či §
objekt	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
SO 106	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	79,00	136,92	10816,68
SO 106	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	79,00	78,25	6181,75
SO 106	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	316,00	4,89	1545,24
SO 106	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	57,00	164,32	9366,24
SO 106	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	57,00	97,81	5575,17
SO 106	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	228,00	5,87	1338,36
SO 106	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,00	273,87	1643,22
SO 106	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	6,00	117,37	704,22
SO 106	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	24,00	6,53	156,72
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		Celkem				37 327,60

Za Zhotovitele:

Za Objednatele



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba	Lesní cesta Mariánská	Smlouva č.	VLS-SML-2023-841-190 S24-056-0001
Zhotovitel	Swietelsky stavební s.r.o.	Generální projektant	██████████
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Dodatek č. 1 na základě ZP č. 1	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Frézování SO 101-SO103		objemu stavebních prací ano
		technologie částí stavby	
		změna stavebního materiálu	
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	31.12.2023
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	16 311 725,77	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) v dodatku 1 (v Kč)	-35 023,20
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	ZP č. 1: Důvodem pro VP jsou zjištěné položky nutné pro dokončení díla a jeho plnou funkčnost, navržené na základě požadavku a znalosti investora a TDI. Důvodem pro tuto změnu je nevyhovující stav vozovky, který neumožňuje frézování. Tzn. jedná se požadavek na méněpráce frézování a vícepráce dokoupení chybějícího asfaltového recyklátu. Všechny položky jsou podrobně rozepsány v přílohách Změnových listů. Viz. Příloha Změnového listu č. 1- Položkový rozpočet		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne 20.09.2023	jméno a příjmení ██████████	podpis
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 20.09.2023	jméno a příjmení ██████████	podpis
Zdůvodnění	viz. Žádost o uzavření dodatku - Swietelsky stavební s.r.o.		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba	Lesní cesta Mariánská	Smlouva č.	VLS-SML-2023-841-190 S24-056-0001
Zhotovitel	Swietelsky stavební s.r.o.	Generální projektant	██████████
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Dodatek č. 1 na základě ZP č. 2	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Plochy sanací SO 101-SO 103		objemu stavebních prací ano
		technologie částí stavby	
		změna stavebního materiálu	
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	31.12.2023
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	16 311 725,77	Navrhovaný objem stavebních prací v dodatku 1 (v Kč)	2 256 001,97
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	ZP č. 2: Důvodem pro VP jsou zjištěné položky nutné pro dokončení díla a jeho plnou funkčnost, navržené na základě požadavku a znalosti investora a TDI. Důvodem pro tuto změnu je výrazné zhoršení stavu komunikace a z toho vyplývající větší objem nutných ploch pro sanaci, tzn. nutné úpravy podkladních vrstev pro následné pokládky finálních asfaltových vrstev. Všechny položky jsou podrobně rozepsány v přílohách Změnových listů. Viz. Příloha Změnového listu č. 2- Položkový rozpočet		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne 20.09.2023	jméno a příjmení ██████████	podpis
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 20.09.2023	jméno a příjmení ██████████	podpis
Zdůvodnění	viz. Žádost o uzavření dodatku - Swietelsky stavební s.r.o.		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba	Lesní cesta Mariánská	Smlouva č.	VLS-SML-2023-841-190 S24-056-0001
Zhotovitel	Swietelsky stavební s.r.o.	Generální projektant	██████████
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Dodatek č. 1 na základě ZP č. 3	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Pařezy SO106		objemu stavebních prací ano
		technologie částí stavby	
		změna stavebního materiálu	
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	31.12.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	31.12.2023
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	16 311 725,77	Navrhovaný objem stavebních prací v dodatku 1 (v Kč)	37 327,60
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	ZP č. 3: Důvodem pro VP jsou zjištěné položky nutné pro dokončení díla a jeho plnou funkčnost, navržené na základě požadavku a znalosti investora a TDI. Důvodem pro tuto změnu jsou větší (skutečné) počty pařezů. Tzn. jedná se požadavek na vícepráce spojené s odstraněním a přemístěním pařezů v dotčeném stavebním objektu. Všechny položky jsou podrobně rozepsány v přílohách Změnových listů. Viz. Příloha Změnového listu č. 3 - Položkový rozpočet		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne 20.09.2023	jméno a příjmení ██████████	podpis
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 20.09.2023	jméno a příjmení ██████████	podpis
Zdůvodnění	viz. Žádost o uzavření dodatku - Swietelsky stavební s.r.o.		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení ██████████	podpis
souhlasím <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		