

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230012 a č. zhotovitele 2023/02-PL01
na zakázku: VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů
dozorství

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119190003, 219190002

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ASANO, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vestec,
463 12 Liberec

Statutární orgán: Ing. Jiří Pavlů, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Pavlů, jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Pavlů, jednatel
XXX

IČ: 25017381

DIČ: CZ25017381

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12030

(dále jen zhotovitel)

2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230012 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Předmět smlouvy se u akce č. 119190003 VD Josefův Důl, oprava venkovní kanalizace objektů dozorství doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **399 547,80 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 2	98 008,80 Kč
Změnový list č. 1	SO 3	7 500,00 Kč
Změnový list č. 1	SO 5	67 085,00 Kč
Změnový list č. 1	SO 7	226 954,00 Kč
CELKEM:		399 547,80 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 119190003 VD Josefův Důl, oprava venkovní kanalizace objektů dozorství snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši - **288 896,20 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 2	- 226 512,00 Kč
Změnový list č. 1	SO 7	- 62 384,20 Kč
CELKEM:		- 288 896,20 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 6. 2. 2023 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 5 595 888,42 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši + 399 547,80 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši - 288 896,20 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH činí **5 706 540,02 Kč**.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce, činnosti a dodávky a nerealizované práce, činnosti a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

SO 2 oprava vozovky

Výsledky předepsaných zkoušek únosnosti pláň prokázaly vyšší únosnost podkladu pod vozovkou oproti předpokladu v projektu, a proto ji není nutné zpevňovat v rozsahu dle PD. Dojde ke změně skladby vrstev vozovky.

V PD nebyl ošetřen detail spáry mezi asfaltem a betonem. Do neošetřené spáry by zatékala voda, která by v budoucnu mohla spáru poškodit. Dojde k vyplnění této spáry asfaltovou zálivkou.

SO 3 oprava zpevněných ploch

Byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a položkovým rozpočtem, kde chybí položky na opravu schodů, které je nutno udělat.

SO 5 oprava kanalizačních přípojek

PD předpokládala zasypání výkopu rýhy vykopaným materiálem. Zrnitost vykopaného materiálu však neodpovídá normovým požadavkům na zásyp. Zásyp bude proveden vhodným materiálem.

SO 7 oprava odvodňovacího žlabu

Po odbourání původního odvodňovacího žlabu a jeho napojení na plot bylo zjištěno nestabilní založení plotových sloupků. Po odstranění podhrabových desek a sloupků plotu bude nutné strmé navázání terénu na žlab zpevnit. Z důvodu bezpečnosti bude kotvení nového plotu umístěno mezi žlab a kraj komunikace.

3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952230012 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Jiří Pavlů
jednatel