

Přehled změnových listů

Číslo ZL	Název	Zdroj	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Rozdíl (bez DPH)	Rozdíl (vč. DPH)
ZL 1	Nalezení jímky v trase nového základového pasu	SR	0,00	59 894,54	59 894,54	72 472,39
ZL 2	Doplnění bednění základových pasů	SR	0,00	23 487,78	23 487,78	28 420,21
ZL 3	Nalezení jímek v trase nového základového pasu	MRK	0,00	83 558,78	83 558,78	101 106,12
ZL 5	Zvodnělé vrstvy jílu v místě chodníku	MRK	0,00	706 464,00	706 464,00	854 821,44
ZL 7	Propustek pod cestou k pohřebišti	MRK	0,00	23 297,03	23 297,03	28 189,41
ZL 8	Bourání betonového kanálu	MRK	0,00	76 786,67	76 786,67	92 911,87
ZL 9	Bourání druhého betonového kanálu	MRK	0,00	76 786,67	76 786,67	92 911,87
ZL 10	Doplnění chybějící výměry kanalizačního otrubí	SR	0,00	62 219,50	62 219,50	75 285,60
ZL 11	Aktivní hromosvod	SR	245 353,40	236 222,60	-9 130,80	-11 048,27
ZL 12	Změna titanzinkového plechu na hliníkový	SR	79 832,16	64 662,75	-15 169,41	-18 354,99
ZL 13	Vyčištění vrtu před osazením technologie	MRK	0,00	12 060,00	12 060,00	14 592,60
ZL 14	Změny elektro a osvětlení	SR	202 711,90	287 356,50	84 644,60	102 419,97
ZL 15	Instalace pítka u Návštěvnického centra	MRK	0,00	76 737,65	76 737,65	92 852,56
ZL 6	Úprava paprsků se jmény vězněných	SR	5 038 260,00	6 539 750,00	1 501 490,00	1 816 802,90
Celkem			5 566 157,46	8 329 284,47	2 763 127,01	3 343 383,68
Celkem		SR	5 566 157,46	7 273 593,67	1 707 436,21	2 065 997,81
Celkem		MRK	0,00	1 055 690,80	1 055 690,80	1 277 385,87