

## Dodatek č. 5

### KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### „II/152 Moravské Budějovice – obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

#### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Stanislav Juránek  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 217817353/0300  
IČO: 70890749

*(dále jen „Objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
Adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 194021669/0300  
IČO: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

*(dále jen „Zhotovitel“)*

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě (č. smlouvy objednatele 108327, ze dne 12. 1. 2018) formou dodatku č. 5 k předmětné smlouvě.

Předmětem dodatku je změna termínů plnění a navýšení ceny díla veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci „II/152 Moravské Budějovice – obchvat“ ve stupni DÚR, DSP, PDPS a související inženýrské činnosti.

V době, kdy objednatel předložil zhotoviteli závěrečnou zprávu bezpečnostního auditu, byla již rozpracovanost DSP ve velmi pokročilém stupni konceptu projektové dokumentace ve stupni DSP. Důvodem úpravy projektové dokumentace je zapracování konečného stanoviska města Moravské Budějovice k zajištění sjezdů a výsledků bezpečnostního auditu plánované trasy obchvatu (dle stupně DUR). K jednotlivým zjištěným bezpečnostním rizikům je v auditní zprávě uveden návrh opatření na eliminaci těchto rizik.

Dodatkem č. 5 se prodlužuje termín plnění a navyšuje cena díla na základě ocenění dodatečných projekčních prací souvisejících s rozsahem úprav vyvolaných zapracováním opatření navrhovaných auditorem do DSP a konečným stanoviskem města k problematickému sjezdu z obchvatu (v km 0,734). Během projekčních prací na dokumentaci ve stupni DSP město Moravské Budějovice ustoupilo od požadavku na zajištění sjezdu (v km 0,734), jehož součástí byl také odbočovací pruh pro levé odbočení. Úprava projektové dokumentace v důsledku odstranění sjezdu vč. úpravy silničního tělesa je rovněž součástí auditní zprávy. Úprava tvaru silničního tělesa přinese snížení nákladů na realizaci stavby v případě úpravy dokumentace cca o 2,7 mil. Kč.

Audit bezpečnosti vyhodnotil jak sjezd, tak případné ponechání tvaru silničního tělesa jako vysoce závažné riziko zejména pro bezpečnost cyklistů a chodců. V předmětném úseku kříží trasa obchvatu cyklotrasu Jihlava – Raabs a v případě změny šířky koruny se zmenší délka trasy, kterou cyklista nebo chodec překoná vozovku silnice II/152. Tato úprava tvaru silničního tělesa znamená rovněž přepracování návrhu odvodnění.

V důsledku požadavků vyplývajících z auditu bezpečnosti bude nutné přepracovat rovněž řešení dopravního značení, návrh křížení přeložených účelových komunikací a posouzení rozhledových poměrů, které se vlivem úpravy tvaru tělesa komunikace rovněž mění.

2.2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, z nichž vyplývá potřeba prodloužit termíny plnění a cenu díla, se mění Článek 3 – Termín plnění a Článek 4 – Cenové ujednání původní Smlouvy o provedení veřejné zakázky.

**Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:**

### **Znění Článku 3 – Termín plnění, odstavec 3.1**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|   |   |
|---|---|
| Zahájení:   | po podpisu smlouvy – leden 2018   |
| Vypracování DÚR + oznámení EIA dle bodu a) a b) smlouvy | do dvou měsíců od rozhodnutí o způsobu řešení odvodnění komunikace a dotčeného území a jeho prokazatelného předání objednatelem zhotoviteli |
| Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)               | podání řádné žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy a závěru zjišťovacího řízení objednatelem                  |

---

*Plnění bylo ukončeno*

|  |   |
|--|---|
| Vypracování DSP dle bodu d)                              | do 1 měsíce od předání Zprávy o provedení bezpečnostního auditu objednatelem zhotoviteli (předpoklad odevzdání DSP do 15. 11. 2023) |
| Zajištění stavebního povolení dle bodu e)                | podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od dokončení DSP  |
| Vypracování PDPS dle bodu f)                             | do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení  |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu g) | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení   |

Koncept jednotlivých stupňů projektové dokumentace zašle zhotovitel objednateli v digitální formě nejméně 14 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace.

### **se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

#### **„Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

|   |   |
|---|---|
| Zahájení:   | po podpisu smlouvy – leden 2018   |
| Vypracování DÚR + oznámení EIA dle bodu a) a b) smlouvy | do dvou měsíců od rozhodnutí o způsobu řešení odvodnění komunikace a dotčeného území a jeho prokazatelného předání objednatelem zhotoviteli |
| Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)               | podání řádné žádosti o ÚR do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy a závěru zjišťovacího řízení objednatelem                  |

---

#### *Plnění bylo ukončeno*

|  |   |
|--|---|
| Vypracování DSP dle bodu d)                              | do 3 měsíců od projednání Zprávy o provedení bezpečnostního auditu v rámci kontrolního dne projektu č. 10 (předpoklad odevzdání DSP do 19. 1. 2023) |
| Zajištění stavebního povolení dle bodu e)                | podání řádné žádosti o SP do 1 měsíce od dokončení a předání DSP  |
| Vypracování PDPS dle bodu f)                             | do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení s možností dřívějšího odevzdání  |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu g) | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení   |

Koncept jednotlivých stupňů projektové dokumentace zašle zhotovitel objednateli v digitální formě nejméně 14 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace.”

**Cenové ujednání veřejné zakázky se mění následovně:**

**Znění Článku 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.5**

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

**Cena za Dílo:**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>cena celkem bez DPH:</b>    | <b>2 386 700,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                | <b>501 207,- Kč</b>   |
| <b>cena celkem včetně DPH:</b> | <b>2 887 907,- Kč</b> |

(slovy: Dvamiliónyosmsetosmdesátsedmtisícdevětsetsedm korun českých)

**Z toho cena jednotlivých částí plnění:**

**Vypracování DÚR + oznámení „EIA“**

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>cena bez DPH:</i>    | <i>1 127 500,- Kč</i> |                       |
| <i>DPH 21%:</i>         | <i>236 775,- Kč</i>   |                       |
| <i>cena včetně DPH:</i> |                       | <i>1 364 275,- Kč</i> |

**Vypracování DSP**

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>cena bez DPH:</i>    | <i>607 700,- Kč</i> |                     |
| <i>DPH 21%:</i>         | <i>127 617,-Kč</i>  |                     |
| <i>cena včetně DPH:</i> |                     | <i>735 317,- Kč</i> |

**Vypracování PDPS + soupisu prací**

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>cena bez DPH:</i>    | <i>315 200,- Kč</i> |                     |
| <i>DPH 21%:</i>         | <i>66 192,- Kč</i>  |                     |
| <i>cena včetně DPH:</i> |                     | <i>381 392,- Kč</i> |

**Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí**

|                         |                    |                     |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>cena bez DPH:</i>    | <i>85 500,- Kč</i> |                     |
| <i>DPH 21%:</i>         | <i>17 955,- Kč</i> |                     |
| <i>cena včetně DPH:</i> |                    | <i>103 455,- Kč</i> |

**Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>cena bez DPH:</i>    | <i>79 800,- Kč</i> |                    |
| <i>DPH 21%:</i>         | <i>16 758,- Kč</i> |                    |
| <i>cena včetně DPH:</i> |                    | <i>96 558,- Kč</i> |

**Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin**

|                         |                     |                      |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>cena bez DPH:</i>    | <i>171 000,- Kč</i> |                      |
| <i>DPH 21%:</i>         | <i>35 910,- Kč</i>  |                      |
| <i>cena včetně DPH:</i> |                     | <i>206 910,- Kč“</i> |

**se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

## „Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.5

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

### Cena za Dílo:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| cena celkem bez DPH:    | 2 658 700,- Kč |
| DPH 21%:                | 558 327,- Kč   |
| cena celkem včetně DPH: | 3 217 027,- Kč |

(slovy: Třimiliónydvěstěsedmnácttisícdvacetsedm korun českých)

### Z toho cena jednotlivých částí plnění:

#### **Vypracování DÚR + oznámení „EIA“**

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| cena bez DPH:    | 1 127 500,- Kč |                |
| DPH 21%:         | 236 775,- Kč   |                |
| cena včetně DPH: |                | 1 364 275,- Kč |

#### **Vypracování DSP**

|                  |                                       |                |
|------------------|---------------------------------------|----------------|
| cena bez DPH:    | 879 700,- Kč (zvýšení o 272 000,- Kč) |                |
| DPH 21%:         | 184 737,- Kč                          |                |
| cena včetně DPH: |                                       | 1 064 437,- Kč |

#### **Vypracování PDPS + soupisu prací**

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| cena bez DPH:    | 315 200,- Kč |              |
| DPH 21%:         | 66 192,- Kč  |              |
| cena včetně DPH: |              | 381 392,- Kč |

#### **Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí**

|                  |             |              |
|------------------|-------------|--------------|
| cena bez DPH:    | 85 500,- Kč |              |
| DPH 21%:         | 17 955,- Kč |              |
| cena včetně DPH: |             | 103 455,- Kč |

#### **Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| cena bez DPH:    | 79 800,- Kč |             |
| DPH 21%:         | 16 758,- Kč |             |
| cena včetně DPH: |             | 96 558,- Kč |

#### **Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin**

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| cena bez DPH:    | 171 000,- Kč |              |
| DPH 21%:         | 35 910,- Kč  |              |
| cena včetně DPH: |              | 206 910,- Kč |

Rozsah víceprací pro úpravu projektové dokumentace je přílohou dodatku.

V případě odevzdání PDPS před vydáním stavebního povolení bude fakturováno 90% ceny a zbývajících 10 % až po vydání pravomocného stavebního povolení.”

## Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající z původní smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4, tímto dodatkem č. 5 nedotčené, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky.

3.3. Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy (dodatku) včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky (č. smlouvy objednatele 108327, ze dne 12. 1. 2018) podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Příloha: Rekapitulace a ocenění víceprací pro úpravu projektové dokumentace

V Jihlavě

V Hradci Králové

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel společnosti

**„II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD“**

Rekapitulace a ocenění víceprací pro úpravu projektové dokumentace ve stupni DSP nad rámec původní smlouvy.

| <b>Část</b>                                    | <b>Název činnosti</b>   | <b>Čas (hodin)</b> | <b>Sazba Kč/hod.</b> | <b>Cena</b>       |
|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| a  | <b>Úprava tvaru silničního tělesa</b>   | 200                | 850                  | 170 000,00 Kč     |
| b  | <b>Přepracování křížení účelových komunikací v místě úpravy tvaru silničního tělesa</b> | 32                 | 850                  | 27 200,00 Kč      |
| c  | <b>Úprava odvodnění</b>   | 76                 | 850                  | 64 600,00 Kč      |
| d  | <b>Přepracování posouzení rozhledových poměrů</b>                                       | 6                  | 850                  | 5 100,00 Kč       |
| e  | <b>Úprava návrhu dopravního značení</b>   | 6                  | 850                  | 5 100,00 Kč       |
|  | <b>Celkem</b>   | <b>320</b>         |                      | 272 000,00 Kč     |
| <b>Cena za vypracování PD:</b>                 |   |                    |                      |                   |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ CELKEM bez DPH</b> |   |                    |                      | <b>272 000,00</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                 |   |                    |                      | <b>57 120,00</b>  |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ CELKEM vč. DPH</b> |   |                    |                      | <b>329 120,00</b> |