

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.4. 2023**

Název stavby: „ÚOCHB CryoEM - stavba“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 23029028

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Sídlo: 160 00 Praha 6, Flemingovo nám. 2, čp. 542

Zastoupená: Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 61388963

DIČ: CZ61388963

[redacted]

Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

dále též jen „objednatel“

a

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci

Bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

ICO: 453 09 612

DIČ: CZ453 09 612

[redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

dále též jen „zhotovitel“

tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.4. 2023 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto Dodatkem č.1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného (změněného) předmětu díla, změny ceny díla a termínu dokončení díla.

V průběhu plnění předmětu Smlouvy vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1,2,3,4,5,6, kdy předmětné vícepráce a méněpráce mají povahu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 5 (práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a je nezbytné jejich provedení) nebo odst. 6 (nastaly skutečnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Za první:

1. Hodnota víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů činí:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1,2,3,4,5,6:
Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 1,2,3,4,5,6:

[REDACTED]

Celková hodnota změn ceny díla dle Smlouvy: 4 682 821,53 Kč bez DPH
DPH: 983 392,52 Kč
Celková hodnota změn vč. DPH: 5 666 214,05 Kč vč. DPH

2. Smluvní strany se v důsledku nutnosti navýšení ceny díla dohodly na následující změně
Ceny díla dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy, který nově zní:

**„Cena za zhotovení díla činí:
celková cena bez DPH: 133 482 821,53 Kč
celková cena s DPH: 161 514 214,05 Kč
DPH: 28 031 392,52 Kč“**

Rozpis ceny bez DPH :

Cena dle smlouvy 128 800 000,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 1 4 682 821,53,- Kč
Cena celkem 133 482 821,53,- Kč

3. Dopad řešených víceprací a méněprací do celkové výše vedlejších rozpočtových
nákladů bude určen v závěrečném dodatku.

Za druhé:

Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se v důsledku nutnosti provedení víceprací a méněprací, resp. změny rozsahu
Díla dle tohoto dodatku, dohodly na následující změně termínu provedení díla, dle čl. V. odst.
5.2. Smlouvy, který nově zní:

**„Zhotovitel předá objednateli dílo provedené řádně, bez vad a nedodělků nejpozději do
16.8.2024 viz příloha č.2.“**

Za třetí:

Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- 1- Změnové listy č. 1,2,3,4,5,6.
- 2- Harmonogram

V Praze dne


V Praze dne

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
S u b t e r r a a.s.




Změnový list č.: 1






Změnový list č.: 2






Změnový list č.: 3



Změnový list č.: 4



Změnový list č.: 5

