



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO "II/187 Průtah Kolinec"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001074
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 3 objednatele: 8510001003
číslo dodatku č. 3 zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510000947
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000889
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500006763
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED],

mob. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032, vedenou u KS České Budějovice

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupen/á: [REDACTED]

IČO:48035599 DIČ: CZ48035599

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

Společník: Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.B, vl. 221, vedenou u KS Plzeň

sídlo: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva

IČO:45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen jako „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.04.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Průtah Kolinec (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000754. SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 06. 2022, dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 14. 02. 2023.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Ke změně rozsahu prací, kterou nebylo možné předvídat, muselo být přistoupeno zejména v návaznosti na zohlednění skutečně provedených výměr obrubníků, dlažeb a ostatních drobných úprav u SO 101, SO 103, SO 106, SO 301 a SO 201 dle zaměření skutečného provedení stavby. Dále dodatečného požadavku objednatele na provedení opravy části objízdných tras.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 4) vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 4. Změnový list č. 4 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 4 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 9 760 338,54 bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 4 499 284,60 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3
 - bez DPH: 75 065 314,81 Kč
 - se tímto dodatkem zvyšuje o částku 5 261 053,94 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 80 326 368,75 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně

přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabyvá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 4**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 4**

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

a

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 20. 10. 2023



Změnový list č. 4

Předmět díla:	II/187 Průtah Kolínek		
Objekt:	SO 101 - Oprava silnice; SO 103 - Okružní křižovatka; SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací; SO 301 - Odvodnění komunikací; SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolínek		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Společnost Průtah Kolínek: (Swietelsky stavební s.r.o. a Silnice Klatovy a.s.), Zemská 259, 337 01 Ejovice, IČ 48035599		
TDS:	GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766		
Projektant:	Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátílská 330, 390 01 Tábor, IČ 28145968		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 101 - Oprava silnice			
- pol. č. 30 - snížení výměry u délky svodidla dle zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 31, 32 - nerealizované položky, dle požadavku objednatele			
- pol. č. 50, 51, 52, 53, 57 - snížení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 68 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích			
SO 103 - Okružní křižovatka			
- pol. č. 31, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 - snížení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 56 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích			
SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací			
- pol. č. 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 - snížení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 55 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích			
SO 301 - Odvodnění komunikací			
- pol. č. 100 - nerealizovaná položka signalizačního vodiče, dle požadavku objednatele			
- pol. č. 113 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích			
SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolínek			
- pol. č. 189 - nerealizovaná položka náběhu svodidel, dle požadavku objednatele			
Vícepráce:			
SO 101 - Oprava silnice			
- pol. č. 9, 12, 13, 14, 22, 70, 71 - navýšení výměr u položek souvisejících s vybouráním nefunkčního propustku a zřízením nového propustku na ZÚ			
- pol. č. 72 - navýšení výměry položky na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích			
- pol. č. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 - nové položky související s vybouráním nefunkčního propustku a zřízením nového propustku na ZÚ			
- pol. č. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na opravu části objízdných tras			
SO 103 - Okružní křižovatka			
- pol. č. 29, 30, 42 - navýšení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 60 - nová položka hladké kamenné dlažby lemující varovné pásy ve sjezdech, dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací			
- pol. č. 20, 21, 23, 24, 25, 58 - navýšení výměr u položek souvisejících s rozšířením ploch úpravy sjezdů, místních a účelových komunikací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 29, 31, 32, 33, 34, 42, 48 - navýšení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 - nové položky související s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby			
SO 301 - Odvodnění komunikací			
- pol. č. 11, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 103, 104 - navýšení výměr u položek souvisejících s doplněním odvodňovacího žlabu ke stávajícímu přístřešku autobusové zastávky			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	5 261 053,94 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 104 821,33 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 365 875,27 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 462 439,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	72 282 267,22 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	73 886 919,99 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	75 065 314,81 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH	80 326 368,75 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH	97 194 906,19 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-4 499 284,60 Kč	5 261 053,94 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	9 760 338,54 Kč	
		Celková hodnota změny bez DPH	

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: ██████████		
	TDS: ██████████		
	Projektant: ██████████		
	Objednatel: ██████████		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 4		

Rozpočet ke změnovému listu č. 4										
Název díla: II/187 Průtah Kolínek										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 101 - Oprava silnice										
30	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	164,000	155,000	-9,000	2 186,05	358 512,20	338 837,75	-19 674,45
31	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) příšroubováním k podkladu	kus	14,000	0,000	-14,000	763,48	10 688,72	0,00	-10 688,72
32	56288000	sloupek plastový baliseta	kus	14,000	0,000	-14,000	2 178,60	30 500,40	0,00	-30 500,40
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 943,330	933,250	-3 010,080	512,02	2 019 063,83	477 842,67	-1 541 221,16
51	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3 911,145	979,910	-2 931,235	189,43	740 888,20	185 624,35	-555 263,85
52	59217030	obrubník kamenný silniční přechodový R 0,5-1m 320x240mm	m	65,100	37,000	-28,100	638,66	41 576,77	23 630,42	-17 946,35
53	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	221,393	0,000	-221,393	188,20	41 666,16	0,00	-41 666,16
57	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	27,401	10,500	-16,901	1 587,79	43 507,03	16 671,80	-26 835,24
68	997221645R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N	t	1 424,700	0,000	-1 424,700	762,15	1 085 835,11	0,00	-1 085 835,11
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-3 329 631,44
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 103 - Okružní křižovatka										
31	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	75,410	59,016	-16,394	930,08	70 137,33	54 889,60	-15 247,73
32	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	71,122	54,900	-16,222	722,06	51 354,35	39 641,09	-11 713,26
39	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,890	191,000	-40,890	701,88	162 758,95	134 059,08	-28 699,87
40	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	123,134	115,060	-8,074	2 433,10	299 597,34	279 952,49	-19 644,85
41	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm	m	3,570	1,500	-2,070	3 370,26	12 031,83	5 055,39	-6 976,44
42	58380410	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 320x240mm	m	11,865	8,910	-2,955	4 701,52	55 783,53	41 890,54	-13 892,99
44	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	21,788	0,000	-21,788	2 772,12	60 398,95	0,00	-60 398,95
45	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	59,399	43,960	-15,439	2 535,44	150 602,60	111 457,94	-39 144,66
46	58380440	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm	m	19,898	0,000	-19,898	3 871,02	77 025,56	0,00	-77 025,56
56	997221645R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N	t	221,822	0,000	-221,822	762,15	169 061,64	0,00	-169 061,64
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-441 805,95
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací										
26	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva třezého tl 50 mm	m2	27,640	0,000	-27,640	897,01	24 793,36	0,00	-24 793,36
27	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	28,193	0,000	-28,193	1 335,10	37 640,47	0,00	-37 640,47
28	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	269,178	249,307	-19,871	930,08	250 357,07	231 875,45	-18 481,62
30	58381008R00	kostka dlažební žula reliéfní s výstupky 200x200 mm	m2	33,001	0,000	-33,001	4 856,79	160 278,93	0,00	-160 278,93
37	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	525,710	313,850	-211,860	512,02	269 174,03	160 697,48	-108 476,56
38	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	119,112	105,420	-13,692	189,43	22 563,39	19 969,71	-2 593,68
39	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	334,772	224,120	-110,652	188,20	63 004,09	42 179,38	-20 824,71
40	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	98,112	0,000	-98,112	735,45	72 156,47	0,00	-72 156,47
41	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,520	168,320	-7,200	701,88	123 193,98	118 140,44	-5 053,54
43	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	42,567	4,160	-38,407	2 433,10	103 569,77	10 121,70	-93 448,07
44	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	5,082	4,050	-1,032	3 008,81	15 290,77	12 185,68	-3 105,09
45	58380420	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 320x240mm	m	8,075	5,290	-2,785	4 648,71	37 538,33	24 591,68	-12 946,66
46	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	3,717	2,360	-1,357	2 772,12	10 303,97	6 542,20	-3 761,77
47	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	12,747	8,180	-4,567	2 535,44	32 319,25	20 739,90	-11 579,35
55	997221645R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N	t	121,620	0,000	-121,620	762,15	92 692,68	0,00	-92 692,68
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-667 832,96
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 301 - Odvodnění komunikací										
100	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	522,052	0,000	-522,052	69,12	36 084,23	0,00	-36 084,23
113	997221645R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N	t	8,253	0,000	-8,253	762,15	6 290,02	0,00	-6 290,02
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-42 374,25
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolínek										
189	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	4,000	0,000	-4,000	4 410,00	17 640,00	0,00	-17 640,00
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										-17 640,00
Měněpráce celkem Kč:										-4 499 284,60

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
SO 101 - Oprava silnice										
82	11310734R	Odstranění živичného krytu frézováním tl 0-50 mm s naložením materiálu včetně odvozu a řádné likvidace	m2	0,000	60,000	60,000	320,00	0,00	19 200,00	19 200,00
83	569931132R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	0,000	1 850,000	1 850,000	52,00	0,00	96 200,00	96 200,00
84	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	0,000	7 954,000	7 954,000	340,00	0,00	2 704 360,00	2 704 360,00
85	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	19 054,000	19 054,000	12,40	0,00	236 269,60	236 269,60
86	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	11 100,000	11 100,000	359,00	0,00	3 984 900,00	3 984 900,00
87	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytů hl do 40 mm š do 40 mm	m	0,000	12,000	12,000	200,00	0,00	2 400,00	2 400,00
88	919735111	Řezání stávajícího živичného krytů hl do 50 mm	m	0,000	12,000	12,000	79,00	0,00	948,00	948,00
89	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytů betonového nebo živичného	m2	0,000	11 100,000	11 100,000	0,88	0,00	9 768,00	9 768,00
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										7 054 045,60

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 101 - Oprava silnice										
9	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	m3	1 998,171	2 004,571	6,400	165,48	330 657,34	331 716,41	1 059,07
12	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 664,201	1 682,411	18,210	89,63	149 162,34	150 794,50	1 632,16
13	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	333,970	352,180	18,210	169,65	56 658,01	59 747,34	3 089,33
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 328,402	3 339,092	10,690	146,93	489 042,11	490 612,79	1 570,68
22	58344229	šterkdrf frakce 0/125	t	6 846,761	6 853,401	6,640	303,49	2 077 923,50	2 079 938,67	2 015,17
33	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	30,000	34,000	4,000	597,63	17 928,90	20 319,42	2 390,52
34	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	3,000	4,000	1,000	1 274,73	3 824,19	5 098,92	1 274,73
35	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	7,000	8,000	1,000	989,01	6 923,07	7 912,08	989,01
36	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	3,000	1,000	1 274,73	2 549,46	3 824,19	1 274,73
37	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	2,000	1,000	1 562,13	1 562,13	3 124,26	1 562,13
41	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	25,000	29,000	4,000	1 399,83	34 995,75	40 595,07	5 599,32
42	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	25,000	29,000	4,000	1 629,75	40 743,75	47 262,75	6 519,00
43	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	25,000	29,000	4,000	544,38	13 609,50	15 787,02	2 177,52
56	58300002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	35,711	53,170	17,459	2 433,10	86 888,43	129 367,93	42 479,49
70	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19 580,810	19 606,210	25,400	102,87	2 014 277,92	2 016 890,82	2 612,90
71	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	19 580,810	19 606,210	25,400	10,79	211 276,94	211 551,01	274,07
72	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 805,200	3 573,342	1 768,142	490,00	884 548,00	1 750 937,58	866 389,58
73	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	0,000	11,810	11,810	262,90	0,00	3 104,85	3 104,85
74	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	0,000	8,200	8,200	3 360,00	0,00	27 552,00	27 552,00
75	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	2,500	2,500	359,70	0,00	899,25	899,25
76	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	0,000	4,500	4,500	5 520,00	0,00	24 840,00	24 840,00
77	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpíhové na maltu MC 25	m3	0,000	1,460	1,460	11 266,72	0,00	16 449,41	16 449,41
78	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	6,400	6,400	576,60	0,00	3 690,24	3 690,24
79	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000	6,400	6,400	181,72	0,00	1 163,01	1 163,01
80	919521140	Zřízení sličního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	0,000	10,000	10,000	2 410,00	0,00	24 100,00	24 100,00
81	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	0,000	10,100	10,100	3 490,00	0,00	35 249,00	35 249,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 079 957,17
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 103 - Okružní křižovatka										
29	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	118,740	170,588	51,848	2 737,50	325 050,75	466 985,29	141 934,54
30	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	126,827	174,000	47,173	1 335,10	169 326,73	232 307,40	62 980,67
43	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	3,833	27,050	23,217	3 008,81	11 532,77	81 388,31	69 855,54
60	R	kamenná hladká dlažba	m2	0,000	5,300	5,300	3 432,00	0,00	18 189,60	18 189,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										292 960,35
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací										
20	564861111	Podklad ze šterkdrf ŠD tl 200 mm	m2	572,398	1 024,420	452,022	282,38	161 633,75	289 275,72	127 641,97
21	564871111	Podklad ze šterkdrf ŠD tl 250 mm	m2	572,398	1 024,420	452,022	353,34	202 251,11	361 968,56	159 717,45
23	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 188,323	1 897,080	708,757	44,80	53 236,87	84 989,18	31 752,31
24	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	575,511	948,540	373,029	424,78	244 465,56	402 920,82	158 455,26
25	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	532,880	948,540	415,660	536,99	286 151,23	509 356,49	223 205,26
29	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 sedá	m2	213,350	251,800	38,450	722,06	154 051,50	181 814,71	27 763,21
31	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	233,100	365,250	132,150	365,80	85 267,98	133 608,45	48 340,47
32	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	184,860	274,200	89,340	429,42	79 382,58	117 746,96	38 364,38
33	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	22,180	48,190	26,010	1 114,12	24 711,18	53 689,44	28 978,26
34	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	22,260	39,100	16,840	463,23	10 311,50	18 112,29	7 800,79
42	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	78,962	86,120	7,158	1 587,79	125 375,07	136 740,47	11 365,40
48	58380440	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm	m	30,020	35,500	5,480	3 871,02	116 208,02	137 421,21	21 213,19
58	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 422,574	2 924,038	501,464	102,87	249 210,19	300 795,79	51 585,60
59	R	kostka reliéfní tl. 8mm	m2	0,000	24,900	24,900	6 708,00	0,00	167 029,20	167 029,20
60	R	kostka hladká tl. 8mm	m2	0,000	17,100	17,100	4 092,00	0,00	69 973,20	69 973,20
61	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	227,500	216,660	394,42	0,00	89 730,55	85 455,04
62	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	0,000	227,500	227,500	116,30	0,00	26 458,25	26 458,25
63	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvků přes 1 do 1,5 m	kus	0,000	24,000	24,000	269,00	0,00	6 456,00	6 456,00
64	2724516800	palisáda Best Masiv 120 cm přírodní	kus	0,000	12,000	12,000	731,60	0,00	8 779,20	8 779,20
65	2724516900	palisáda Best Masiv 150 cm přírodní	kus	0,000	12,000	12,000	1 350,00	0,00	16 200,00	16 200,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 316 534,44
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 301 - Odvodnění komunikací										
11	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojné	m3	44,148	45,533	1,385	322,98	14 258,92	14 706,25	447,33
15	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	494,853	496,238	1,385	216,14	106 957,53	107 256,88	299,35
17	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	989,723	992,217	2,494	146,93	145 420,00	145 786,44	366,44
18	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	184,506	185,259	0,753	246,20	45 425,38	45 610,77	185,39
19	58344155	šterkdrf frakce 0/22	t	48,176	49,681	1,505	330,97	15 944,81	16 442,92	498,11
25	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	937,876	941,587	3,711	35,90	33 669,75	33 802,97	133,22
26	69311083	geotextilie nenášaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	1 031,663	1 035,745	4,082	60,95	62 879,86	63 128,66	248,80
27	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	625,250	626,515	1,265	270,80	169 317,70	169 660,26	342,56
103	935932112	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	5,900	8,430	2,530	270,80	1 597,72	2 282,84	685,12
104	59228433	žlab šterbinový betonový s roštem 400x500x400mm	m	6,195	8,852	2,657	5 131,60	31 790,26	45 424,92	13 634,66
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										16 840,98
Vícepráce celkem Kč:										9 760 338,54
Rozdíl oproti SOD celkem										5 261 053,94