

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 ze dne 25. května 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. září 2022 a dodatku č. 2 ze dne 29. listopadu 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 304/1S/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: p. Alexandrem Nográdym, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starostou města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 12280

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

Zastoupená Zuzana Irová, jednatel

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel

- ve věcech technických: Marek Římnáč

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

korespondenční adresa: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 ze dne 25. května 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. září 2022 a dodatku č. 2 ze dne 29. listopadu 2022 (dále jen „smlouva o dílo č. 304/1S/2022“).

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. května 2022 smlouvu o dílo č. 304/1S/2022 na zhotovení díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově".

2.2. Při realizaci stavebních prací v měsíci červen až září 2022 v rámci zhotovení díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově" došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 304/1S/2022. Změny, které bylo

- navrženo provést při realizace díla, byly zaznamenány ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 304/1S/2022.
- 2.3. V průběhu stavebních prací (od června do listopadu 2022) v rámci zhotovení díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově" došlo k dalším změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 304/1S/2022. Změny, které bylo nyní navrženo provést při realizace díla, byly zaznamenány ve změnových listech č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 304/1S/2022.
- 2.4. V průběhu stavebních prací v roce 2023 (od ledna do října 2022) a při dokončení v listopadu 2023 v rámci realizace díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově" došlo k dalším změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 304/1S/2022. Změny, které bylo a je navrženo provést při realizace díla, byly zaznamenány ve změnových listech č. 14, č. 15, č. 16, č. 17A, č. 17B, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27A, č. 27B, č. 27C, č. 28A, č. 28B, č. 29 a č. 30, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 304/1S/2022

3. Cena za dílo

- 3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	37.297.490,00 Kč
Úprava ceny díla (rozšíření předmětu díla)	874.947,69 Kč
Úprava ceny díla (nerealizované práce a dodávky)	- 3.586.896,76 Kč
Celková cena díla bez DPH (dodatek č. 1)	34.585.540,93 Kč
Úprava ceny díla (rozšíření předmětu díla)	955.032,88 Kč
Celková cena díla bez DPH (dodatek č. 2)	35.540.573,81 Kč
Úprava ceny díla (rozšíření předmětu díla)	3.208.487,16 Kč
Úprava ceny díla (nerealizované práce a dodávky)	- 2.356.526,59 Kč
Celková cena díla bez DPH (dodatek č. 3)	36.392.534,38 Kč.

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 304/1S/2022 nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 30. října 2023, č. usnesení: 0501/RM28/2023.
- 4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).

- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 14 Zmenšení počtu výsadby stromů
- č. 2 Změnový list č. 15 Využití dešť. vod
- č. 3 Změnový list č. 16 Chybějící tvarovky na kanalizaci
- č. 4 Změnový list č. 17A Odečet pažení SO01
- č. 5 Změnový list č. 17B Odečet pažení SO02
- č. 6 Změnový list č. 18 Využití dešť. vod
- č. 7 Změnový list č. 19 Odečet pažení
- č. 8 Změnový list č. 20 Oprava hřbitovní zdi, boční vstup do SO02
- č. 9 Změnový list č. 21 Nové vstupní brány
- č. 10 Změnový list č. 22 Kanalizace k obnově komunikace
- č. 11 Změnový list č. 24 Rozptylová loučka
- č. 12 Změnový list č. 25 Chybějící ocelové obruby
- č. 13 Změnový list č. 26 Nerealizovaná zástěna B
- č. 14 Změnový list č. 27A Zrušené ocelové části zástěn SO01
- č. 15 Změnový list č. 27B Zrušené ocelové části zástěn SO02
- č. 16 Změnový list č. 27C Zrušené ocelové části zástěn SO03
- č. 17 Změnový list č. 28A Nereal. jednotná úprava mezi hroby SO01
- č. 18 Změnový list č. 28B Nereal. jednotná úprava mezi hroby SO02
- č. 19 Změnový list č. 29 Nereal.výsadba SO03
- č. 20 Změnový list č. 30 Výkop v hornině tř. těž. III

V Českém Krumlově 7. 11. 2023

V Českém Krumlově

Město Český Krumlov
Alexandr Nogrády, starosta města

IRO stavební s.r.o.
Zuzana Irová, jednatel