

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2023/234 Lesovna Haná č.p. 14****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Vladimír Malých – Hydroizomat**

se sídlem Clementisa 1177/53, 909 01 Skalica, Slovenská republika

IČO: 412 08 838

DIČ:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; SR obú. Skalica

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S9463/2023234 Lesovna Haná č.p. 14 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vybudování apartmánu v levé části 2. NP objektu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které byly vyvolány v průběhu realizace a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou podstatu VZ a jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo: 1 277 162,36 Kč bez DPH

Méněpráce: - 57 084,53 Kč bez DPH

Vícepráce: +118 117,24 Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 1 338 195,07 Kč bez DPH**

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 338 195,07 Kč (slovy jeden milion tři sta třicet osm tisíc jedno sto devadesát pět korun českých sedm haléřů) bez DPH.“*
2. S ohledem na pozdní předání staveniště o 7 dnů, smluvní strany konstatují, že došlo v souladu s čl. II. odst. 3 k posunu termínu dokončení díla do 7. 11. 2023.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změn



Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne .....  
dle elektronického podpisu

V ....., dne .....  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
 OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Vladimír Malých**