

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MRK/SOD 44/2022

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
právní forma: státní příspěvková organizace
IČO: 712 39 812
DIČ: není plátcem DPH
Zápis v OR: nezapsané v OR
Zastoupen: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou muzea
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve věcech smluvních za objednatele PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
jedná:
Ve věcech technických za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent
jedná:
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel

Obchodní firma: **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
právní forma: akciová společnost
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva
Ve věcech smluvních za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MBA, ředitel pro obchod a
jednají: výrobu
Ve věcech technických za zhotovitele
jedná:
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: ING Bank, N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. MRK/SOD 44/2022 (dále jen „smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
2. Dle čl. III odst. 2 dodatku č. 4 ke smlouvě se zhotovitel zavázal dokončit a předat zbývající stavební objekt SO 26 „Laguna na kejdu“ do 31. 8. 2023. Tento stavební objekt byl předán před uplynutím smluvního termínu.
3. V průběhu dokončení realizace zbývajícího objektu SO 26 byla zahájena kontrola ze strany České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice (č. j.: ČIŽP/42/2023/4334, spis: ZN/ČIŽP/42/1848/2023), ohledně nakládání s odpady v průběhu realizace stavby.
4. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

1. Předmětem dodatku č. 5 je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu předání kompletních dokladů o likvidaci odpadů, a to z důvodu právě probíhající kontroly ze strany České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu České Budějovice.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín předání dokladů o likvidaci odpadů se prodlužuje do 15. 9. 2023.

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek č. 5 má následující přílohu:
 - Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu (adresovaná objednateli)

Za objednatele:

V Brně dne 31. 8. 2023

.....

PhDr. Jana Horváthová

ředitelka

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne 31. 8. 2023

.....

Kamil Holenda

Předseda představenstva

.....

Jiří Babiš

Místopředseda představenstva