

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/072 LC U lavičky – TZ****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michal Jankovič

se sídlem Saská 177/6, 405 02, Děčín – Děčín X-Bělá

IČO: 869 66 316

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle ust. § 71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/072 LC U lavičky – TZ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo k zakázce č. S946/2023/072 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je technické zhodnocení LC U lavičky.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Původní cena o dílo: 4 316 519,37 Kč bez DPH
Měněpráce: - 103 458,09 Kč bez DPH
Vícepráce: + 336 796,83 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 4 549 858,11 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní:
2. „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 549 858,11 Kč (slovy čtyři miliony pět set čtyřicet devět tisíc osm set padesát osm korun českých jedenáct haléřů) bez DPH.*“
3. S ohledem na pozdní předání staveniště o 40 dnů se smluvní strany v souladu se smlouvou dohodly na změně čl. II odst. 4, věta první smlouvy, která nově zní:
„*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2023.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list


V Teplicích, dne


Za objednatele:

V Děčíně, dne

Za zhotovitele:

.....



 OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Michal Jankovič