

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 169.16
P16V00000169

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

DAV, a.s.
Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupený p. Arnoštem Tulingerem, předsedou představenstva a.s.

IČ: 00575381
DIČ: CZ 00575381
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 19-9899370237/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 81.

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4894/119 ze dne 15. 6. 2017 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0137/2017/INV ze dne 10. 2. 2017.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo agendové č. S/0137/2017/INV :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací a z důvodu neprovádění některých prací mimo rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			4 433 533,70	931 042,08	5 364 575,78
Dodatek č. 1	47 918,15	-57 468,46	-9 550,31	-2 005,57	-11 555,88
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			4 423 983,39	929 036,51	5 353 019,90

2. Čl. V. odst. 1 se doplňuje následovně:

Termín provedení díla stanovený v čl. V. odst. 1 smlouvy s ohledem na přerušení stavby v důsledku nevhodných klimatických podmínek je stanoven na 23. 6. 2017.

III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace
- příloha č. 2 – harmonogram

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Arnošt Tulinger

předsedou představenstva a.s.