

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu  
Správy tratí Most pro rok 2022“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1249/2022** č. j.: 32647/2023-SŽ-OR UNL-OVZ

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-22-003-DGHT**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2022**“, evid. č. **65022016** uzavřely dne 21.04.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **17 143 758,07 Kč**

slovy: sedmnáct milionů sto čtyřicet tři tisíc sedm set padesát osm korun českých, sedm haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 14 Smlouvy)    Změnový list č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Elektronicky podepsal dne: 08. 11. 2023

Elektronicky podepsal dne: 06. 11. 2023

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 06. 11. 2023

.....

Zhotovitel

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)**

**Změnový list č. 2**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 30949/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky: Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2022**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022016**

**Číslo původní Smlouvy: E650-S-1249/2022**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2**

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

01 – TO Oldřichov č. 12\_zm\_2 – SVK Teplice zám. Zah. - Řetenice km 1,770 - 3,085  
TO Oldřichov č. 13 – Nástupiště Teplice zámecká zahrada  
Nové položky: SO 11-12-01 NZ Teplice zámecká zahrada, nástupiště  
TO Oldřichov č. 15 – Výhybka č. 3 Teplice zámecká zahrada

05 - Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada č. 51 – elektroinstalace  
Nové položky: SO 11-86-01 NZ Teplice zámecká zahrada, úpravy osvětlení  
05 - Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada č. 52 - zemní práce

Nový SO:

SO 11-30-01 NZ Teplice zámecká zahrada, ochrana kabelových vedení

SO 11-75-01 NZ Teplice zámecká zahrada, přístřešek pro cestující

SO 11-77-01 NZ Teplice zámecká zahrada, orientační systém

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 22. 06. 2023/XXX

### **Stručný popis změny:**

ZBV č. 1 – TO Oldřichov č. 12 zm 2 – SVK Teplice zám. Zah. - Řetenice km 1,770 - 3,085

Díl 1 – železniční svršek

Změna se týká méněprací v podobě menšího počtu termitových svarů; dosažení dovolené upínací teploty bylo provedeno bez napínání, dále nebyla provedena montáž přejezdové betonové konstrukce

ZBV č. 2 – Teplice zámecká zahrada, nástupiště

Díl 1 – nástupiště

vícepráce:

změna se týká víceprací za rozšíření chodníkových ploch (komunikace z betonových dlaždic, obrubníky a nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště).

Díl 2 – materiál nástupiště

vícepráce:

vícepráce za materiál z rozšíření komunikačních ploch

méněpráce:

méněpráce v podobě materiálu pochozí plochy

Díl 3 – doprava a manipulace

vícepráce:

skutečné množství materiálu z rozšíření chodníkových ploch

Nové položky:

vícepráce:

položky spojené s terénními úpravami, signální pás s dlaždic s reliéfním povrchem a stavebními prvky ukončení nástupiště.

ZBV č. 3 – Výhybka č. 3 Teplice zámecká zahrada

Díl 1 – železniční svršek

méněpráce:

méněpráce v podobě menšího počtu vyměněných dřevěných prachů; menší počet vystrojení dřevěných prachů a méněpráce za montáž čelistového závěru

ZBV č. 4 – Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada – elektroinstalace

Díl 1 – elektroinstalace

méněpráce:

méněpráce vyvolané změnou stavební technologie

vícepráce:

vícepráce vyvolané změnou stavební technologie

ZBV č. 5 – Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada – zemní práce

Díl 1 – Zemní práce

méněpráce:

méněpráce vyvolané změnou stavební technologie

vícepráce:

vícepráce vyvolané změnou stavební technologie

ZBV č. 6 – Teplice zámecká zahrada, ochrana kabelových vedení

vícepráce:

nové položky vyvolané změnou stavební technologie

ZBV č. 7 – Teplice zámecká zahrada, přístřešek pro cestující

vícepráce:

Položky stavebních prací nového stavebního objektu SO 11-75-01.

ZBV č. 8 – Teplice zámecká zahrada, orientační systém

vícepráce:

Položky stavebních prací nového stavebního objektu SO 11-77-01.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>16 870 806,16 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	16 530 163,26 Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>17 143 758,07 Kč</b>

Změny z tohoto ZL	Celkem Kč	Celkem §222/6 Kč	Celkem §222/4 Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	816 496,96	70 453,69	746 043,27	0,42	4,42
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	202 902,15	104 623,45	98 278,7	0,62	0,58
<b>SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)</b>				<b>-0,20</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b>					<b>5,00</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)</b>	<b>Změny de minimis [%] (§ 222/4)</b>
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-2,02	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	-0,20	5,00
<b>CELKEM</b>	<b>-2,22</b>	<b>5,00</b>

- ZBV je:**  **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**  
 **s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,**  
 **s dopadem do konečného termínu dokončení díla.**

**Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace:** ANO  NE

**Navržený způsob zařídění víceprací:** §222/4 a §222/6

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 2**

<b>ZBV č.</b>	<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena v SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
	SO č. 11	687 127,55	0,00	0,00	687 127,55
1	SO č. 12_zm_2	3 549 842,76	0,00	73 184,68	3 476 658,08
2	SO č. 13	521 859,69	70 453,69	14 751,03	577 562,35
	SO č. 14	175 524,65	0,00	0,00	175 524,65
3	SO č. 15	552 515,04	0,00	16 687,74	535 827,30
	SO č. 21	1 078 371,55	0,00	0,00	1 078 371,55
	SO č. 22	2 027 462,30	0,00	0,00	2 027 462,30
	SO č. 23	95 988,12	0,00	0,00	95 988,12
	SO č. 24	42 494,50	0,00	0,00	42 494,50
	SO č. 25_zm_1	29 132,87	0,00	0,00	29 132,87
	SO č. 31	4 243 277,39	0,00	0,00	4 243 277,39
	SO č. 32	937 627,97	0,00	0,00	937 627,97
	SO č. 41_zm_3	314 705,92	0,00	0,00	314 705,92
	SO č. 42	266 261,58	0,00	0,00	266 261,58
	SO č. 43_zm_3	287 131,64	0,00	0,00	287 131,64
4	SO č. 51	65 367,11	206 479,97	65 367,11	206 479,97
5	SO č. 52	32 911,59	57 763,23	32 911,59	57 763,23
	SO č. 61	46 797,16	0,00	0,00	46 797,16
	SO č. 71	1 575 763,87	0,00	0,00	1 575 763,87

	SO č. 91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SO 11-30-01	0,00	80 445,61	0,00	80 445,61
7	SO 11-75-01	0,00	340 572,00	0,00	340 572,00
8	SO 11-77-01	0,00	60 782,46	0,00	60 782,46
<b>Celkem:</b>		<b>16 530 163,26</b>	<b>816 496,96</b>	<b>202 902,15</b>	<b>17 143 758,07</b>

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, STRABAG Rail, a.s.

Jméno: XXX

Datum: 16. 10. 2023

Podpis XXX

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 10. 2023

Podpis XXX

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 10. 2023

Podpis XXX

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 23. 10. 2023

Podpis XXX

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 24. 10. 2023

Podpis XXX

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 26. 10. 2023

Podpis Ing. Martin Kašpar v.r.

Za správnost: XXX



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4119860

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 49660795-1bb0-4484-bad0-1f35b15feafe

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.11.2023 08:12:01



6180c1e8-34a1-41b3-a795-5d1d561fef71