

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 318 580 / 02 / 2022 – 318 590 / 02 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00352 -2208/2022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **Společnost KHP-VKS**

KHP - Královéhradecká provozní, a.s. - vedoucí společník

sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893/5, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva

IČ: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 35 – 5743990247/0100

telefon: 495 715 230

e-mail: alena.vondrackova@khp.cz

VKS – VAK STAVBY, spol. s r.o. - společník
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing, Monika Halamová - jednatele

IČ: 4 8169234
DIČ: CZ48169234
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 335409/0300
telefon: 495 545 222
e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Tomáš Hosa

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

KHP - Bc. Radim Dus, Vladimír Šubr
VKS - Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Truhlářská“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	15 950 610,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 50 810,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 588 308,61 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 537 498,61 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	15 413 111,39 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Truhlářská“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2023

V Hradci Králové dne: 2023

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Tomáš Hosa
pověřený člen představenstva
KHP – Královéhradecká provozní, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
Jednatelé
VKS - VAK STAVBY, spol. s r.o

ZMĚNOVÝ LIST - návrh

NÁVRH ZMĚNY	číslo: 1.
--------------------	-----------

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Truhlářská

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Společnost KHP - VKS

Navrhovatel: Společnost KHP – VKS

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	Datum: 26. 9. 2023
---	--------------------

Odkazy	na	-
specifikaci:	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č. 1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

POPIS ZMĚN:

SO 01 Gravitační stoka T

Vícepráce:

a) Osazení zahradních obrub

DŮVOD ZMĚNY: Zahradní obruby, které oddělují zelený pás od chodníku, nebyly stavebními pracemi dotčeny, ale jejich technický stav byl velmi špatný a na žádost správce komunikace, kterým jsou Technické služby Hradec Králové, byly vyměněny. Technické služby dodaly nové zahradní obruby a zhotovitel provedl osazení obrub. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 02 Gravitační stoka T1

Vícepráce:

a) Osazení zahradních obrub

DŮVOD ZMĚNY: Zahradní obruby, které oddělují zelený pás od chodníku, nebyly stavebními pracemi dotčeny, ale jejich technický stav byl velmi špatný a na žádost správce komunikace, kterým jsou Technické služby Hradec Králové, byly vyměněny. Technické služby dodaly nové zahradní obruby a zhotovitel provedl osazení obrub. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Náhradní výsadba stromů

DŮVOD ZMĚNY: Bylo dohodnuto, že náhradní výsadbu, která byla předepsána v rozhodnutí o povolení ke kácení, provedou na své náklady Technické služby Hradec Králové. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 03 Vodovodní řad A

Méněpráce

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Osazení chráničky při křížení s horkovodem ve správě THHK, a. s.

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací při křížení s horkovodním kanálem ve správě THHK, a. s. bylo zjištěno, že vzdálenost mezi dnem horkovodního kanálu a lícem vodovodního potrubí je dostatečná a není třeba ocelovou chráničku osazovat. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 04 Vodovodní řad B

Méněpráce

a) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Osazení chráničky při křížení s horkovodem ve správě THHK, a. s.

DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací při křížení s horkovodním kanálem ve správě THHK, a. s. bylo zjištěno, že vzdálenost mezi dnem horkovodního kanálu a lícem vodovodního potrubí je dostatečná a není třeba ocelovou chráničku osazovat. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Jméno a podpis navrhovatele:

Vladimír Šubr – KHP, a. s.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Vladimír Šubr - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Jiří Forejtek - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí
Jan Klimeš – provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Truhlářská

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Společnost KHP – VKS

Navrhovatel: Společnost KHP – VKS

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 27. 9. 2023

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 01 Gravitační stoka T

Vícepráce

Změna a) 25 022,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 195 589,35 Kč

SO 02 Gravitační stoka T1

Vícepráce

Změna a) 25 788,-Kč

Méněpráce

Změna a) – 155 900,- Kč

Změna b) - 71 491,30 Kč

Celkem: - 227 391,13 Kč

SO 03 Vodovodní řad A

Méněpráce:

Změna a) – 8 976,- Kč

Změna b) – 62 239,28 Kč

Celkem: - 71 215,28 Kč

SO 04 Vodovodní řad B

Méněpráce:

Změna a) – 6 870 Kč

Změna b) – 87 242,85,-Kč

Celkem: - 94 112,85 Kč

Vícepráce celkem: 50 810,- Kč

Méněpráce celkem: - 588 308,61 Kč

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši:
– 537 498,61 Kč.

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 537 498,61 Kč
(méněpráce pětsetřicetsedmtisícčtyřístadevadesátosm)

Předkládá:

.....
Vladimír Šubr

Datum: 27. 9. 2023

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 27. 9. 2023

ZMĚNOVÝ LIST	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	
Číslo: 1.	
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Truhlářská	
<i>Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.</i>	
Zhotovitel: Společnost KHP – VKS	
Navrhovatel:	Společnost KHP – VKS
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 29. 9. 2023
<p>Vyjádření projektanta (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí</p> <p>Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus, Jan Klimeš): Souhlasí</p> <p>Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí</p>	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:
Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů Kanalizační stoky Změna ceny: – 372 170,48 Kč	
Vodovodní řady: Změna ceny: – 165 328,13 Kč	
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – 537 498,61 Kč (méněpráce pětsetřicetsedmtisícčtyřistadevadesátosm)	
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.	
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
..... Ing. Tomáš Hosa Ing. Pavel Loskot
Datum: 29. 9. 2023	Datum: 29. 9. 2023