

Návrh finančního harmonogramu PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01																
67 650 628 Kč	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc
<b>PN Bohnice – výstavba nového pavilonu</b>	<b>889 333 Kč</b>	<b>670 352 Kč</b>	<b>1 408 982 Kč</b>	<b>1 417 689 Kč</b>	<b>3 258 882 Kč</b>	<b>4 417 762 Kč</b>	<b>10 190 809 Kč</b>	<b>10 468 734 Kč</b>	<b>7 302 901 Kč</b>	<b>3 865 843 Kč</b>	<b>3 817 976 Kč</b>	<b>5 978 777 Kč</b>	<b>6 422 021 Kč</b>	<b>5 412 503 Kč</b>	<b>2 058 063 Kč</b>	<b>70 000 Kč</b>
Předání staveniště																
Vyřízení záboru investorem																
Zařízení staveniště, mobilizace, zahájení stavby	889 333 Kč	30 667 Kč														
Odstranění dřevin		639 685 Kč	93 124 Kč													
Zemní práce			338 220 Kč	80 528 Kč												
Bourací práce			955 039 Kč	986 874 Kč	923 205 Kč	159 173 Kč										
Základy pro přístavbu			22 599 Kč	350 287 Kč	22 599 Kč											
Vyzdívky					624 675 Kč	1 936 494 Kč	812 078 Kč									
Konstrukce hrubých podlah										146 368 Kč	907 481 Kč	702 566 Kč				
SDK příčky									232 056 Kč	1 027 677 Kč	397 811 Kč					
SDK podhledy													529 951 Kč	935 207 Kč	93 521 Kč	
Úpravy povrchů vnitřní (omítky)									1 168 199 Kč	1 508 924 Kč	486 750 Kč					
Úpravy povrchů vnější (fasády)									329 614 Kč	567 669 Kč	384 550 Kč					
Konstrukce krovu, oprava a výměny					1 688 403 Kč	2 026 406 Kč	1 616 867 Kč									
Střešní pláště (včetně přístavby)							993 792 Kč	1 467 026 Kč	1 419 703 Kč	615 204 Kč						
Výplně otvorů (vnější)							2 332 747 Kč	4 418 538 Kč	1 787 821 Kč							
Obklady, dlažby												193 089 Kč	997 628 Kč	257 452 Kč		
Podlahové krytiny												158 969 Kč	821 340 Kč	211 959 Kč		
Osazení vnitřních dveřních křidel														1 180 346 Kč	965 737 Kč	
Malby a nátěry														978 823 Kč	800 855 Kč	
ZTI						83 494 Kč	1 252 404 Kč	1 294 150 Kč	667 949 Kč							
ZTI - kompletace													138 667 Kč	346 667 Kč	34 667 Kč	
vytápění + chlazení						25 316 Kč	379 747 Kč	392 405 Kč	202 532 Kč							
vytápění + chlazení - kompletace													200 000 Kč	500 000 Kč	50 000 Kč	
VZT						11 668 Kč	175 025 Kč	180 859 Kč	93 347 Kč							
VZT - kompletace													66 667 Kč	166 667 Kč	16 667 Kč	
Elektro - silno, slabo, MaR						175 210 Kč	2 628 150 Kč	2 715 755 Kč	1 401 680 Kč							
Elektro - silno, slabo, MaR - kompletace													322 667 Kč	806 667 Kč	80 666 Kč	
Komunikace a zpevněné plochy											1 402 527 Kč	4 207 580 Kč	2 805 053 Kč			
Sadové úpravy											238 858 Kč	716 574 Kč	477 716 Kč			
Dopravní řešení													62 333 Kč	22 667 Kč		
Předběžná kontrola a komplexní zkoušky														6 050 Kč	15 950 Kč	
Odstraňování vad a nedodělků																
Úklid stavby																70 000 Kč
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků																