

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-024 ze dne 23. 01. 2023
(SMVS: 107V751001857)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Písařík,

(technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha OŘS AHNM),

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.



Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

Fax: 
E-mail: 
Datová schránka: amx5p38
Adresa pro doručování: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

podle § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v souladu s ustanoveními odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 Smlouvy ve spojení s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-024 ze dne 23.01.2023 na zhotovení díla – stavby „Lešany - rekonstrukce budovy č. 88 Vojenského technického muzea“ (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

Článek 1. Účel Dodatku

Účelem Dodatku je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo a prodloužení termínu pro předání Díla.

Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení nezbytně nutných prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v Projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení Stavby (dále jen „**Vícepráce**“). Jedná se např. o statické zajištění stropní konstrukce, úpravy inženýrských sítí, archeologický dohled, vybourání nevyhovující zadržky parapetů oken ve 2.NP, statické zajištění překladů oken, záměna materiálu a řešení oken, statické úpravy nevyhovujícího zdiva, drenáž kolem objektu atd.). V této souvislosti vyzval Zhotovitel Objednatele dopisem ze dne 17. 8. 2023 (viz **Příloha č. 1**) k jednání o uzavření tohoto Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).
- 2.3. Předmětem tohoto Dodatku je úprava rozsahu Díla dle změnových listů č. 1 až č. 13, úprava termínu dokončení Díla a úprava ceny ze Dílo s ohledem na potřebu neprovedení některých prací a provedení dalších prací nad rámec původně ve Smlouvě sjednaného rozsahu Díla.
- 2.4. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. a ve smyslu ustanovení odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel neprovede některé práce oproti rozsahu prací sjednaném ve Smlouvě (Méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec rozsahu prací sjednaného ve Smlouvě (Vícepráce), a to v rozsahu, jak je uvedeno ve změnových listech č. 1 až č. 13 včetně ocenění těchto prací (přípočty a odpočty), kdy předmětné změnové listy tvoří **Přílohu č. 2** tohoto Dodatku, a podle této přílohy činí:
 - cena víceprací
7 585 652,84 Kč vč. DPH (6 269 134,58 Kč bez DPH, 1 316 518,26 Kč 21% DPH)
 - cena méněprací
3 770 915,57 Kč vč. DPH (3 116 459,15 Kč bez DPH, 654 456,42 Kč 21% DPH)
 - tj. navýšení o:
3 814 737,27 Kč vč. DPH (3 152 675,43 Kč bez DPH, 662 061,84 21% DPH).

- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli upravený podrobný harmonogram prací (dále jen „**Harmonogram**“) vypracovaný ve smyslu bodu 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, který bude zohledňovat prodloužení termínu dokončení Díla podle tohoto Dodatku, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
- 2.6.** Smluvní strany se dále ve smyslu bodu 3.5. čl. 3 Smlouvy dohodly, že cena za Dílo sjednaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy bude tímto Dodatkem zvýšena z výše uvedených důvodů o částku ve výši celkem 3 152 675,43 Kč bez DPH, **tedy o 3 814 737,27 Kč včetně DPH**, a proto se odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazují se následujícími novými úplnými zněními:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

80 847 842,83 Kč bez DPH

(slovy: osmdesát miliónů osm set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a osmdesát tři haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 Smlouvy.“

„3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 16 978 046,99 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 97 825 889,82 Kč

(slovy: devadesát sedm miliónů osm set dvacet pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých a osmdesát dva haléřů včetně DPH).“

Celková cena je zrozeptána v **Příloze č. 3** „Rekapitulace Stavby“

- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení Díla bude s ohledem na změny v rozsahu provedení Díla prodloužen do 14. 5. 2024, a proto se odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazují se následujícím novým úplným zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do dne 14. 5. 2024**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 17. 8. 2023 s přílohou – počet stran: 2
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 - 13 – počet stran: 181
Příloha č. 3 – Rekapitulace Stavby – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 340/2015 Sb.**“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.

- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.6.** Tento Dodatek se podpisem poslední Smluvní strany stává nedílnou součástí Smlouvy.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš Urbánek
Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2023.11.09
08:56:36 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ondřej Krejčí
Digitálně podepsal
Ondřej Krejčí
Datum: 2023.10.17
15:48:13 +02'00'

Ing. Ondřej Krejčí
ředitel závodu PS PRAHA
SWIETELSKY stavební a.s.

podepsáno elektronicky

Petra Spálenská
Digitálně podepsal
Petra Spálenská
Datum: 2023.10.17
14:32:51 +02'00'

Petra Spálenská
ekonom závodu PS PRAHA
SWIETELSKY stavební a.s.

podepsáno elektronicky

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 1	Datum vydání ZL:	25.04.2023
Název změny:	Statické zajištění stropní konstrukce 1.NP		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
Při bouracích prací komínů v 1.NP. bylo zjištěno, že nosníky stropu nad 1.NP jsou osazeny a ukončeny na komínovém tělese, které je určeno podle PD k odbourání (nosníky stropu navrženy podle PD na středové nosné stěně). AD vypracoval návrh statického zajištění stropní konstrukce nad 1.NP spočívající v podstojkování stropu, odbourání komínových těles, zhotovení nových základů a podpůrných pilířů z CP s provázáním se stávajícím středovým zdívkem vč. základů. Statické zajištění stropní konstrukce má dopad do HMG prací, vzhledem k složitosti statického zajištění stropní konstrukce, které je nutné provést před samotným vybouráním a odkopem skladby podlah v 1.NP, prodloužení termínu dokončení díla o 80 kalendářních dní. ZL neřeší VRN (řešeno samostatným ZL). Zhotovitel provede stavební změny dle tohoto ZL(vč. příloh).			
Celková cena změny:	558 402,50 Kč	bez DPH	
	675 667,03 Kč	s DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:	NE		
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	ANO		
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla:	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:		
+ 558.402,50,- Kč bez DPH	prodloužení /zkrácení o:		
+ 675.667,03,- Kč vč. DPH80.....kalendářních dnů		
Za zhotovitele:	Stanovisko AD ke změně:		
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]		
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis 25.04.2023	Datum a podpis 26.4.2023		
Stanovisko TDO /TDS ke změně:	Přílohy:		
Jméno: Petr Písařík	Příloha č. 1 - Rozpočet		
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Příloha č. 2 - Grafická část		
Datum a podpis 28.4.2023	Příloha č. 3 - Návrh statického zajištění		
	Příloha č. 4 - Fotodokumentace komínových těles		
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL) :	ZL 2	Datum vydání ZL :	22.05.2023
Název změny:			
Úpravy inženýrských sítí			
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
<p>Při zemních pracích před budovou byl zjištěn havarijní stav přípojky vody včetně vodoměrné šachty. Po zjištění stávajícího stavu potrubí vodovodní přípojky do objektu je navrženo provést do objektu novou vodovodní přípojku vč. osazení šoupátka. Dále ZL zahrnuje úpravu a přesunutí vodoměrné sestavy na zeď v m.č. 1.26 a zrušení nevyhovující šachty uvnitř objektu. ZL zahrnuje odpočet prací za méněpráce areálové přípojky kanalizace vsazené do betonové stávající chráničky a odpočty méněpráce za plynotěsné poklopy na stávající rušené šachty. Vlivem nedostatečného přirozeného vsakování pro odvod povrchových dešťových vod ze střechy je navrženo na SZ fasádě zaústění dešťových svodů do prodloužené kanalizační areálové přípojky dle projektantem doplněné PD viz příloha č.2. Tento ZL řeší zhotovení nové vodovodní přípojky do objektu, přesun a úpravu vodoměrné sestavy, méněpráce areálové přípojky, odvodnění dešťových svodů na SZ fasádě vč. úpravy areálové kanalizační přípojky, zrušení stávajících šachet vč. odpočtů nových poklopů. ZL neřeší VRN (řešeno samostatným ZL). Zhotovitel provede změny dle tohoto ZL(vč. příloh)</p>			
Celková cena změny:	369 772,37 Kč	bez DPH	
	447 424,57 Kč	s DPH	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	ANO		
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: + 369.772,37,- Kč bez DPH + 447.424,57,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: 0.....kalendářních dnů Poznámka ke lhůtě: v rámci prodloužení lhůty ZL1		
Za zhotovitele: Jméno [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis 22.5.2023	Datum a podpis 22.5.2023 [redacted]		
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Grafická část Příloha č. 3 - Neobsazeno Příloha č. 4 - Neobsazeno		
Datum a podpis 24.5.2023			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 3	Datum vydání ZL:	11.04.2023
Název změny:	Negativní archeologický dohled		
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
<p>Jedná se o vícepráce v souvislosti s nařízením provést záchranný archeologický výzkum Archeologickým ústavem AV ČR (na základě podmínek stavebního povolení č. 01-21-11). Náklady za ZAV budou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v hodinové sazbě. Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 4x (na zákl. čas. harm.), 4x (počet návštěv) x 4 (počet hodin na stavební akci při jedné návštěvě, vč. dopravy) = 16hodin, Expertní list, Koordinace na stavbě 4x.</p> <p>Tento ZL řeší negativní archeologický dohled v rozsahu přílohy č.3. Zhotovitel provede práce dle tohoto ZL(vč. příloh) pro zajištění negativního archeologického dohledu.</p>			
Celková cena změny:	12 850,00 Kč	bez DPH	
	15 548,50 Kč	s DPH	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	NE		
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: + 12.850,00,- Kč bez DPH + 15.548,50,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:kalendářních dnů		
Za zhotovitele: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis <i>19.4.2023</i> [redacted]	Datum a podpis <i>19.4.2023</i> [redacted]		
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti Příloha č. 2 - Situace k rozsahu zemních prací Příloha č. 3 - Rozpočet Příloha č. 4 - neobsazeno		
Datum a podpis <i>29.4.2023</i> [redacted]			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 4	Datum vydání ZL:	11.04.2023
Název změny:	Vybourání nevyhovující zadržky parapetů oken v 2.NP		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
Důvod a popis změny:			
<p>Při odstranění omítek stěn pod okny v 2.NP zjistil Zhotovitel nesourodé zdivo v obvodové zdi. Jedná se o nevyhovující zadržky nik v pod parapetní části oken z keramických cihel CDm nastojato bez provedené vazby a patřičného provázání do okolního zdiva, jak je patrné z přiložené fotodokumentace. Zadržka provedena z dutých tvárnic nastojato je nevhodně založena na stávající náslapné vrstvě z parketových dílců a skladbě hrubé podlahy, která musí být také odstraněna, vzhledem k její neúnosnosti. ZL řeší odstranění nevyhovujících konstrukcí. Zhotovitel provede stavební změny dle tohoto ZL(vč. příloh).</p>			
Celková cena změny:		115 091,31 Kč	bez DPH
		139 260,49 Kč	s DPH
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			NE
Poznámky:			
Dohodnutá změna ceny díla:		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 115.091,31,- Kč bez DPH		prodloužení /zkrácení o:	
+ 139.260,49,- Kč vč. DPH	 <u>0</u>kalendářních dnů	
Za zhotovitele:		Stanovisko AD ke změně:	
Jméno: [redacted]		Jméno: [redacted]	
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	
Datum a podpis <u>19.4.2023</u>		Datum a podpis <u>13.4.2023</u>	
Stanovisko TDO /TDS ke změně:		Přílohy:	
Jméno: Petr Písařík		Příloha č. 1 - Výpis prvků, výměr	
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Příloha č. 2 - Grafická část	
Datum a podpis <u>20.4.2023</u>		Příloha č. 3 - Rozpočet	
		Příloha č. 4 - Fotodokumentace	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:		Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea	
Smlouva č.:		6440-OŘS1-2021-024	Ze dne: 23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 5	Datum vydání ZL :	26.04.2023
Název změny:			
Statické zajištění překladů oken			
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany		Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice	
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
Zhotovitel po otlučení vnitřních omítek z nadokenních překladů zjistil, že jejich zhlaví na nosném obvodovém zdivu je uloženo nedostatečně nebo vůbec. Kolem okenních jsou také nevhodné a staticky narušené cihlené dozdivky. Jedná se celkem o 6 oken u tří oken v 1.NP a u tří oken v 2.NP umístěných dispozičně nad sebou o stávajících roměrech 1450/1480 mm. Stavební sanace byla navržena ve formě přizdění ostění oken pro splnění řádného uložení zhlaví stávajících překladů. Bude pozměněna šířka oken z navržených 1450mm na šířku 1200 mm viz příloha (grafická část). Stavební úprava nového okenního otvoru o rozměrech 1200/1480 mm bude provedena z CP provázána na vazbu, což vyžaduje ubourání a dozdivění obou stran okenních špalet na celou tloušťku 500 mm obvodového zdiva včetně otlučení omítek venkovního ostění tak, aby byly podepřeny obě zhlaví celkem tří nadokenních překladů u všech šesti oken a okna nad sebou byla v jedné shodné svislé ose. ZL řeší vícepráce spojené se stavební a statickou částí. Zhotoviteli provede stavební úpravy a změny dle tohoto ZL(vč. příloh) a statické zajištění překladů oken.			
Celková cena změny:		35 422,07 Kč	bez DPH
		42 860,70 Kč	s DPH
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			NE
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: + 35.422,07,- Kč bez DPH + 42.860,70,- Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:0.....kalendářních dnů	
Za zhotovitele: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	
Datum a podpis: 26.04.2023		Datum a podpis: 26.4.2023	
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Tabulka okenních otvorů Příloha č. 3 - Grafická část Příloha č. 4 - Fotodokumentace překladů	
Datum a podpis: 28.4.2023			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakostí materiálů, provedení apod.			

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 6	Datum vydání ZL:	02.05.2023
Název změny:	Záměna materiálu a řešení oken		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
<p>Uživatel požádal o změnu technického a materiálového řešení rámců okenních výplní, změna hliníkových oken za plastová okna. Tepelně technické parametry oken budou zachovány dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci. Současně bude nahrazen polep fólií oken z důvodu požadavku na neprůhlednost za plnou plastovou výplň. Záměna materiálu má dopad do ceny díla - bude proveden odpočet za méněpráce. AD potvrzuje navrženou záměnu a řešení oken (plastová okna, plná neprůhledná výplň oken). Zhotovitel předložil dle požadavku Objednatele ZL na změnu materiálového řešení dodávky oken. ZL řeší záměnu hliníkového profilu za plastový profil oken a zrušení polepu fólií BLACK OPAQUE nahrazenou plnými výplněmi oken místo trojskel. Objednatel žádá po Zhotoviteli provést změny dle tohoto ZL (vč. příloh) a zároveň dodávku plastových oken.</p>			
Celková cena změny:	- 1 134 102,85 Kč	bez DPH	
	- 1 372 264,45 Kč	s DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			ANO
Poznámky:			
Dohodnutá změna ceny díla: - 1.134.102,85,- Kč bez DPH - 1.372.264,45,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:0.....kalendářních dnů Poznámka ke lhůtě: řešeno v rámci prodloužení lhůty v ZL 1		
Stanovisko zhotovitele ke změně: Jméno: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis 02.05.2023	Datum a podpis 2.5.2023		
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet a č. 2 - Stanovisko Uživatele VHÚ		
Datum a podpis 03.05.2023			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 7	Datum vydání ZL:	02.05.2023
Název změny:	Statické úpravy nevyhovujícího zdiva (ostění)		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany		Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
Zhotovitel po otlučení vnitřních omítek zjistil nevyhovující dozdivku ostění oken z keramických tvárnic např. CDm. Jedná se o výplňové zdivo ostění oken, které není provázané s obvodovým zdivem a do stávajícího zdiva nelze provést požadované ukotvení nových oken a mříží. Provedené úpravy: vybourání nevhodného ostění a následná dozdivka z cihel CP na vazbu a provázáním do obvodového zdiva v celé jeho šíři a doplnění vnějších omítek. Dále bude provedeno statické nahrazení nevyhovující stěny pro osazení dveří O03/P vč. překladu v m.č. 1.18 v 1.NP a dozdivka niky v podparapetní části v m.č. 1.09 pro osazení otopného registru. ZL řeší stavební a statickou část pro zajištění úpravy ostění oken a dveří. Zhotovitel provede stavební úpravy a změny PD dle tohoto ZL(vč. příloh).			
Celková cena změny:	393 424,75 Kč	bez DPH	
	476 043,95 Kč	s DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			ANO
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: 393.424,75,- Kč bez DPH 476.043,95,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:0.....kalendářních dnů Poznámka ke lhůtě: řešeno v rámci prodloužení lhůty v ZL 1		
Stanovisko zhotovitele ke změně: Jméno: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis 02.05.2023	Datum a podpis 2.5.2023		
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Tabulka okenních otvorů Příloha č. 3 - Grafická část Příloha č. 4 - Fotodokumentace		
Datum a podpis 2.5.2023			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 8	Datum vydání ZL :	02.05.2023
Název změny:	Odstranění a vyzdívka nevyhovujícího zdiva příček		
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
Zhotovitel po sejmutí omítek a odkrytí zděných konstrukcí zjistil nevyhovující vyzdívky, zadržky původních otvorů, také nevhodné uložení stávajících příček, rýhy ve stěnách po původních instalacích, výklenky po el. rozvaděčích, chybějící překlady nad dveřmi. ZL řeší výměnu zazdívků stávajících otvorů, odstranění a novou vyzdívku příček mezi m.č. 1.03/1.15 a 1.16/1.19, doplnění chybějících překladů a příček nad a okolo pro uložení nových zárubní v místech těch původních, úprava stavebního otvoru pro vrata - nutná výměna nevhodného zdiva tvořeného ze škvárbetonových tvárnic v tlakové zóně. ZL neřeší VRN, (řešeno samostatným ZL). Zhotoviteli provede stavební úpravy a změnu dle tohoto ZL(vč. příloh).			
Celková cena změny:	299 895,23 Kč	bez DPH	
	362 873,23 Kč	s DPH	
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	ANO		
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: + 299.895,23,- Kč bez DPH + 362.873,23,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:10.....kalendářních dnů		
Stanovisko zhotovitele ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis 02.05.2023	Datum a podpis 2.5.2023		
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Grafická část		
Datum a podpis 2.5.2023			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba: Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea	
Smlouva č.: 6440-OŘS1-2021-024	Ze dne: 23.01.2023
Změnový list (ZL): ZL 9	Datum vydání ZL: 16.05.2023
Název změny: Drenáž kolem objektu	Datum vydání revize ZL: 20.06.2023
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.	
Předmět změny díla:	
Důvod a popis změny:	
<p>Zhotovitel při odkopu základu u štíťové zdi v rohu m.č. 1.11 narazil na hladinu podzemní vody. Projektant požádal pro ověření o zhotovení další sondy z vnější strany obvodové zdi, kde se hladina podzemní vody ustálila na úrovni cca 0,1m pod stávajícím terénem. Na základě zjištění bylo nutné objekt doplnit o vnější obvodovou drenáž objektu se štěrkovým obalem a kontrolními a čistícími šachtami. Drenáž bude odvodněna a napojena na novou přípojku kanalizace. AD vypracoval schéma řešení drenáže vč. požadovaného rozsahu. Tento ZL řeší drenáž kolem objektu z důvodů výskytu podzemní vody dle přílohy č.2 - grafická část. ZL neřeší VRN, (řešeno samostatným ZL). Objednatel Zhotovitel provede stavební úpravy a změnu PD dle tohoto ZL.(vč. příloh).</p>	
Celková cena změny	369 143,20 Kč bez DPH
	446 663,27 Kč s DPH
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	ANO
Poznámky:	
Dohodnutá změna ceny díla: + 369.143,20,- Kč bez DPH + 446.663,27,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:10.....kalendářních dnů
Za zhotovitele: Jméno [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM
Datum a podpis <u>21.06.2023</u> [redacted]	Datum a podpis <u>22.6.2023</u> [redacted]
Stanovisko TD0 /TDS ke změně Jméno: Petr Pisafík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM <u>22.6.23</u> [redacted]	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Grafická část Příloha č. 3 - Neobsazeno Příloha č. 4 - Neobsazeno
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.	

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 10	Datum vydání ZL:	15.05.2023
Název změny:			
Zvýšení překladů stavebních otvorů v 2.NP			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
Při kontrole rozměrů stavebních otvorů v 2.NP zjistil Zhotovitel, že stavební otvory v nosných středových stěnách nemají dostatečnou světlost. Bylo zjištěno, že stávající překlady stavebních otvorů v nosných středových stěnách tl. 300mm po vybourání zárubní a otlučení omítek byly osazeny v různých výškách 2030-2100 mm (dle PD uvažováno 2100 mm) nad novou upravenou čistou podlahou v 2.NP. Původně osazené zárubně byly provedeny s průchozí výškou cca 1950mm, proto není možné do stávajících otvorů bez stavební úpravy osadit novou zárubeň vč. dveří s požadovanou průchozí světloú výškou 1970mm. Jedná se o stavební otvory v počtu 9ks označené č.1 až 9 viz příloha č.2 - grafická část ZL neobsahuje VRN (řešeno samostatným ZL). Zhotovitel provede stavební úpravy a změny dle tohoto ZL(vč. příloh).			
Celková cena změny:		227 563,84 Kč	bez DPH
		275 352,25 Kč	s DPH
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			NE
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: + 227.563,84,- Kč bez DPH + 275.352,25,- Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:0.....kalendářních dnů	
Za zhotovitele: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	[redacted]	Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	[redacted]
Datum a podpis 15.05.2023	[redacted]	Datum a podpis 15.5.2023	[redacted]
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	[redacted]	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Grafická část Příloha č. 3 - Neobsazeno Příloha č. 4 - Neobsazeno	
Datum a podpis 18.5.2023	[redacted]		
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba:		Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea	
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 11	Datum vydání ZL:	12.04.2023
Název změny:			
Staticky nestabilní příčky v 2.NP			
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany		Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice	
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
<i>Důvod a popis změny:</i>			
<p>Při odsekání obkladů, omítek a odbourání části příček v 2.NP zjistil Zhotovitel, že příčkové zdivo je zhotoveno z plných cihel tl. 65 mm na štorc a statika příčky vlivem bouracích prací je narušena a jsou velmi nestabilní. Narušené příčky nejsou vhodné pro napojení na nové konstrukce, jelikož není již možné zaručit jejich stabilitu. Jedná se o příčky označeny č.1 až č.4 viz příloha č.2 - grafická část. S ohledem na narušené konstrukce a stabilitu stávajících příček vč. nedostatečné síly stěny je nutné příčky zbourat a vystavět příčky z nového materiálu v tloušťce odpovídající pro budoucí využití. U příčky ozn. č.1 při vybourání zárubně došlo k zborcení zbytku příčky nad/vedle zárubně a byla narušena její stabilita. Zbytek příčky je nutné zbourat a vystavět novou v jedné tl. 140 mm. U příčky ozn. č.2 je narušena a vyboulená pata příčky, příčku je nutné zbourat a vystavět novou v tl. 140mm. U příčky ozn. č. 3 a č.4 je narušena stabilita a nebude možné ji ukotvit, jelikož není možné provést takové napojení dvou různých materiálů pro požadované dozvěnění a kapsování. V případě ponechání budou vznikat nežádoucí svislé dilatační trhliny v ploše příčky. Příčky je nutné zbourat a nahradit příčky v celé délce v navrhované tl. 140mm. ZL neřeší VRN, (řešeno samostatným ZL). Zhotovitel provede stavební úpravy a změny PD dle tohoto ZL(vč. příloh).</p>			
Celková cena změny:		245 650,08 Kč	bez DPH
		297 236,60 Kč	s DPH
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			ANO
<i>Poznámky:</i>			
Dohodnutá změna ceny díla: + 245.650,08,- Kč bez DPH + 297.236,60,- Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:10.....kalendářních dnů	
Za zhotovitele: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	
Datum a podpis 12.04.2023		Datum a podpis 12.4.2023	
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Grafická část Příloha č. 3 - Fotodokumentace Příloha č. 4 - Neobsazeno	
Datum a podpis 18.4.2021			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Stavba: Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea	
Smlouva č.: 6440-OŘS1-2021-024	Ze dne: 23.01.2023
Změnový list (ZL): ZL 12	Datum vydání ZL: 22.05.2023
Název změny:	
Vnitřní úpravy narušených omítek	
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.	
Předmět změny díla:	
Důvod a popis změny:	
<p>Při bouracích pracích byly zjištěny nesoudržné omítky stropů v 1.NP, které byly dále vlivem bourání podlah v 2.NP narušeny a uvolněny. Omítky stropů 1.NP jsou silně narušeny a degradovány a nelze je vyspravit jak bylo plánováno dle PD z 30%. Omítky stropů v 1.NP jsou nyní staticky narušeny, plošně popraskané a nutné provést jejich 100% náhradu za nové omítky. ZL zahrnuje méněpráce. Omítky stěn v 2.NP jsou také silně degradovány a na stěnách se vyskytuje nemalé množství probíhajících trhlin, je nutné provést jejich 100% otlučení a náhradu za nové omítky. ZL doplňuje finální povrchovou úpravu v místnosti č. 1.10 (vápenný štuk 3mm). ZL řeší otlučení a likvidaci stávajících omítek stropů v 1.NP, nové omítky stropů v 1.NP, finální povrchovou úpravu v m. č. 1.10 a otlučení omítek stěn v 2.NP do 100% vyjma stávajících příček. ZL neřeší VRN (bude řešeno samostatným ZL). Zhotovitel provede stavební úpravy a změny PD dle tohoto ZL(vč. příloh).</p>	
Celková cena změny:	708 470,93 Kč bez DPH
	857 249,83 Kč s DPH
Dopady do harmonogramu zhotovitele:	ANO
Poznámky:	
Dohodnutá změna ceny díla: + 708.470,93,- Kč bez DPH + 857.249,83,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení /zkrácení o:10.....kalendářních dnů
Za zhotovitele: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM
Datum a podpis: 22.05.2023	Datum a podpis: 22.5.2023
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Grafická část Příloha č. 3 - Fotodokumentace Příloha č. 4 - Neobsazeno
Datum a podpis: 22.5.2023	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.	

Stavba:	Lešany - rekonstrukce budovy č.88 Vojenského technického muzea		
Smlouva č.:	6440-OŘS1-2021-024	Ze dne:	23.01.2023
Změnový list (ZL):	ZL 13	Datum vydání ZL:	24.05.2023
Název změny:	Ostatní náklady stavby		
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Předmět změny díla:			
Důvod a popis změny:			
Tento ZL řeší vícepráce související s prodloužením termínu dokončení o 110 kal. dní . Výpočet kalendářních dnů k prodloužení termínu dokončení stavby byl stanoven na základě jednotlivých změnových listů ZL č.1, č.6, č.9, č.11, č.12 viz. odstavec "Dopad do harmonogramu zhotovitele". Termín dokončení stavby se dle uvedeného výpočtu se prodlužuje o 110 kalendářních dnů. Adekvátní počet dnů pro prodloužení termínu dokončení stavby je stanoven součtem dnů dle ZL č.1, č.6 : 80 dní, ZL č.9, č.11, č.12 : 30 dní (součet změn). Termín dokončení stavby se dle uvedeného výpočtu prodlouží o 110 kalendářních dnů. Zhotovitel poskytl pro výpočet nákladů slevu 30 dní, celkem pro VRN počítáno s 80 kalendářními dny. Objednatel potvrzuje Zhotoviteli změnu dle tohoto ZL(vč. příloh) vč. prodloužení termínu dokončení díla o 110 kalendářních dní.			
Metodika výpočtu pro vedlejší rozpočtové náklady spojené s prodloužením termínu vychází ze základního rozpočtu. Pro zařízení staveniště a inženýrskou činnost je proveden podíl. Výpočet fixních nákladů pro zařízení staveniště a kompletační a inženýrskou činnost vychází ze základního rozpočtu, jelikož jsou rozpuštěny na počet kalendářních dnů. Fixní náklady na den byly stanoveny podílem celkové ceny za ZS a INŽ a dobou výstavby 365 dny.			
Celková cena změny:	951 092,00 Kč		bez DPH
	1 150 821,32 Kč		s DPH
Dopady do harmonogramu zhotovitele: viz. popis ZL			ANO
Poznámky:			
Dohodnutá změna ceny díla: + 951.092,00,- Kč bez DPH + 1.150.821,32,- Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení celkem o:110.....kalendářních dnů		
Za zhotovitele: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Stanovisko AD ke změně: Jméno: [redacted] SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM		
Datum a podpis 21.06.2023	Datum a podpis 22.6.2023		
Stanovisko TDO /TDS ke změně: Jméno: Petr Písařík SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM	Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet na č. 2 - Grafická část na č. 3 - Fotodokumentace na č. 4 - Neobsazeno		
Datum a podpis 26.6.2023			
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Rekapitulace stavby - Lešany - rekonstrukce budovy č. 88 Vojenského technického muzea

SoD č. 6440-OŘS1-2021-024		Dodatek č. 1		SoD vč. Dodatku č. 1
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	77 695 167,40	6 269 134,58	3 116 459,15	80 847 842,83
celkem bez DPH		3 152 675,43		
DPH 21%	16 315 985,15	662 061,84		16 978 046,99
vč. DPH	94 011 152,55	3 814 737,27		97 825 889,82

**Ing. Ilona
Parlásková**
á

Digitálně
podepsal Ing.
Ilona Parlásková
Datum: 2023.10.17
13:21:29 +02'00'