

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 05. 12. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“ s účinností Smlouvy ke dni 08. 12. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je Změnový list č. 1 (dále jen „**ZL**“). Navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“).
- 2. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **4 679 739,01 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený ZL. V souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejícími níže uvedenými úpravami nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **5,67 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

- 3. Úprava termínu dokončení Díla.** Na základě dohody Smluvních stran obsažené ve ZL v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a Smlouvy se prodlužuje se doba pro dokončení stavebních prací o **108 dní**. Konečný termín pro předání stavební části Díla je tímto posunut na **01. 02. 2024** a na **01. 08. 2024** pro předání veškeré dokumentace, tj. nejpozději **19 měsíců** od Data zahájení prací.

Důvodem prodloužení termínu dokončení Díla je úprava termínu dokončení stavebních prací na základě ZL č. 1. K tomuto dochází důsledkem nálezu silového vedení v podobě kabelu 6 kV, které není zaneseno v PD. Konkrétně se jedná o území dotčených objektů PS 10-01-11-Ochrana kabelů SSZT, PS 10-02-11-Místní kabelizace, PS 10-02-13-Ochrana sdělovacích kabel SŽ, S0-10-50-01-přeložka areálové kanalizace a SO 10-61-01-Hala ST. Dle nařízení správce (Oblastní ředitelství SEE) je nutné řešit jeho přeložení.

Pro vyloučení všech pochybností Zhotovitel prohlašuje, že mu v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení Díla nevznikají žádné nároky a pokud ano, tak se jich tímto vzdává a nebude z tohoto titulu po Objednateli činit jakékoliv nároky.

- 4. Změna v osobě oprávněné Zhotovitele.** Dochází ke změně Ředitele stavby z osoby uvedené ve Smlouvě na [REDAKCE], Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, [REDAKCE]

Ke změně Ředitele stavby z původní Smlouvy dochází z důvodu změny ve vedení společnosti EDIKT a.s. a na základě žádosti Zhotovitele „*o souhlas Správce stavby s odvoláním Ředitele stavby Zhotovitele a (s) jmenováním Ředitele stavby Zhotovitele*“ v návaznosti na schválení uvedeného jednání Správcem stavby ze dne 12. 01. 2023. Kdy tímto bylo schváleno odvolání [REDAKCE] a zároveň schváleno jmenování [REDAKCE] na pozici Ředitele stavby uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele a Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted] Kč bez DPH

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted] Kč bez DPH

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted] Kč bez DPH

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted] Kč bez DPH

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted] Kč bez DPH

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted] Kč bez DPH

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted] Kč bez DPH

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Smluvní cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 168 737 777,00 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1 bez DPH + 4 679 739,01 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí 173 417 516,01 Kč

2. Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Na základě konsenzu a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a Smlouvy stanovují Smluvní strany nové termíny plnění:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **19 měsíců** od Data zahájení prací.*

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách nejpozději do **13 měsíců** od Data zahájení prací.

3. Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6. Článek 21 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně článku 21 Smlouvy. Ruší se znění článku 21 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (*pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek*) – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 7 NEOBSAZENO
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

Objednatel



09.11.2023 13:55

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

Zhotovitel



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
11:32:29 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.



© Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
09:37:56 +01'00'

.....
Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)



Rekapitulace ceny

Zm14_5113520026

Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha

Objekt	Popis	168 737 777,00 Cena bez DPH	4 679 739,01 Změna ceny	173 417 516,01 Cena po změně
D.2.	Železniční sdělovací zařízení			
PS 10-01-11	ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT			
PS 10-02-11	ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace			
PS 10-02-13	ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic			
PS 10-02-41	ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení			
PS 10-02-42	ŽST Praha-Libeň, EZS			
PS 10-02-91	ŽST Praha-Libeň, DDTS			
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 10-10-01	Železniční svršek			
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO 10-11-01	Železniční spodek			
E.1.6	Trubní vedení			
SO_10-50-01	PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE			
SO_10-51-01	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			
SO_10-52-01	PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU			
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO 10-31-01	ŽST Praha-Libeň, Zpevněné plochy			
E.1.9	Kabelovody, kolektroy			
SO_10-40-01	kabelovod			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 10-61-01_ELE	VNITŘNÍ ELEKTRO			
SO 10-65-01	ŽST Praha Libeň, demolice st.4029/26 a přilehlých objektů			

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

SO_10-61-01	Hala, ST, OTV			
SO_10-61-01_PLY	VNITŘNÍ PLYNOVOD			
SO_10-61-01_UT	UT			
SO_10-61-01_VZT	VZT_HALA			
SO_10-61-01_ZTI	ZTI			
SO_10-61-02	OBJEKT NA P.Č. 4029/24			
SO_10-61-03	OBJEKT NA P.Č. 4029/34			
E.3.1	Trakční vedení			
SO 10-71-01, 02	ŽST Praha-Libeň, Úprava TV + ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)			
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)			
SO 10-75-01	ŽST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany			
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 10-76-01	ŽST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO			
SO 10-76-02	Elektromobilita			
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 10-77-01	ŽST Praha-Libeň ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 98-98	Všeobecné položky			
SO 98-98	Všeobecné položky			

PŘÍLOHA Č. 2 (současně příloha č. 2 Smlouvy)

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele – znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby - zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na dopravní stavby

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov - vytápění a vzduchotechnika

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov - zdravotní technika

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací – znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1

