

Dodatek č. 1

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Obec Horní Libochová**

Se sídlem: Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov
Zastoupená: Mgr. Pavlem Dvořákem – starostou obce
IČO: 00544213
DIČ: neplátce
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 13620751/0100

I.2. Zhotovitel:

se sídlem: **A T I K A – L Y S Ý, s. r. o.**
zastoupený: Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Miroslav Lysý, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald
IČ: 60732610
DIČ: CZ60732610
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Velké Meziříčí
Číslo účtu: 5373030287/0100
Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582
(dále jen **zhotovitel**)

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Pavel Dvořák
za zhotovitele: Miroslav Lysý

V technických věcech jedná za objednatele: Mgr. Pavel Dvořák
za zhotovitele: Miroslav Lysý

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu opoždění zasíťování kabelovým rozvodem NN (E.GD, a. s.) a změny v zatřídění těžené zeminy, dle geologického posudku, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Předmět plnění:

Mění se o nezbytný rozsah více a méněprací, viz příložený položkový rozpočet.

B. Změna ceny díla:

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 takto: Celková cena díla dle čl. IV.1. CENA ZA DÍLO – stávající smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2023 se mění o dodatečně stavební práce tak, jak je uvedeno v příloze položkového rozpočtu.
- Celková cena díla dle článku a s odkazem na příložený položkový rozpočet se tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	2 674 334,- Kč
Vícepráce	483 912,- Kč
Méněpráce	- 172 524,- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 985 722,- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	3 612 724,- Kč

C. Termín dokončení stavby:

Termín dokončení – původní do 31. 10. 2023.

Termín dokončení – nový do 15. 05. 2024.

- II.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

II. – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2023 zůstávají v platnosti.

1. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

V Horní Libochové, dne

Ve Velkém Meziříčí, dne

objednatel:

Obec Horní Libochová

zhotovitel:

A T I K A – L Y S Ý, s. r. o.

Přílohy: rozpočet víceprací