

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0124/2022/MI

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	CityTraffic, s.r.o.
IČO:	46345761
Sídlo:	Bartáková 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pšenička Tel.: +420 725 115 888 Email: psenicka@citytraffic.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Petr Pšenička Tel.: +420 725 115 888 Email: psenicka@citytraffic.cz
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2101306841/2010



Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 smlouvu o dílo, dne 07.10.2022 dodatek č. 1 a dne 17.07.2023 dodatek č. 2 na zpracování **Technické studie a ekonomické hodnocení variant metodou HDM-4 pro stavbu "Napojení průmyslové zóny Veselí nad Moravou na pátevní dopravní infrastrukturu"** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 3 mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Termín provedení díla

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. VI. smlouvy o dílo.
2. Finální odevzdání stanovisek DOSS, správců inženýrských sítí a stanovisek společností Ferromet a.s., Správa železnic, s. o. a České dráhy, a.s. se zavazuje zhotovitel řádně provést v termínu nejpozději do 10.11.2023.
3. Tímto Dodatkem č. 3 se prodlužuje termín provedení díla z důvodu:
 - nutnosti dopracování technické studie „Napojení průmyslové zóny Veselí nad Moravou na pátevní dopravní infrastrukturu“ o výstupy z projednání ze dne 11.09.2023 za účasti členů Zastupitelstva města Veselí nad Moravou, členů Komise výstavby a urbanismu a členů Komise dopravy a bezpečnosti
 - nutnosti projednání vybrané varianty s DOSS, správci inženýrských sítí a se společností Ferromet a.s., Správou železnic, s.o. a Českými drahami, a.s.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají nadále v platnosti v plném rozsahu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.




VESELÍ
NAD MORAVOU

7. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 27. schůzi dne 06.10.2023 usnesením č. 3/27/RMV/2023.

Veselí nad Moravou dne 25. 10. 2023

za zhotovitele:



Mgr. Petr Psenicka
jednatel

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
Iř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou