

|              |                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SoD FGÚ č.:  | Bez čísla                                                                                                                                                |
| FGÚ ze dne   | 31.10.2023                                                                                                                                               |
| Stavba:      | Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G |
| Objekt:      | G                                                                                                                                                        |
| Název změny: | Vyvolané změny technických řešení související s nemožností podchycení stropu nad C1 a práce, které vyplynuly během realizace díla.                       |

**Důvod a popis změny:**

1. S ohledem na zjištěné skutečnosti během výstavby, kdy byla zjištěna nemožnost podchycení stropu nad C1 byly provedeny následující práce a činnosti z této skutečnosti vyplývající:
  - a) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1, došlo k úpravě rozsahu technický plynů v laboratořích (ZL202).
  - b) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1, došlo k úpravě rozsahu technický plynů v laboratořích (ZL202a).
  - c) S ohledem na zjištěné skutečnosti během výstavby, po odkrytí konstrukcí a detailním geodetickým zaměřením, byl upraven rozsah zpevněných ploch v prostoru před rampou u části E a to i v návaznosti na okapové chodníky části B a A (ZL205d)
  - d) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1, došlo k úpravě dispozice C2 (ZL206).
  - e) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1 a s ohledem na zjištěné skutečné provedení stávajících konstrukcí, došlo k úpravě systému VZT (ZL214)
  - f) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1 a s ohledem na zjištěné skutečné provedení stávajících konstrukcí, došlo k revizi počtu výplní dřevěných otvorů (ZL224)
  - g) S ohledem na zjištěné skutečnosti během výstavby, po odkrytí konstrukcí byly provedeny tyto předem nepředvídatelné práce. Jedná se o statické zajištění stropu nad 1.PP křídla E (ZL234)
  - h) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1 a s ohledem na zjištěné skutečné provedení stávajících konstrukcí, došlo k úpravě systému ZTI a UTCH (ZL242)
  - i) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1 a s ohledem na zjištěné skutečné provedení stávajících konstrukcí, došlo k úpravě systému silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (ZL243)
  - j) V souvislosti s úpravou dispozice C2 a E, která je vyvolána nemožností podchycení stropu nad C1 při zachování provozu v části C1 a s ohledem na zjištěné skutečné provedení stávajících konstrukcí, došlo k úpravě systému MaR (ZL247)
  - k) S ohledem na skutečnou polohu rozvaděčů slaboproudou a V1, která souvisí s realizací stavebních prací za provozu objektu G, byla provedena protipožární opatření (ZL253)

**Přílohy:**

- 1- ZL202 – Odpočet technické plyny
- 2- ZL202a – Technické plyny ze změny
- 3- ZL205a – Doplnění před vstupem A živice a rampy
- 4- ZL206 – Změna dispozice C2
- 5- ZL214 – Změna PD VZT 11\_2022
- 6- ZL224 – Změny vnitřních dveří 3E
- 7- ZL234 – Statické zesílení stropu nad 1.PP křídlo E
- 8- ZL242 – ZTI a UTCH – změna dispozice C a změny E
- 9- ZL243 – SIL a SLP změna dispozice C a změny E
- 10- ZL247 – Změny MaR dle PD z 11\_2022
- 11- ZL253 – SDK pro zajištění požární odolnosti RACKů

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

**Cenový dopad: (bez DPH)****Celkem: 2 303 877,20 Kč**

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

**Odsouhlasení:****Datum:**

| Objednatel  | Jméno | Podpis | Zhotovitel | Jméno | Podpis |
|-------------|-------|--------|------------|-------|--------|
| FGÚ         |       |        | VW WACHAL  |       |        |
|             |       |        |            |       |        |
| Projektant  | Jméno | Podpis | TDS        | Jméno | Podpis |
| PROSTOR 008 |       |        | FGÚ        |       |        |
|             |       |        |            |       |        |

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

|                   |                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky     | Zakázka                                                                                                     |  |
| <b>200 920</b>    | <b>Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR</b> |                                                                                     |
| Označení rozpočtu | Název rozpočtu                                                                                              |                                                                                     |
| <b>TLZ18</b>      | <b>Změnové listy TLZ18</b>                                                                                  |                                                                                     |

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:    | <b>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</b> |
| Objednatel:      | <i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>                                     |
| Zhotovitel:      | <i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>                                                           |
| Projektant:      | <i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>                                          |
| Technický dozor: | <i>Ing. Tomáš Jakubal</i>                                                                                       |
| Rozpočtoval:     | <i>Václav Škrobák</i>                                                                                           |
|                  |                                                                                                                 |

|          |                                                                                    |                           |                                                                                    |                                 |                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Za<br>Da |  | Za objednatele:<br>Datum: |  | <b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>     |                        |
|          |                                                                                    |                           |                                                                                    | Celkem (bez DPH)                | 2 303 877,20 Kč        |
|          |                                                                                    |                           |                                                                                    | DPH                             | 483 814,21 Kč          |
|          |                                                                                    |                           |                                                                                    | DPH 21 %                        | 483 814,21 Kč          |
|          |                                                                                    |                           |                                                                                    | DPH 15 %                        | Kč                     |
|          |                                                                                    |                           |                                                                                    | <b>Cena celkem (včetně DPH)</b> | <b>2 787 691,41 Kč</b> |

*Razítko a podpis*