

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST
Cheb“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-347/2023** č. j.: 32703/2023-SŽ-OR UNL-OVZ

a

„Společnost OKV Cheb“

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

HROCHOSTROJ a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupená Ing. Martinem Varechou, MBA, členem představenstva
(vedoucí společník)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215

41201 Litoměřice

IČO: 44564287

DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 1805

zastoupená jednatelem spol. Ing. Davidem Novákem a Ing. Tomášem Novákem
(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 17. 01. 2023 společností **HROCHOSTROJ a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená členem představenstva Ing. Martinem Varechou, MBA

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Korespondenční adresa:

HROCHOSTROJ a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

číslo smlouvy: **2023/5518/0003**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“, evid. č. **65022079** uzavřely dne 30.01.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 845 539,12 Kč**

slovy: jedenáct milionů osm set čtyřicet pět tisíc pět set třicet devět korun českých, dvanáct haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5: Harmonogram plnění
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 10: Osvědčení
Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
Příloha č. 13: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 09. 11. 2023

Elektronicky podepsal dne: 09. 11. 2023

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Martin Varecha, MBA
člen představenstva
HROCHOSTROJ a.s.

Elektronicky podepsal dne: 09. 11. 2023

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

Jednatel

N+N – Konstrukce a dopravní
stavby, Litoměřice,s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 31910/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST Cheb“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022079

Číslo původní Smlouvy: E650-S-347/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A.1.1 – práce na železničním svršku: TSO v.č.28,29,33

A.2.1 – práce na železničním svršku: TSO v.č.62,63,66,69

A.2.4 - přeprava

A.3.1 – práce na železničním svršku: TSO v.č.70,45,76

A.3.4 - přeprava

A.4.1 - práce na železničním svršku: TSO v.č.64,77,84

A.4.4 - přeprava

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary

Předběžný souhlas (kdy/kým): 7.8. 2023, XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – (A.1.1) – Méně práce vznikly vlivem realizací akce ETCS, kdy došlo i k pracím, které měly být součástí plánovaných opravných prací v daném úseku.

ZBV č. 2 – (A.2.1, A.2.4) – Méně práce vznikly vlivem realizací akce ETCS, kdy došlo i k pracím, které měly být součástí plánovaných opravných prací v daném úseku. Více práce byly ovlivněny akcí ETCS, kdy nebylo dopředu jasné, jaký vliv bude mít tato akce na opravné práce realizované v tomto úseku.

ZBV č. 3 – (A.3.1, A.3.4) – Méně práce vznikly vlivem realizací akce ETCS, kdy došlo i k pracím, které měly být součástí plánovaných opravných prací v daném úseku. Více práce byly ovlivněny akcí ETCS, kdy nebylo dopředu jasné, jaký vliv bude mít tato akce na opravné práce realizované v tomto úseku. Změna u více prací vznikla především demontáží a montáží počítačích bodů náprav (doloženo cenovou nabídkou zhotovitele) a použitím nových lanových propojek.

ZBV č. 4 – (A.4.1, A.4.4) – Méně práce vznikly vlivem realizací akce ETCS, kdy došlo i k pracím, které měly být součástí plánovaných opravných prací v daném úseku. Více práce byly ovlivněny akcí ETCS, kdy nebylo dopředu jasné, jaký vliv bude mít tato akce na opravné práce realizované v tomto úseku. Změna u více prací vznikla především demontáží a montáží počítačích bodů (doloženo cenovou nabídkou zhotovitele) a rozdělením výluky na dvě části = 2 x nájezd MHS. K rozdělení poslední etapy výluky došlo z důvodu zajištění provozuschopnosti dráhy na základě rozhodnutí oddělení výluk.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	11 740 134,43
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	---
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	11 845 539,12

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
---------------------------------	-----------	--	-------------------------------------

VÍCEPRÁCE	580 680,12	4,95	0,00
MÉNĚPRÁCE	475 275,43	4,05	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,90	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	0,90	0,00
CELKEM	0,90	0,00

- ZBV je: **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamační příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/6 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV č. 1 (A.1.1)	4 434 651,33	0,00	168 505,00	4 266 146,33
ZBV č. 2 (A.2.1,A.2.4)	2 032 089,93	157 099,81	183 440,32	2 005 749,42
ZBV č. 3 (A.3.1,A.3.4)	2 506 296,37	316 640,31	68 661,36	2 754 275,32
ZBV č. 4 (A.4.1,A.4.4)	2 624 729,45	106 940,00	54 668,75	2 677 000,70
VON	142 367,35	0	0	142 367,35
Celkem (Cena za Dílo)	11 740 134,43	580 680,12	475 275,43	11 845 539,12

1) Zhotovitel: HROCHOSTROJ a. s., předseda představenstva

Jméno: XXX

Datum: 18. 10. 2023

Podpis XXX

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 19.10.2023

Podpis XXX

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 20.10.2023

Podpis XXX

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 25.10.2023

Podpis XXX

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 27.10.2023

Podpis XXX.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 30. 10. 2023 Podpis Ing. Martin Kašpar v.r.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4124584

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c40ab38a-d546-4046-884f-ce9dddf17233

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2023 11:41:01



82fcdced-e5f2-439e-b3c3-0b621a66392b