

### Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 701.3 Protihluková stěna v km 0,204488-0,302500	SO 701.3/1	<b>3</b>

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

#### Přílohy změnového listu:

- Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č.2 Přehled změn stavby
- Příloha č.3 Výrobní výbor ze dne 4.8.2023
- Příloha č.4 Zápis ve SD víceprací z 9.10.2023 vč. vyjádření TDS
- Příloha č. 5 Projektové podklady
- Příloha č. 6 Výpočet nové j.c. individuální kalkulace pol.č. 6

#### Paré č. Příjemce

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Zadavatel |
| 2 | Dodavatel |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **změna sloupků PHS, revizní chodník**

U SO 701.3 dojde k nahrazení sloupků PHS zabetonovaných do pilot na PHS sloupky ocelové HE-A s navařenými kotevními plechy s výztuhami. PHS sloupky budou pomocí speciálních ocelových kotevních stoliček zabetonovaných do Žb kotevního prahu, resp. Žb koruny opěrné zdi, ukotveny pomocí pevnostních závitových tyčí a matic. Důvodem je požadavek objednatele na vyměnitelnosti sloupků v případě jejich poškození. Z důvodu požadavku TSK (budoucích správců PHS) dojde k doplnění revizního chodníku za PHS

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

#### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 443 326,70	2 770 111,19	326 784,49

#### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

xxxxxxx

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

xxxxxxxxxxxxxx

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

#### Objednatel:

Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy

jméno: Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Zhotovitel: Stavby mostů, a.s.

Místopředseda správní rady

xxxxxxxxxxxxxx

datum

podpis

Číslo paré: