

Č. j. KRPM-74924-46/ČJ-2022-1400VZ

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. března 2023 pod č. j. KRPM-74924-42/ČJ-2022-1400VZ  
(dále jen „smlouva“)

dále jen „dodatek č. 1“ nebo „tento dodatek“

**Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zástupce ve věcech smluvních: plk. Ing. Petr Zahradník, náměstek ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:  
Mgr. Marek Olšaník, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. [REDACTED]  
Michal Birčák, stavební skupina, tel. [REDACTED]  
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika, tel. [REDACTED]  
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového hospodářství, tel. [REDACTED]  
Ivana Šponerová, bezpečnostní referent, tel. [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
IČO: 720 51 795  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20931881/0710  
ID datové schránky: 6jwhpv6  
dále jen „objednatel“  
Technický dozor stavebníka: Ing. Antonín Vlček, ČKAIT: 1200664

**a****JAMASTAV MORAVIA a. s.**

Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Zapletal  
Tel.: + [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
IČO: 015 86 548  
DIČ: CZ01586548  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 3212101309/0800  
ID datové schránky: u7fuec  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7412  
dále jen „zhotovitel“,  
společně dále také jako „smluvní strany“.

Smluvní strany uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) na plnění veřejné zakázky s názvem „*KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov, chata Věra - rekonstrukce objektu*“ dne 31. března 2023 smlouvu, ke které dále uzavírají tento dodatek č. 1.

### Článek I.


Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se vzhledem ke sjednaným „*vícepracím*“ a „*méněpracím*“ v souhrnné výši 0,00 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla, jsou uvedeny v Žádosti o schválení změnových listů v průběhu realizace a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, mění příloha dle Článku XII. odst. 10 bod 2. smlouvy.

### Článek II.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Žádost o schválení změnových listů, dále změnové listy č. 1, 2 včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací.

V Olomouci dne: 10-11-2023

Za objednatele:



plk. Ing. Petr Zahradník  
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Mostkovicích dne: 10-11-2023

Za zhotovitele:



Bc.  
předseda správní rady

JAMASTAV MORAVIA, a.s.  
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548  
Tel. 775 204 260



Změnový list číslo 1		
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov, chata Věra - rekonstrukce objektu	
Číslo akce SMVS:	114V352003032	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel:	JAMASTAV MORAVIA a. s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd	
Projektant:	TOLZA spol. s r. o., Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice 620 00 Brno	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Slaboproudá zařízení v technické a hlavní místnosti chaty Věra.		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Chata Věra		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
V původním řešení dle zpracované PD jsou již zastaralé slaboproudé zařízení než požaduje investor v průběhu realizace díla.		
<b>Nové řešení</b>		
Technická místnost a hlavní místnost bude vybavena jinými modernějšími slaboproudými zařízeními.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Důvodem změny je požadavek investora - objednatele na dodání modernějších slaboproudých zařízení a zlepšení výkonů.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Nemají vliv na PD		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Zápis z KD č. 8 ze dne 30. 5. 2023		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na dokončení díla.		
Vliv na kvalitu díla: Pozitivní dopad na kvalitu a celkovou údržbu díla.		
Vliv na cenu: Cena díla se nenavýšuje.		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	116 714,61 Kč	
<b>Přípočty č.1.02 k ceně díla bez DPH:</b>	116 714,61 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-116 714,61 Kč	
<b>Odpočty č.1.01 z ceny díla bez DPH:</b>	-	
<b>Celkový vliv na cenu díla bez DPH:</b>	0,00 Kč	
Za [obrazek]	Za projektanta:	[obrazek]
Datum: [obrazek]	Datum: 11-10-2023	Datum: [obrazek]
Úplnost změnového listu zkontrolov		
Vladimír Blažo, Investiční referent KŘP Omk		
Datum: 10-10-2023		

## Položkový rozpočet stavby

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			116 714,61
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>116 714,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 714,61 CZK
Základní DPH	21 %	24 510,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena cel**

10.10.2023

Vladimír Blatný  
 OEČ: 697 42

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22Ctel	C Dveřní telefon	MON			59 996,36	51,4
M22EČte	E Čtečky karet - kontrola vstupu	MON			2 123,33	1,8
M22GAV	G AV technika	MON			54 594,92	46,8
Cena ce						



### Položkový rozpočet

S:	20231404	Mostkovice Pracovní verze
O:	ZL 1.01	VCPMP
R:	1	Měněpráce 1 Elektro SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22Ctel</b>		<b>C</b>		<b>Elektronický telefon</b>		
1	M22Ctel0x03	IP telefon – hands free panel jako protikus k výše uvedenému	ks	4		
<b>Díl: M22EČte</b>		<b>E</b>		<b>Čtečky karet - kontrola vstupu</b>		
2	M22EČte00x08	Elektrický reverzní zámek se zákmitovou ochranou, BEFO, nízkoodběrový	ks	1		
<b>Díl: M22GAV</b>		<b>G</b>		<b>AV technika</b>		
3	M22GAVx01	Televizor 75 palců (189 cm) 4K Ultra HD Smart TV • rozlišení 3840 × 2160 px • DVB T/T2/C/S2 (H.265) • 2 200 PQI • Dolby Digital Plus • Wi-Fi • Bluetooth • LAN • 3× HDMI • 2× USB • CI+ slot	ks	1,00000	42 083,90	42 083,90
4	M22GAVx03	Aktivní ozvučovací systém, 2.0 kanály, páskový reproduktor pro pásmo výšek, výkonný basový měnič 5,25", přenos Bluetooth 4.2 s kodekem aptX. Celkový výkon 130 W, vstupy Phono / Optický / USB DAC /	ks	1,00000	11 894,60	11 894,60
Cinch. Výstup pro sluchátka i subwoofer. Možnost nabíjení dalších zařízení přes USB.						
5	M22GAVx05b	HDMI rozbočovač - 2porty	ks	1,00000	616,42	616,42

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			0,00
MON			116 714,61
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>116 714,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 714,61 CZK
Základní DPH	21 %	24 510,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

v



1.0.10-2023

Vladimír B.  
OEC: 697

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22EČte	E Čtečky karet - kontrola vstupu	MON			4 631,24	4,0
M22GAV	G AV technika	MON			112 083,37	96,0
Cena celkem					116 714,61	100,0



### Položkový rozpočet

S:	20231404	Mostkovice Pracovní verze				
O:	ZL 1					
R:	2					
P.č.	Číslo					
Díl:	M22					Celkem
	1 M22E					4 631,24
						4 631,24
Díl:	M22					112 083,37
	2 JM202301	rozlišení 3840 × 2160 px • DVB T/T2/C/S2 (H.265) • 2 200 PQI • Dolby Digital Plus • Wi-Fi • Bluetooth , včetně držáku výklopného (3)				75 561,32
3	JM202302	Bezdrátový mikofon (např. AKG WMS40 MINI2 VOCAL SET DUAL US25BD)	ks	1,00000	5 354,00	5 354,00
4	JM2023EL01	Splitter HDMI 4-portový (např. ATEN 4 port HDMI 2.0 splitter 1-4 True	ks	1,00000	3 825,00	3 825,00
5	JM2023EL02	HDMI Extender UltraHD 4k (např. Aten HDMI UltraHD 4k x 2k Extender, cat5e do 100m)	ks	3,00000	7 590,00	22 770,00
6	JM2023EL03	Vent.j. Horní(spodní) 4x ventilátor 220/60W šedá	ks	1,00000	4 573,05	4 573,05



**Změnový list číslo 2**

<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	KŘM Omk - FKSP - ÚZ Plumlov, chata Věra - rekonstrukce objektu
Číslo akce SMVS:	114V352003032
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	JAMASTAV MORAVIA a. s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
Projektant:	TOLZA spol. s r. o., Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice 620 00 Brno
<b>Předmět změnového listu</b>	
Změna využití hlavní místnosti chaty Věra.	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
Chata Věra	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
V původním řešení dle zpracované PD jsou navrženy jiné postupy a práce.	
<b>Nové řešení</b>	
V průběhu realizace došlo k upřesnění využití hlavní místnosti a upustilo se do budoucna od rozdělení na dvě místnosti. Zrušení posuvné stěny a doplnění chybějících obkladů.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Důvodem změny je požadavek investora na zlepšení využití hlavní místnosti.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
Nemají vliv na PD	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>	
Zápis z KD č. 8 ze dne 30. 5. 2023	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín dokončení díla : Změna nebude mít vliv na dokončení díla.	
Vliv na kvalitu díla: Pozitivní dopad na kvalitu a celkovou údržbu díla.	
Vliv na cenu: Cena díla se nenavýšuje.	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	
<b>Přípočty č.2.02 k ceně díla bez DPH:</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Odpočty č.2.01 z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	
Za zhotovitel:	
Ing. f.:	
Datum: 1. 10. 2023	Datum: 1. 10. 2023
Úplnost změnového listu zkontrolováno	
Vladimír Blaho, investiční referent KŘP	
Datum: 1. 10. 2023	
Mladimír Blaho	
IČO: 697	



## Položkový rozpočet stavby



Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			43 855,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 855,44</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		43 855,44 CZK
Základní DPH	21 %		9 209,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799.01	Ostatní Výrobky	PSV			43 855,44	100,0
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	20231404	Mostkovice Pracovní verze	
O:	ZL 2.01	VCPMP	
R:	4	Méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	elkem
<b>Díl: 799.01</b>		<b>Ostatní Vy</b>	<b>43 855,44</b>
1	799000000B	D+M: B - Posuvná skládací stěna (dle PD - 1 abutka ostatních výrobků )	43 855,44

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy



## Položkový rozpočet stavby

Stavba

Objekt:

Rozpočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			43 855,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 855,44</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		43 855,44 CZK
Základní DPH	21 %		9 209,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Ce

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			43 855,44	100,0
Cena celkem						



## Položkový rozpočet

S:	20231404	Mostkovice Pracovní verze
O:	ZL 2.02	VCPMP
R:	5	

P.č.	Číslo položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 781</b>					
1	781101210R00	m2	26,28000	47,19	1 240,15
2	781475116R00	m2		541,43	14 228,78
3	781000000Rx01	a m		90,24	4 475,00
4	781000000Rx02	á m	4,00000	90,24	360,96
5	781000000Rx03	m	4,00000	90,24	360,96
6	597813740R	m2	27,59400	609,10	16 807,51
7	998781102R00	t	0,68566	705,00	483,39
8	JM202315081	soubor	1,00000	942,69	942,69
9	JM202315082	ks	6,00000	826,00	4 956,00

Mezísoučet

4,00000







#### IV. Závěr

Celková cena díla dle SoD ve výši 24 126 189,59 Kč vč. DPH se nenavýšuje. Oprávněnost ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1, 2. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:


Investiční referent OSNM

11 -10- 2023

Vladimír Blaho

Vladimír  
OEC: 69

podpis:



Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Petr Zahradník

podpis:

Datum:

