

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most – Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	190.3/2	6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.08.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Sdružení – Modernizace dopravního značení V. etapa č. akce 999177/5, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce						
1	Objednatel						
2	Zhotovitel						

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Popis Změny:

Během realizace zakázky došlo k dopravní nehodě, při které byl zničen portál č. 9 včetně PDZ. Vzhledem k tomu, že investor zadal opravu portálu třetí straně a ta opravu portálu zatím neprovedla (předpoklad realizace 2. polovina 2023), zhotovitel nemůže realizovat v SO 190.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ částečně položku č. 3 a položku č. 10. Pro ocenění položky č. 3 byly použity data z dokumentu „Rozklad_cen_sdružení“, který byl použit a odsouhlasen během realizace stavby.

Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst. (6) ZZVZ: Uvedené změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi vyvolanými dopravní nehodou v průběhu realizace stavby. Tuto okolnost, v jejíž důsledku vznikla tato změna, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-72 249,15 Kč	0,00 Kč	-72 249,15 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník SI TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richter	datum	podpis	Ing. Josef Richter
Zhotovitel (jednatel)	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richter
Datum: 2023.10.12
11:13:05 +02'00'







