

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce

„Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most – Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5“

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/5700/002

Číslo smlouvy Zhotovitele: VZ0140824

I.

Smluvní strany:

Obchodní firma: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286
bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2023100003/6000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059
zastoupení: při podpisu tohoto Dodatku č. 1 jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsdou představenstva

(dále také „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

a

Sdružení Modernizace dopravního značení V. etapa č. akce 999177/5

(dále jen „**Společnost**“)

Účastníci Společnosti:

vedoucí účastník:

Obchodní firma: **3K značky s.r.o.**
se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 250 56 271
DIČ: CZ25056271
zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 45840 u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: č.ú.: 134 389 883/0300
zastoupena: Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti

Obchodní firma: **B E S s.r.o.**
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 7496 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupena: Petrem Váňou, jednatelem společnosti

dále též „**účastník 2**“

Obchodní firma: **Značky Praha s.r.o.**
se sídlem: Kralupská 90, 252 62 Statenice – Černý Vůl
IČO: 494 34 951
zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 49068 u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Michalem Hajošem, jednatelem společnosti

dále též „**účastník 3**“

Obchodní firma: **AŽD Praha s.r.o.**
se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 480 29 483
zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 14616 u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

dále též „**účastník 4**“

tj. účastníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve Společnost na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 17.03.2022 a v souladu s jejím čl. 2.3. podepisují tento Dodatek č. 1 všichni účastníci.

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě o Dílo ze dne 04. 08. 2022 na akci „**Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most – Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5**“, (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 5 Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 5.1 a změna Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) a Přílohy č. 2 Smlouvy (Podrobná specifikace Díla), přičemž důvodem těchto změn jsou: dle Změnových listů (**ZBV**) č.: 1.1, 3, 4 a 5 změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „**VZ**“), ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a dále dle ZBV č.: 1.2, 2 změny závazku ze smlouvy na VZ, ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ a také dle ZBV č. 6 změny závazku ze smlouvy na VZ ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
3. Jedná se o následující změny:
 - a) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č.: 1.1, 3, 4 a 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ):
 - Dle ZBV č. 1.1:
Byly provedeny následující dílčí změny vycházející z požadavků Objednatele (úseku dopravního inženýrství) na úpravu dopravního značení, které se promítly v množství položek s poř. č. 3, 4 a 9 a v dodání nové položky č. 14:

- Byla provedena úprava dopravních značek na portálech č. 12, 13, 15 a 16 před Barrandovským mostem. Grafika dopravních značek byla zkoordinována se stavbou „Barrandovský most – celková rekonstrukce“. V levé části jsou nyní dvě dopravní značky tak, aby byl levý jízdní pruh vedoucí na silnici pro motorová vozidla směrem na „Brno“ oddělený od ostatních jízdních pruhů.
- Byly doplněny cíle „Radlice“, „Centrum“ a „Smíchov“ jako vodorovné dopravní značení do výjezdové větve z ulice Dobříšské do ulice Radlické.
- Byla doplněna chybějící dopravní značka č. IZ 2b do výjezdové větve z tunelu Mrázovka do ulice Radlické.
- Bylo upraveno provedení dopravní značky na portálu č. 22 v Radlické ulici, kde bylo ve směru vpravo vynecháno místo pro symbol o rozměru 14E x 16E. Dopravní značka č. B 1 s DZ č. E13 bude na ploše uchycena provizorně.
- Byly doplněny směrové tabule s cíli „Dejvice“ a „Malvazinky“ v Radlické ulici před křižovatkou s ulicí Ostrovského ve směru na sever.
- Byla doplněna směrová tabule s cílem „Malvazinky“ v Radlické ulici před křižovatkou s ulicí Ostrovského ve směru na jih.

• Vícepráce dle ZBV č.1.1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 85 471,00 Kč

➤ Dle ZBV č. 3:

- Projektantem RDS byl posouzen stav PDZ LED pruhové signalizace, která měla dle ZDS být v souvislosti s výměnou stávajícího orientačního značení demontována a zpětně montována kvůli jejich uchycení na společné konstrukci.
- Výsledkem posouzení bylo zjištění, že prvky PDZ LED pruhové signalizace jsou vysokého stáří, ve kterém již, zejména v daném typu prostředí, ve kterém jsou umístěny, dochází k degradaci jednotlivých částí.
Jako zásadní problémy byly označeny následující skutečnosti:
 - Stáří jednotlivých elektronických dílů a s tím související nedostupnost, a to i pro servisní činnosti.
 - Chybějící podpora software a firmware.
 - Degradace konstrukce boxu výrobku, který kvůli tomu již nezajišťuje potřebné krytí proti vniknutí vody a prachových částic.
 - Snížená účinnost světelných parametrů LED a optických čoček vzhledem ke stáří.
- Na základě těchto zjištění byl Zadavatelem přednesen návrh na provedení výměny těchto zařízení.
- V rámci navržené Změny dochází ke změně množství položek s poř. č. 59, 65, 67, 70, 72, 81, 82, 83, 85, 94, 97, 99 a 100. Dále dochází k doplnění nových položek s poř. č. 60 a 61.

• Vícepráce dle ZBV č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 4 656 714,50 Kč

➤ Dle ZBV č. 4:

- Součástí zakázky jsou položky demontáž a montáž dopravního značení; tyto konstrukce jsou v majetku investora. Vzhledem ke špatnému technickému stavu dopravního značení investor požádal Zhotovitele o odvoz do šrotu. Zisk z odkupu kovu je předmětem tohoto ZBV.

• Méněpráce dle ZBV č.4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: - 55 266,00 Kč

➤ Dle ZBV č. 5:

- Součástí zakázky jsou položky demontáž a montáž portálu dopravního značení; tyto konstrukce jsou v majetku investora. Vzhledem ke špatnému technickému stavu portálu investor požádal Zhotovitele o odvoz do šrotu. Zisk z odkupu kovu je předmětem tohoto ZBV.

Méněpráce dle ZBV č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: - 11 740,00 Kč

- Vícepráce dle ZBV č.: 1.1, 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 4 742 185,50 Kč
- Méněpráce dle ZBV č.: 4, 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: - 67 006,00 Kč

Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 3, písm. a) tohoto článku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 4 675 179,50 Kč

Uvedené změny závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

b) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 1.2, 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ):

➤ Dle ZBV č. 1.2:

- Na SO 191.1 dochází k navýšení položek s poř. č. 7 a 8. Jedná se o narovnání nedostatku zadávací dokumentace Stavby, kde byl Soupis prací v nesouladu s ostatními částmi návrhu – došlo k chybnému výpočtu plochy velkoplošného dopravního značení.

- Vícepráce dle ZBV č.: 1.2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 385 739,70 Kč

➤ Dle ZBV č. 2:

- V této Změně je řešeno mytí 2 ks portálů (PDZ č. 2 a 4) před vjezdy do tunelů. Důvodem potřeby těchto prací byl nános holubího trusu zastižený na portálech v době realizace; zastižený stav portálů byl horší než stav předpokládaný v ZDS. Znečištění bylo nezbytné odstranit, aby bylo možné provedení demontáží a montáží dopravního značení. Dochází zde k doplnění nové položky s poř. č. 11.

- Vícepráce dle ZBV č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 33 000,00 Kč

Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 3 písm. b) tohoto článku (§ 222 odst. 5 ZZVZ), bez DPH: 418 739,70 Kč

Tyto změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů.

c) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ):

➤ Dle ZBV č. 6:

- Během realizace zakázky došlo k dopravní nehodě, při které byl zničen portál č.9 včetně PDZ. Vzhledem k tomu, že investor zadal opravu portálu třetí straně a ta opravu portálu zatím neprovedla (předpoklad realizace 2. polovina 2023), zhotovitel nemůže realizovat v SO190.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ částečně položku č.3 a položku č.10. Pro ocenění položky č.3 byly použity data z dokumentu „Rozklad cen sdružení“, který byl použit a odsouhlasen během realizace stavby.

Méněpráce dle odst. 3, písm. c) tohoto článku

(§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:

- 72 249,15 Kč

Jedná se o změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jež nemění celkovou povahu VZ.

Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 3 písm. b) a odst. 3 písm. c) tohoto článku (§ 222 odst. 5 ZZVZ) a (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 346 490,55 Kč

Celkový cenový nárůst dle odst. 3 písm. b) a odst. 3 písm. c) tohoto článku, související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

4. **Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 písm. a), b), a c) tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 2 Smlouvy (Podrobná specifikace Díla) o Změnové listy: ZBV 1.1 až ZBV 6, včetně příloh a na nahrazení Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) a dále, že znění čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:**

Nahrazení znění odst. 5.1, čl. 5 Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), novým zněním:

- 5.1** Cena Díla je určena na základě aktualizovaného položkového rozpočtu, který nahrazuje původní Položkový rozpočet a je jako Příloha č.4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „**Aktualizovaný položkový rozpočet**“), který je **Přílohou č. 3** Dodatku č. 1, přičemž:

- | | |
|--|------------------|
| Cena dle Smlouvy bez DPH: | 80 439 310,98 Kč |
| • Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 3, písm. b), c) článku Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) a (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: | 346 490,55 Kč |
| • Cenové navýšení dle navrhovaných změn celkem dle odst. 3, písm. a) článku Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: | 4 675 179,50 Kč |

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH:

85 460 981,03 Kč

5. Předmětem tohoto Dodatku je zároveň nahrazení znění odst. 4.3, čl. 4 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA) novým zněním, a to konkrétně změna termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli z důvodu provádění nezbytných dodatečných prací popsanych ve Změnových listech č. 1.1 až 6, takto:

Nahrazení znění odst. 4.3, čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla), novým zněním:

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 159 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

6. Předmětem Dodatku je v návaznosti na změnu termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli dle předchozího odstavce tohoto článku, nahrazení Přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram) **aktualizovaným Harmonogramem**, který se stává novou Přílohou č. 3 Smlouvy a je **Přílohou č. 2** tohoto Dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1.1 až 6, které doplňují Přílohu č. 2 Smlouvy
 - b) Příloha č. 2 – aktualizovaný Harmonogram, který nahrazuje původní Harmonogram a je novou Přílohou č. 3 Smlouvy
 - c) Příloha č. 3 – aktualizovaný Položkový rozpočet, který nahrazuje původní Položkový rozpočet a je novou Přílohou č. 4 Smlouvy

/podpisy následují na další straně/

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce, č. smlouvy Objednatele 3/22/5700/002, č. Smlouvy Zhotovitele VZ0140824, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 10.11.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.**

Ing Josef Richtr
místopředseda představenstva

Lubomír Lágner, jednatel
3K značky s.r.o.

PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva

Petr Váňa, jednatel
B E S s.r.o.

Ing. Michal Hajoš, jednatel,
Značky Praha s.r.o.

Ing. Zdeněk Chrdle jednatel,
AŽD Praha s.r.o.