

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo****Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa
v k.ú. Žákovice****Smluvní strany****Objednatel:****Česká republika – Státní pozemkový úřad****Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj****Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:

Adresa Pobočky Přerov:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

+420 727 957 180

prerov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a**Zhotovitel:****PAS Natura s.r.o.****Sídlo:** Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

x9isf6f

v technických záležitostech je oprávněn jednat:xxxxx

1/3

**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU**Národní
plán
obnovy**

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5003204204/5500
IČO: 260 35 782
DIČ: CZ26035782 je plátcem DPH

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je následující:

1. **Nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna lhůty uzlového bodu**
2. **Změna sídla zhotovitele**

Ad 1) Změna lhůty uzlového bodu

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice**“.

Dochází ke **změně lhůty pro jednotlivé fáze stavby** uvedené v **Čl. V Doba plnění, bodu 5** (uzlového bodu):

Termín dokončení prací dle uzlového bodu **Výpustná zařízení (alespoň 2 nádrží)**

se mění z původního termínu plnění do 15. 11. 2023 **na nový termín plnění do 30. 4. 2024.**

Ostatní uvedené termíny zůstávají beze změn.

Odůvodnění:

Změna výše uvedené lhůty pro dokončení uzlového bodu je způsobena prodloužením doby trvání zadávacího řízení. Smlouva o dílo nabyla platnosti, resp. účinnosti dne 11. 10. 2023. Vzhledem k této skutečnosti došlo k předání staveniště a následně zahájení stavebních prací později, než byl původní předpoklad smluvních stran.

Nový termín plnění současně zohledňuje přerušení prací v případě nevhodných klimatických podmínek zimní přestávkou v období od 25. 12. 2023 do 29. 2. 2024, a to s ohledem na nutné technologické postupy, kdy nelze stavební práce dělit nebo přerušit.

Ad 2) Změna sídla zhotovitele

Dále je předmětem dodatku změna sídla zhotovitele.

Nové sídlo zhotovitele: **Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7**

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1171-2023-521101 a č. zhotovitele: P23-08 uzavřená dne 11. 10. 2023 nemění.
2. Závazný harmonogram postupu prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 10. 11. 2023

V Malém Pěčíně dne 10. 11. 2023

.....
Objednatel

**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj**

.....
Zhotovitel

**Ing. Ladislav Zmuda
jednatel PAS Natura s.r.o.**

PAS Natura s.r.o.

Rok	Měsíc	2023												2024												2024												2024																		
		Říjen				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen						
		Týden	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Popis	Délka trvání																																																							
REALIZACE KOPU ŽAKOVICE - III. ETAPA	382,00																																																							
So 01 - Vodní nádrž VN1	321,00																																																							
So-01 - Prostor zátopy	166,00																																																							
So-02 - Hráz	164,00																																																							
So-03 - Výpustné zařízení	129,00																																																							
So 04 - Bezpečnostní přeliv	181,00																																																							
So 05 - Nátokový objekt	87,00																																																							
So 02 - Vodní nádrž VN2	321,00																																																							
So-01 - Prostor zátopy	166,00																																																							
So-02 - Hráz	164,00																																																							
So 03 - Výpustné zařízení	129,00																																																							
So 04 - Bezpečnostní přeliv	153,00																																																							
So 03 - Vodní nádrž VN3	229,00																																																							
So 01 - Práce v zátopě	137,00																																																							
So 02 - Hráz	229,00																																																							
So 03 - Výpustné zařízení	31,00																																																							
So 04 - Bezpečnostní přeliv	89,00																																																							
So-04 - Vodní nádrž VN4	229,00																																																							
So 01 - Práce v zátopě	137,00																																																							
So 02 - Hráz	229,00																																																							
So 03 - Výpustné zařízení	31,00																																																							
So 04 - Bezpečnostní přeliv	89,00																																																							
SO 05 - INTERAKČNÍ PRVEK IP18	88,00																																																							
SO 06 - INTERAKČNÍ PRVEK IP24	88,00																																																							
Vedlejší a ostatní náklady	382,00																																																							

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 7dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 Termín pro zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 Termín pro dokončení stavebních prací: 31.8.2024
 Termín pro dokončení výsadby zeleně: 31.10.2024
 Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu

Uzlové body:

Termín dokončení výpustného zařízení SO03 a SO04: do 30.4.2024
 Termín pro dokončení hrází SO01, SO02, SO03 a SO04: do 31.7.2024

Ing. Ladislav Zmuda - jednatel PAS Natura s.r.o.