



## DODATEK Č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001590/23**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001210002

Název související veřejné zakázky:

**11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu**

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted], ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], vedoucí úseku výstavby

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], vedoucí oddělení realizace

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupena:

[redacted], předseda představenstva

[redacted], místopředseda představenstva

[redacted], člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], obchodní ředitel

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], vedoucí pracoviště Morava

e-mail:

tel:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2023 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatel: 16PT-001590/23, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli plnění (služby), spočívající v provedení doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu pro sledování potenciálního sesuvného území vč. geotechnického monitoringu na silnici I/48 v obci Starý Jičín v km 14,820 – 15,210 provozního staničení (dále jen „**Smlouva**“). Dále spolu Smluvní strany uzavřely dne 05. 09. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení Doby plnění.

V průběhu realizace zakázky nastaly skutečnosti, jež nebyly před uzavřením Smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. Zhotovitel tyto oznámil Objednateli dopisem ze dne 14. 09. 2023 a navrhl další postup formou „optimalizace metod geotechnického monitoringu“, zahrnující geodetické sledování vybraných bodů včetně opěrné zdi. Objednatel tento návrh řešení shledává za optimální s ohledem na nastalá rizika a potřebu získání adekvátních informací o průběhu chování sledované lokality.

Předmětem Dodatku č. 2 je změna vyvolaná nastalými skutečnostmi, která spočívá v potřebně úpravy počtu měrných jednotek dle přílohy č. 3 Smlouvy (Soupis prací) a s ní související nutností navýšení Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy.

Dále se Smluvní strany, z důvodu dodatečného upřesnění finančních zdrojů veřejné zakázky s názvem **11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu**, dohodly na změně stávajícího evidenčního čísla (ISPROFIN/ISPROFOND), přičemž tuto změnu Smluvní strany promítly již do Dodatku č. 2, když původní evidenční číslo 500 121 0002 změnily na 500 111 0007.

## **I.**

### **Předmět Dodatku č. 2**

1.1 Dále se Smluvní strany s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně Článku II. *Cena za poskytované plnění* odst. 1. Smlouvy a Dodatkem č. 2 jej mění takto:

#### **Původní znění:**

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

*bez DPH: 16 751 393,- Kč*

*DPH: 3 517 792,- Kč*

včetně DPH: **20 269 185,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **17 334 038,- Kč**

DPH: **3 640 148,- Kč**

včetně DPH: **20 974 186,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří příloha č. 1 Dodatku č. 2.

1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění Smlouvy*, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

## II.

### Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem.

2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:

- Příloha č. 1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Soupis prací

11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu







