

ING. VÍT PUČÁLEK

TRPÍN 151

569 74 TRPÍN

STAVBAK OBCÍ VODOVODY POLIČSKO

PALACKÉHO NÁM. 160

572 01 POLIČKA

TRPÍN DNE 19.10.2023

**VĚC: ZDŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH ZMĚN 1 – 5 V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA AKCI:**

## **VRT HORNÍ ÚJEZD – KRÁSNOVES – VODA, ELEKTRO, DISPEČINK**

### 1. SO 00 Ostatní a vedlejší náklady

- provozní řád nebylo nutno v tuto chvíli aktualizovat z důvodu nutné následné výstavby úpravny vody
- archeologický dohled nebyl vyžadován

### 2. SO 01 Voda - Vodovod

- z důvodů nezastižení podzemní ani srážkové vody při výstavbě vodovodu nebylo nutno provádět opatření k odvedení vody z výkopu

### 3. SO 01 Voda - Š2 - stavební část

- konstrukce šachty byla zhotovena ze samonosné staticky zajištěné konstrukce bez použití plastové jímky a to z důvodu dlouhého termínu dodání plastové jímky. Zvolená konstrukce je dle technologie a dle požadavků na zatížení adekvátní k projektované.

### 4. SO 01 Voda - Š3 - stavební část

- konstrukce šachty byla zhotovena ze samonosné staticky zajištěné konstrukce bez použití plastové jímky a to z důvodu dlouhého termínu dodání plastové jímky. Zvolená konstrukce je dle technologie a dle požadavků na zatížení adekvátní k projektované.

### 5. SO 02 Elektro - Šachta Š2-vrt

- z důvodu nutnosti výstavby úpravny vody bylo potřeba navýšit kapacitu kabelu pro v budoucnu vybudovanou technologii výstavby. Tento Fakt nebyl v době zpracování PD znám, proto byl kabel navržen na kapacitu potřebnou pro provoz bez úpravny vody.

Ing. Vít Pučálek

Technický dozor investora

